



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นฟ.)-๒๓๙๙/๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธุ์ทว.  
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline.

27 ส.ค. 64

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง ออ.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ออ.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส TS.๒ ที่สถานีไฟฟ้า  
บางปลาหมอ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	Bus ๕	๑ ส.ค. ๖๔ 31 ส.ค. 64	๐๙.๐๐ น. รทพร	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ KV ด้าน บัส๒ ที่สถานีไฟฟ้าบางปลาหมอ (ทรักเอาท์ ไม่ปลด riser pole)	-	-	นายธำรง ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง หน.นฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑๓.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๑๔.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง ออ.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟภ.๓

เรียน ออ.ปบ.(ก.๓)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ Bus ๕ จาก - ถึง -

ในวันที่ 1 ส.ค. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1083/64

31 ส.ค. 64  
รทพร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย ดักดิษฐ์ 18 ยมส-๐๑๑ ประสานงานการขอตัดไฟกับ คคฟ. กฟภ.๓

18 ส.ค. 64

รทพร ดักดิษฐ์  
(๑๘.๗ หน.นฟ.คคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓ กฟภ.๓

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง 3 แผ่น

แผนผังแนบ..... แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี ๑๖๕๖๑๓๓ (BAM))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออ.ปบ.(ก3)

**ใบสั่งทำสวิตชิง**

1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ บางปلام้า (BAM บัส 2)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 1 ก.ย. 64 31 ก.ย. 64 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก.3) งานที่ทำ ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส TS.2 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1083/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด วันที่ 18 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 18 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 18 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
  1. นายฤกษ์ณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
  2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
  3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM	-	โหลด 14.08 MW
3	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	โหลด 1.37 MW
4	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	โหลด 6.49 MW
5	BAM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	โหลด 1.58 MW
6	BAM07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	โหลด 3.47 MW
7	BAM02CVB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM	-	CAP 2
8	BAM07R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		บปม.	SCADA	R วัตถุขุ่นไกร
9	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN	-	โหลด 10.78 MW
10	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R ประตุน้ำบางสาม
11	- ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SPN10						
12	BAM07S-09	ปลด	สับ		บปม.	SCADA	SF6 บางแม่หม้าย
13	BAM07R-01	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	R วัตถุขุ่นไกร
14	- ย้ายโหลด BAM06 ไปจ่ายไฟจาก BAM01						
15	BAM01S-03	ปลด	สับ		บปม.		DIS ก่อนถึงสถานีฯ 300 เมตร
16	BAM06VB-01	สับ	ปลด		BAM	-	-
17	- ย้ายโหลด BAM07 ที่เหลือไปจ่ายไฟจาก BAM02						
18	BAM02S-03	ปลด	สับ		บปม.		DIS ก่อนถึงสถานีฯ 200 ม.
19	BAM07VB-01	สับ	ปลด		BAM	-	
20	BAM02CVB-01	สับ	ปลด		BAM	-	CAP 2
21	- เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 09.00 น.						
22	ตรวจสอบเบรกเกอร์ BAM08,09,10VB-01,02BVB-01 อยู่สถานะ "ปลด"						
23	ตรวจสอบเบรกเกอร์ BAM10VB-01,02BVB-01 อยู่สถานะ ทรัค "Out service"						
24	BAMBVB-01	สับ	ปลด		BAM	-	ขนานบัส
25	BAM06VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BAM	-	
26	BAM07VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BAM	-	
27	BAM08VB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BAM	-	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
28	BAM09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		-	-
29	BAM02CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		-	-
30	BAMBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		BAM		-	ขนานบัส
31	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		-	-
32	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
33	BAM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		-	-
34	SPN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPN		-	-
35	SPN05R-01	Nonreclosing	Normal		สพน.	SCADA	R	ประตูน้ำบางสาม
36	แจ้งสถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ							
37	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้							
	<b>สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า</b>							
38	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ							
39	BAM06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAM		-	-
40	BAM07VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAM		-	-
41	BAM08VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAM		-	-
42	BAM09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAM		-	-
43	BAM02CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAM		-	-
44	BAMBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAM		-	-
45	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		-	-
46	BAM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
47	BAM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		-	-
48	SPN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPN		-	-
49	SPN05R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		สพน.	SCADA	R	ประตูน้ำบางสาม
50	- เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
51	BAMBVB-01	ปลด	สับ		BAM		-	ขนานบัส
52	BAM02CVB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		-	CAP 2
53	- ย้ายโหลด BAM06 กลับจาก BAM01							
54	BAM06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		-	-
55	BAM01S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS	ก่อนถึงสถานีฯ 300 เมตร
56	- ย้ายโหลด BAM07 บางส่วนกลับจาก BAM02							
57	BAM07VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		-	-
58	BAM02S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.		DIS	ก่อนถึงสถานีฯ 200 ม.
59	- ย้ายโหลด BAM07 ที่เหลือกลับจาก SPN10							
60	BAM07R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		บปม.	SCADA	R	วัดขุนไกร
61	BAM07S-09	สับ	ปลด		บปม.	SCADA	SF6	บางแม่หม้าย
62	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM			-
63	BAM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM			-