



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ภ3(รล.) 2407 /2564

วันที่

ชื่อผู้รับ นายถึกพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไขระบบ C.S.C.S. วงจร BVB-03 สถานีไฟฟ้า เต็มบางนางหวด ตามแผนผังส่งมอบจำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BVB-03	24 ส.ค. 2564	09.00 น.	16.30 น.	1. ปลดเบรกเกอร์ 22 kv รหัส BVB-03 2. ตั้ง Truck ลูทตำแหน่ง Out Service			นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง โทร 094-5416651

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง ตำแหน่ง พชง.5 โทร 094-5416651

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.ร.ส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ DBA จาก BVB-03 - ถึง -

ในวันที่ 24 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1087/64

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พงษ์ทอง ฉ่ำพิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง

(นายสมบุญร์ สิงห์โตทอง
20 ก.4 กก.บ.ช.ก.3)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. 3

อ.ก.บ.ช.(ก.3), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี DBA)


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

๓๗/พณ.	17 ส.ค. 64
พชง./วสค.	17 ส.ค. 64

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯเดิมบางนางบวช					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ส.ค. 64	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขระบบ CSCS	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1087/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ฝาเงิน			วันที่	18 สิงหาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	18 สิงหาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	18 สิงหาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช			(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)		
	2. นายกฤษณะศักดิ์, นายศุภสวัสดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต			(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)		
	3. เพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ			(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	-ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะ DBABVB-03 เบรคเกอร์ขานานเมนบัส ให้อยู่สถานะ OPEN						
3	DBABVB-03	ทร็ค "In service"	ทร็ค "Out service"		DBA		ขานานเมนบัส
4	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
5	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
6	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
7	DBABVB-03	ทร็ค "Out service"	ทร็ค "In service"		DBA		ขานานเมนบัส
	*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***						