



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณธล ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)

ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ. ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... เชื้อนวนชีวลวงกรณ.(กฟผ.)... ตามบันทึก จำนวน.....1.....แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	จำลองการย้ายโหลด	2 ส.ค. 67	09.00 น.	12.00 น.	จ่ายไฟ AVR ทุงก้างย่าง รับโหลด		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ.....นายสิทธิชัย ทอระตะ..... ตำแหน่ง..... หล.คพ..... โทร.....

1. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
2. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง VRK2,3 จาก SYA 10 R-02 ถึง VLA 3 R-03
ในวันที่ 2 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1088/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... วงจร/หม้อแปลง..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย..... ปรึกษา..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย พัทธนันท์.....
31 ก.ค. 67

.....
(นาย..... ปรึกษานิติกร)
..... ปรึกษา.....

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก3 กปบ.(คพ)

เรียน ผจก..... กฟผ. กยค. กฟผ. ทท.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง..... 2..... แผ่น
แผนผังแนบ..... 1..... แผ่น



ผจก..... (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	AVR บ้านทุ่งก้างย่าง		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2 ส.ค. 67	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 12.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทก.	งานที่ทำ	นำAVR เข้ารับโหลดทดสอบแรงดัน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1088/67
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 31 กรกฎาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพิรภัทร, น.ส.สุกชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิต ก่อนทำ Switching						
2	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 09.00 น.						
3	SYA01R-01	Normal	Nonreclosing		ทยค.	scada	R ริเวอร์แคววิลเลจ
4	SYA10R-02	Normal	Nonreclosing		ทก.	AVR	ทุ่งก้างย่าง
5	SYA10R-02	สับ	ปลด		ทก.	AVR	ทุ่งก้างย่าง
6	SYA10S-07	สับ	ปลด		ทก.	SF6	บายพาส
7	DIS ตัดไลน์VLA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ทก.	DIS	ทุ่งก้างย่าง
8	DIS ลูปไลน์VLA02	ปลด	สับ		ทก.	DIS	ทุ่งก้างย่าง
9	SYA01S-09	ปลด	สับ		ทก.	SF6	บ้านแก่งประหลอม
10	ให้สับใบมีดด้านออกไลน์ของรีโคลสเซอร์ SYA01R-02 เข้าพร้อมปรับแทป ของAVR อยู่แทป1						
11	เมื่อพร้อมย้ายโหลดเพื่อวัดแรงดันปลายสาย						
12	VRK-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
13	VRK-KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟผ.		
14	VLA02R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทยค.	SCADA	R กรีนเวิร์ล
15	VLA03R-03	Normal	Nonreclosing, ALT		ทยค.	SCADA	R บ้านพุน้ำร้อน
16	SYA10R-02	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ทก.	AVR	ทุ่งก้างย่าง
17	ปรับแรงดันของ AVR มาที่ 22.6 เควี						
18	VLA03S-05	สับ	ปลด		ทก.	SF6	ตรงข้ามบ้านดงสัก
19	แจ้ง กฟส.ทก. วัดแรงดันปลายสายแรงดัน.....โวลต์						
20	VLA02S-07	ปลด	สับ		ทก.	SCADA	SF6 ไร่แก้วมังกร
21	VLA02S-06	สับ	ปลด		ทก.	SCADA	SF6 วัดดงสัก
22	แจ้ง กฟส.ทก. วัดแรงดันปลายสายแรงดัน.....โวลต์						
23	VLA03S-05	ปลด	สับ		ทก.	SF6	ตรงข้ามบ้านดงสัก
24	VLA03R-03	สับ	ปลด		ทยค.	SCADA	R บ้านพุน้ำร้อน
25	แจ้ง กฟส.ทก. วัดแรงดันปลายสายแรงดัน.....โวลต์						
26	VLA02S-06	ปลด	สับ		ทก.	SCADA	SF6 วัดดงสัก
27	VLA02R-03	สับ	ปลด		ทยค.	SCADA	R กรีนเวิร์ล
28	ตั้งAuto Tap AVR แจ้ง กฟส.ทก. วัดแรงดันปลายสายแรงดัน.....โวลต์						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	เมื่อพร้อมย้ายโหลดกลับคืนให้ตั้ง Manual Tap ของAVR SYA10R-02 ฟุ่งก้างย่าง						
30	VLA02R-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ทยค.	SCADA	R กรีนเวิร์ล
31	VLA02S-07	สับ	ปลด		ทภ.	SCADA	SF6 ไร่แก้วมังกร
32	VLA03R-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ทยค.	SCADA	R บ้านพุน้ำร้อน
33	SYA10R-02	สับ	ปลด		ทภ.		AVR ฟุ่งก้างย่าง
34	ให้ปลดใบมีดด้านออกไลน์ของรีโคลสเซอร์ SYA01R-02 ออก พร้อมปรับแทป ของAVR อยู่แทป1						
35	SYA10R-02	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		ทภ.		AVR ฟุ่งก้างย่าง
36	VRK-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
37	VRK-KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟผ.		
38	VLA02R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยค.	SCADA	R กรีนเวิร์ล
39	VLA03R-03	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยค.	SCADA	R บ้านพุน้ำร้อน
40	SYA01R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทยค.	scada	R ริเวอร์แคววิลเลจ
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							