



Switching Deadline
24 ธ.ค. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(ตน.) 2413 ๒๕๖4
ชื่อผู้รับ นายภักดิ์พงษ์ วงษ์พันธ์ูทา
ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ ๒๕ ธ.ค. 2564
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.3) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แกะไขจุดร้อนหน้าสัมผัสทางปลาเข้าอุปกรณ์ภายในลาน
โก 115 เคร. และต้น Riser Pole สถานีไฟฟ้า กระจุกหมื่นแสน 4 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	KTD 4YB-01	27 ธ.ค.64	08:30 น.	12:00 น.	- ตรวจสอบหน้าสัมผัส พร้อมทำความสะอาด สะอาดจุดสัมผัสทุกจุด	KTD 4YS-01	KTD 4YS-02	นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ พงษ์.6
2.	KTD 2S-01	27 ธ.ค.64	13:00 น.	16:30 น.	- ปรับแต่ง Disconnecting sw. เฟส A,B,C พร้อมทำความสะอาดจุดสัมผัสทุกจุด	KTD 2VB-01	KTD 2S 01	0615396296

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ ตำแหน่ง พงษ์.6 ผตบ.กบข.(ก.3) โทร 06.15396296

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ตำแหน่ง (นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง)
อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ KTD4YB จาก KTD4YS-01 ถึง KTD4YS-02
ในวันที่ ๒7 ธ.ค. ๖4 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 12:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1090/๖4
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ KTD2S จาก KTD2VB-01 ถึง KTD2S-01
ในวันที่ ๒7 ธ.ค. ๖4 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิศักดิ์ วัฒนศิริ ๒๕ ธ.ค. ๖๔ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไชยฤกษ์ โรจนเลิศ

นายพร อดิศักดิ์
(๒๕ ธ.ค. ๖๔)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓
อ.ก.บข.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ ๒ แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. ๕ (สถานี กฟภ.๓ กฟภ.๓ 4 CKTD)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 4 (เบรกเกอร์ 115 เควี KTD04YB-01 ,หัว Pot Head KTD02S-01)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	27 ส.ค. 64	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	แก้ไขปรับแต่งจุดร้อนหน้าสัมผัส		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1090/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศักดิ์สิทธิ์ เอี่ยมสะอาด			วันที่	21 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 2. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช 3. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร			วันที่	21 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย				วันที่	21 สิงหาคม 2564
					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
					(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
					(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
	งานที่ทำ 1.ช่วงเช้า ปฏิบัติงานที่เบรกเกอร์ 115 เควี KTD04YB-01						
	2.ช่วงบ่าย ปฏิบัติงานที่หัว Pot Head KTD02S-01 (โดยชุด ผตบ.)						
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	ตรวจสอบสถานะจ่ายไฟสายส่ง 115 เควี สถานีฯ SAA01,03YB-01 Close Loop อยู่ปกติ						
3	Open Loop สายส่ง 115 เควี ที่สถานีฯ KTD เบรกเกอร์ 115 เควี KTD04YB-01						
4	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KTD04YB-01	สับ	ปลด		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KTD04YS-01	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
7	KTD04YS-02	สับ	ปลด		KTD		- ไบมีด 115 เควี
8	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
9	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
	*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***						
10	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
11	และพร้อมปฏิบัติงานที่หัว Pot Head KTD02S-01 ต่อช่วงบ่าย						
12	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		- โหลด 20.35 MW
13	KTD02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		- โหลด 4 MW
14	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 11.77 MW
15	SAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		- โหลด 3.56 MW
16	KTD04YS-01	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
17	KTD04YS-02	ปลด	สับ		KTD		- ไบมีด 115 เควี
18	Close Loop สายส่ง 115 เควี ที่สถานีฯ KTD เบรกเกอร์ 115 เควี KTD04YB-01 กลับปกติ						
19	KTD04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
20	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
21	- ย้ายโหลด KTD02 ไปจ่ายไฟจาก SAA06						
22	KTD02S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ปากช.วิรุฬราชภูริ์
23	KTD02VB-01	สับ	ปลด		KTD		-
24	KTD02S-01	สับ	ปลด		กทบ.		DIS Pot Head F2

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	KTD02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTD		-
26	ตรวจสอบฟิวส์เบรกเกอร์ KTD02 เมื่อไม่มีฟิวส์ ให้ดำเนินการต่อ						
27	KTD02VG-01	ปลด	สับ		KTD		SW Ground F2
28	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
29	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
30	SAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
31	แจ้งสถานะจ่ายไฟและพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานรับทราบ						
32	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงจ่าย ***							
33	เมื่อผู้ควบคุมงานแจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
34	KTD02VG-01	สับ	ปลด		KTD		SW Ground F2
35	KTD02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTD		-
36	KTD-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTD		-
37	SA1-KT6A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
38	SAA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAA		-
39	KTD02S-01	ปลด	สับ		กทบ.		DIS Pot Head F2
40	- ย้ายโหลด KTD02 กลับจาก SAA06						
41	KTD02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		-
42	KTD02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ปากช.วิรุฬราชบุรี
43	KTD-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTD		-
44	KTD02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		-
45	SA1-KT6A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
46	SAA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAA		-
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							