



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๒ ทมจ.- ๑๖๕ / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายภักพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายบรรจณ ถิ่นกัญจน์

Switching Deadline

24 ก.ค. 66

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ท.ผ.บ.(รช) ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา อำเภอท่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ท่าม่วง ๒ ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	ไฟฟ้าดับจาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๒	๒๗ ก.ค. ๖๖	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	สับเปลี่ยนอุปกรณ์ เสื่อมสภาพชำรุดบริเวณ บ้านเขาพลอย	DIS ชั่วคราว ก่อน บ้านเขาเพลิง	๑. DIS ชั่วคราว ก่อน บ้านเขาพลอย ๒. รีโครตเซอร์ เซา พลอย TMV๐๒R- ๐๑	นายกมลภ ศิริ ๐๖๒- ๕๙๕๒๖๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..บ้านเขาพลอย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายนันท์วุฒิ ฮั่ววิสัย ตำแหน่ง พชจ.๓ ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง โทร. ๐๙๖-๓๕๕๑๖๒๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายบรรจณ ถิ่นกัญจน์)

ท.ผ.บ.(รช) ผจก.กฟส.อ.ท.มจ.


เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พัดเตอร์ TMV2 จาก Disok-171พคฟ. Disok-171พคฟ.
ในวันที่ ๑๗ ก.ย. ๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘:๓๐ น. ถึง ๑๕:๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1094/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... พัดเตอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วรรณพงษ์ หกทพ. ประธานงานการขอดับไฟกับ นพพินทภาพิ มีชัย


(นายเลอพงศ์ เก่งพงษ์)
๑๗ ก. ๕ ๖๖ น.ค.ค.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. นพอ. กจจ., กฟผ. มจร.
อก.บช.(ก.๓), อก.วิว.(ก.๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 3 แผน
แผนผังแนบ 1 แผน
ผจฟ. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ เก่งพงษ์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน บ้านเขาพลอย Dis ชค.เขาเพลิง - TMV2R-01 (R.เขาพลอย) - Dis ชค.เขาพลอย
2. กำหนดวันที่ทำงาน 27 ก.ค. 66 เวลา 08.30 น. ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ทมจ. งานที่ทำ ส/ป อุปกรณ์เสื่อมสภาพบริเวณบ้านเขาพลอย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1094/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายวรรณพงษ์ นกเทศ วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 17 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายพรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช, วรรณพงษ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวิษฐ์, นายอมร, จิรวัดน์ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		
3	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		
4	TMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMA		
5	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		
6	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		
7	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		
8	TMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		
9	TMV02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ตสร.		
10	- ย้ายโหลด TMV02 บางส่วนไปจ่ายจาก TMA04 และ TMV02 บางส่วนไปจ่ายจาก TMK01						
11	SF6 TMV02/TMA04	ปลด	ล๊ับ		ตสร.		SF6 บ้านหนองประดู่
12	TMK01S-09	ปลด	ล๊ับ		ทมก.		SF6 หน้า อบต.แสนตอ
13	TMA04S-08	ปลด	ล๊ับ		ทมก.	SCADA	SF6 หน้า บ.กระดาศคร้าฟไทย
14	DISชค.TMV02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตสร.		DIS ชค.เขาพลอย
15	TMA04S-08	ล๊ับ	ปลด		ทมก.	SCADA	SF6 หน้า บ.กระดาศคร้าฟไทย
16	TMV02R-01	ล๊ับ	ปลด		ตสร.		R เขาพลอย
17	SW.load	ล๊ับ	ปลด		ตสร.		SW R เขาพลอย
18	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30น.						
19	DISชค.TMV02	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ตสร.		DIS ชค.เขาเพลิง
20	แจ้ง กพย.ตสร. ทำการทดสอบ ซ็อตกราวด์ จุด G1						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	แจ้ง กพย.ตสร. ทำการทดสอบ ซ็อกกราวด์ จุด G2						
22	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ตสร.รับทราบ พร้อมลง We safe						
23	แจ้ง กฟส.ตสร.ปฏิบัติงานทำงานได้						
24	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		
25	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		
26	TMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMA		
27	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
28	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		
29	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
30	TMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
31	หลังจากปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย						
32	ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
33	แจ้ง กพย.ตสร. ทำการปลดซ็อกกราวด์ จุด G1						
34	แจ้ง กพย.ตสร. ทำการปลดซ็อกกราวด์ จุด G2						
35	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		
36	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		
37	TMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMA		
38	TMA04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		
39	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		
40	TMK01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		
41	TMK03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMK		
42	เมื่อพร้อมรับไฟ						
43	DISชค. TMV02	ปลด	สับ		ตสร.		DIS ชค.เขาเพลิง
44	- ย้ายโหลด TMV02 บางส่วนไปจ่ายจาก TMA04 และ TMV02 บางส่วนไปจ่ายจาก TMK01						
45	SW.load	ปลด	สับ		ตสร.		SW R เขาพลอย
46	TMV02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ตสร.		R เขาพลอย
47	TMA04S-08	ปลด	สับ		ทมก.	SCADA	SF6 หน้า บ.กระดาศคร้าฟไทย
48	DISชค. TMV02	ปลด	สับ		ตสร.		DIS ชค.เขาพลอย

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
49	TMK01S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมก.		SF6	หน้า อบต.แสนตอ
50	SF6 TMV02/TMA04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ตสร.		SF6	บ้านหนองประดู่
51	TMA04S-08	สับ	ปลด		ทมก.	SCADA	SF6	หับ้า บ.กระตาศครีฟไทย
52	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV			
53	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV			
54	TMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMA			
55	TMA04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA			
56	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK			
57	TMK01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK			
58	TMK03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMK			
59	TMV02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ตสร.			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด								

แผนดับไฟฟ้า วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น ถึง เวลา ๑๗.๐๐ น
เปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล DIS ชั่วคราวบ้านเขาเพลิง - DIS ชั่วคราวบ้านเขาพลอยและรีโคสเซอร์เขาพลอยTMV๐๒R-๐๑

