



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline
24 ส.ค. 64

เลขที่ กษ.ก3(รล.) 2456 /2564
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธุ์หา
ชื่อผู้ส่ง นายสมนุรนต์ สิงห์โตทอง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.3)
ตำแหน่ง อก.บษ.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กษ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้ง Sync Check Relay F4 ที่สถานีไฟฟ้าบางปลาหมอ...ตาม
แผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	4VB-01	26 ส.ค. 2564	18.30 น.	18.30 น.	บจก.สาสิ โบโแมส เข้าติดตั้ง Sync Check Relay	BAM04B-01	BAM01S-01	นายพัชระ ปานดอนลาน (มบฟ.) 086-566-1526
2.	LBL01VB-01	26 ส.ค. 64	09.30 น.	12.00 น.	ที่ Feeder 4 สฟ.บางปลาหมอ หมายเหตุ : ดึงทริก สับกราวด์	LBL01VB-01	LBL1S-01	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพัชระ ปานดอนลาน ตำแหน่ง หน.บฟ. โทร. 086-566-1526

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

1. U มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1U มีโอกาสชำรุด 1.2 U ไม่มีโอกาสชำรุด
2. U ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมัน

(นายสมหมาย ชื่นด้วง...)

ตำแหน่ง รก.บษ. ปฏิบัติงานแทน อก.บษ.(ก.3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปน.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BAM04 จาก BAM4VB-01 ถึง BAMAS-01
ในวันที่ 26 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 18.30 น. ถึง 18.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1096
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ LBL01 จาก LBL1VB-01 ถึง LBL1S-01
ในวันที่ 26 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1096

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมานรศ สิงห์โตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายพัชระ ปานดอนลาน

22 ส.ค. 64

นายพัชระ ปานดอนลาน
(นายพัชระ ปานดอนลาน)
รก.บษ. น.ค.บฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปน.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.บางปลาหมอ
อก.บษ.(ก.3), อก.วว.(ก.๓), ๐๑๖.(๑๑)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจฟ. 1 (สถานี - BAM -)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯบางปลาหม้า				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 ส.ค. 64	เวลา	09.30 น.	ถึง	18.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ติดตั้ง Sync Check Reyay BAM04	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1096/2564
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์			วันที่	22 สิงหาคม 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 สิงหาคม 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 สิงหาคม 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		
3	BAM04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		LOAD 1.07 MW.
4	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		LOAD 0.58 MW.
5	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL		
6	LBL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL		
7	LBL01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LBL		LOAD -6.21 MW.
8	LBL07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		LBL		LOAD 0.0 MW.
9	ย้ายโหลด BAM04 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BAM09						
10	BAM09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		-
11	BAM04VB-01	สับ	ปลด		BAM		
12	ย้ายโหลด LBL01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก BAM05						
13	BAM04S-07	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		บปม.		SF6 คลองสาหร่าย
14	LBLBVB-01	ปลด	สับ		LBL		ขนานบัส
15	BAM05S-08	ปลด	สับ		บปม.		DIS หมู่บ้านสาสิวิ
16	LBL01VB-01	สับ	ปลด		LBL		-
17	LBLBVB-01	สับ	ปลด		LBL		ขนานบัส
18	BAM04S-07	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.		SF6 คลองสาหร่าย
19	BAM05S-06	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		บปม.	SCADA	SF6 สถานีไปโอแมส
20	BAM04VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BAM		-
21	BAM04S-01	สับ	ปลด		บปม.		DIS POT HEAD F.4
22	LBL01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		LBL		-
23	LBL01S-01	สับ	ปลด		ก.1		DIS POT HEAD F.1
24	แจ้งพนักงานสถานีฯตรวจสอบฟิชั่นเบรกเกอร์ BAM04,LBL01 ไม่มีฟิชั่น						
25	หลังจากตรวจสอบฟิชั่นแล้วเมื่อไม่มีฟิชั่นแจ้งพนักงานสถานีฯดำเนินการสับกราวด์ได้						
26	BAM04VG-01	ปลด	สับ		BAM		- กราวด์ F4
27	LBL01VG-01	ปลด	สับ		LBL		กราวด์ F1
28	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ						
29	แจ้งชุด กบข.ก3.ปฏิบัติงานได้						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		
31	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
32	BAM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
33	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		
34	LBL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		
35	LBL07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LBL		
36	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
37	เมื่อชุด กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
38	BAM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BAM		
39	BAM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
40	BAM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAM		
41	LBL-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		LBL		
42	BAM04VG-01	สับ	ปลด		BAM	-	กราวด์ F4
43	LBL01VG-01	สับ	ปลด		LBL		กราวด์ F1
44	BAM04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		BAM	-	-
45	LBL01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		LBL		-
46	BAM04S-01	ปลด	สับ		บปม.	DIS	POT HEAD F.4
47	LBL01S-01	ปลด	สับ		ก.1	DIS	POT HEAD F.1
48	ย้ายโหลด LBL01 บางส่วนกลับจาก BAM05						
49	LBL01VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		LBL		
50	LBL01S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บปม.	SF6	คลองสาหร่าย
51	ย้ายโหลด BAM04 ทั้งหมดกลับจาก BAM09						
52	BAM04VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BAM		
53	BAM09VB-01	สับ	ปลด		BAM		
54	ย้าย VSPP บ.สาลิโวโอแมสจาก ไปรับไฟจาก BAM04						
55	BAM04S-09	ปลด	สับ		บปม.	DIS	ปากทางเข้า บ.เดชาไบโอกรีน
56	BAM05S-09	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บปม.	DIS	ตรงข้าม บ.สาลิโวโอแมส
57	BAM05S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บปม.	SCADA SF6	สาลิโวโอแมส
58	BAM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BAM		
59	BAM04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
60	BAM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAM		
61	LBL-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		LBL		
62	LBL01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		LBL		
63	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						