



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PHUKHAI ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ)... ๒๑๑๘.../๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก.๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงแสง/สถานีไฟฟ้า.....ด้านข้างตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟิวเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	IP๒	๒๗ มิ.ย. ๖๕	๐๘:๓๐ น.	๑๖:๓๐ น.	ตัดไฟหม้อแปลง IP๒ เพื่อเปลี่ยน Switch PRD และ Gearing Spring	-	-	นายเจริญศักดิ์ ยะตาม ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔ นายปิเลศ สอนศรี ๐๘๙-๙๘๖๑๕๗๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเจริญศักดิ์ ยะตาม ตำแหน่ง โทร ๐๘๙-๕๗๗๗๖๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสข่าวด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสข่าวด ๑.๒ ไม่มีโอกาสข่าวด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายจกพล สูดดีมวงค์.....)

ตำแหน่ง ชก.บข.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ศคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ศคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟิวเตอร์ DAA-TP จาก DAA4+B-01 ถึง DAA2+BVB-01

ในวันที่ 27.๖.๖5 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟิวเตอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ อังสาหวัดิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเจริญศักดิ์ ยะตาม.

(นายนครินทร์ อังสาหวัดิน)
ศค. ๖๗๗๗๖๕๔

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นฟ๙.๐๖.

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pca.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ศคฟ. 1 (สถานี DAA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลองชชี แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

(นายเลองชชี แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

- | | | | |
|------------------------|---|--------------------|-----------------------------|
| 1. สถานที่ทำงาน | สถานีไฟฟ้าด่านช้าง 1 หม้อแปลง TP2 | | |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน | 27 มิ.ย. 65 | ระหว่าง 08.30 น. | ถึง 16.30 น. |
| 3. ผู้ขอทำงาน | กบข.(ก.3) | เปลี่ยน PRD , Gear | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1096/2565 |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายนครินทร์ อังสนาวติน | | วันที่ 24 มิถุนายน 2565 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย |  | | วันที่ 24 มิถุนายน 2565 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย | | | วันที่ 24 มิถุนายน 2565 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย | 1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายฉัตรกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนอช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) | | |

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้า						
2	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		โหลด = 8.5 MW.
3	DAA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		โหลด = 12.4 MW.
4	- ย้ายโหลด DAA-TP2 ไปจ่ายจาก DAA-TP1						
5	DAA02BVB-01	ปลด	สับ		DAA		CB 22 kV.ขานานบัส
6	DAA02BVB-01	สับ	ปลด		DAA		CB 22 kV.Incoming 2
7	DAA02BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		DAA		CB 22 kV.Incoming 2
8	- ดับไฟ DAA-TP2 เวลา 08.30 น.						
9	DAA04YB-01	สับ	ปลด		DAA		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	DAA04YS-01	สับ	ปลด		DAA		ใบมีด 115 เควี
11	DAA04YS-02	สับ	ปลด		DAA		ใบมีด 115 เควี
12	- แจ้งพนักงานสถานีฯ ทดสอบไฟย้อนด้าน DAA-TP2 ถ้าไม่มีไฟย้อนให้ดำเนินการต่อไป						
13	DAA02BVG-01	ปลด	สับ		DAA		กราวด์ INCOMING 2
14	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA		
15	แจ้งให้ กบข.(ก.3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
16	แจ้ง กบข.ก3 ปฏิบัติงานได้						
 สิ้นสุด Switching เข้า.....						
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ และยืนยัน ใน We Safe ว่าทำงานเสร็จ						
18	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกัน						
19	DAA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DAA		
20	- จ่ายไฟ DAA-TP2						
21	DAA02BVG-01	สับ	ปลด		DAA		กราวด์ INCOMING 2
22	DAA02BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		DAA		CB 22 kV.Incoming 2
23	DAA04YS-01	ปลด	สับ		DAA		ใบมีด 115 เควี
24	DAA04YS-02	ปลด	สับ		DAA		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
25	DAA04YB-01	ปลด	สับ		DAA		CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	ปรับแรงดัน DAA-TP2 ไว้ 22.6 kV.							
27	- ย้ายโหลด DAA-TP2 กลับจาก DAA-TP1							
28	DAA02BVB-01	ปลด	สับ		DAA		CB	22 kV.Incoming 2
29	DAABVB-01	สับ	ปลด		DAA		CB	22 kV.ขนานบัส
30	DAA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA			
31	DAA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DAA			
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด.....							