



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยขอตัดไฟ

เลขที่ กต.คณ. (ปบ) ๕๖๕ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายคำรน หยอดหยาด

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าสายนคร ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SXA3	๒๙ มิ.ย. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๓.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน ด่วน	SXA3S-01	SXA3S-01	นายวรวิทย์ เนืองนง เบอร์โทร ๐๙๕-๕๕๕๗๓๓๔ ชุดกระเช้า HOTLINE

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ทล.ปบ. โทร ๐๙๑-๙๙๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายคำรน หยอดหยาด)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ SXA03 จาก SXA3S-01 ถึง SXA3S-01
ในวันที่ 29 มิ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 13.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1097/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย ศิโรจักร โพธิ์พันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. นพอ.กนร.

อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

(นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์)

๐๙๖. 6 แทน น.๐๗.

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SXA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	Pot Head SXA3S-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	29 มิ.ย. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง	13.00	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.คกข.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1097/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	25 มิถุนายน 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	25 มิถุนายน 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	25 มิถุนายน 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายนครินทร์ นายจันทอง, นายสุธี, นายพนิต นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิช, นายมนัส นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	SXA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- L = 0.40 MW.
2	SXA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		- L = 8.48 MW.
3	ย้ายโหลด SXA03 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SXA01						
4	SXA01S-02	ปลด	สับ		คกข.		DIS หน้าสถานีฯ
5	SXA03VB-01	สับ	ปลด		SXA		- -
6	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
7	SXA03S-01	สับ	ปลด		คกข.		- POT HEAD F.1
8	SXA03VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		คกข.		- -
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟภ.คกข. รับทราบ						
10	เมื่อไฟฟ้า กฟภ.คกข. ทำการทดสอบไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อย พร้อมลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
11	ขณะที่ Hotline ทำการแก้ไข SXA03S-01 ให้ทำการตั้ง Manual SXA01VB-01 ไว้ตลอดเวลา						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
12	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
13	เมื่อ กฟภ.คกข. ยืนยันข้อมูลการลง WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
14	SXA03VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		คกข.		- -
15	SXA03S-01	ปลด	สับ		คกข.		- POT HEAD F.1
16	ย้ายโหลด SXA03 ทั้งหมด คืนจาก SXA01						
17	SXA03VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SXA		- -
18	SXA01S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS หน้าสถานีฯ
19	SXA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
20	SXA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						