

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓...../๒๕๖๖

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณิจ

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

ด้วยการไฟฟ้าสุพรรณบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน แก่ไชตันโรเซอร์โพล สถานีสุพรรณบุรี๒

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	๑,๖ สพ.๒	๒๙/๐๑/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แก้ไขตันโรเซอร์โพล สพ.๒	SPA๐๓S-๐๑	SPB๐๖S-๐๑	โทร.๐๙๘-๒๗๕๓๖๔๐
๒.	๕,๑๐ สพ.๒	๓๐/๐๑/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แก้ไขตันโรเซอร์โพล สพ.๒	SPA๐๕S-๐๑	SPA๑๐S-๐๑	นายพิบูล ปานข้า
๓.	๓,๙ สพ.๒	๓๑/๐๑/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แก้ไขตันโรเซอร์โพล สพ.๒	SPA๐๓S-๐๑	SPA๐๙S-๐๑	
๔.	๔,๗ สพ.๒	๐๑/๐๒/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แก้ไขตันโรเซอร์โพล สพ.๒	SPA๐๕S-๐๑	SPA๐๗S-๐๑	
๕.	๒,๘ สพ.๒	๐๒/๐๒/๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	แก้ไขตันโรเซอร์โพล สพ.๒	SPB๐๑S-๐๑	SPB๐๘S-๐๑	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธนากร สุวรรณประทีป ตำแหน่ง พชง.๖ (สข.) โทร. ๐๘๑-๔๓๒๐๒๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) กฟจ.สพ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พิดเดอร์ SPB2 จาก SPB2VB-๐1 ถึง SPB2S-๐1

ในวันที่ 2 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 110/2567

 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 พิดเดอร์ SPB8 จาก SPB8VB-๐1 ถึง SPB8S-๐1

ในวันที่ 2 ก.พ. 67 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธนากร สุวรรณประทีป

(นายกิตติพัฒน์ สุวรรณอัคระเดชา)
รจก. 6 กฟจ.สพ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผน

แผนผังแนบ - แผน

ผคฟ. 1 (สถานี SPB)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผคก. กฟจ.สพ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ตึ้น Riser Pole สถานีฯ สุพรรณบุรี2 (SPB02,SPB08)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2-ก.พ.-67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.สพ.	งานที่ทำ	แก้ไขตึ้น Riser Pole	ตามใบขอปฏิบัติงาน	108/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ รมโพธิ์ทอง			วันที่	21 มกราคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	21 มกราคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	21 มกราคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายณัทรินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) นายจิรวัดณ์,นายวัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) นายพีรภัทร,นางสาวสุกัญชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	เมื่อชุดทำงานพร้อมทำงานที่ SPB02S-01 และ SPB08S-01						
3	ตรวจสอบเบรกเกอร์ SPB02VB-01 และ SPB08VB-01 ว่าอยู่ในสถานะ OPEN						
4	SPB02VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPB		
5	SPB08VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		SPB		
6	SPB02S-01	สับ	ปลด		สพ.	DIS	Pothead F2
7	SPB08S-01	สับ	ปลด		สพ.	DIS	Pothead F8
8	SPB02VG-01	ปลด	สับ		SPB		Sw.ground F2
9	SPB08VG-01	ปลด	สับ		SPB		Sw.ground F8
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟจ.สพ. ทราบ						
11	แจ้ง กฟจ.สพ. ดำเนินการทดสอบไฟบริเวณที่ปฏิบัติงาน						
12	แจ้ง กฟจ.สพ. ลงข้อมูลใน We safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
13	หลังจาก กฟจ.สพ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูลใน We safe						
14	SPB02VG-01	สับ	ปลด		SPB		Sw.ground F2
15	SPB08VG-01	สับ	ปลด		SPB		Sw.ground F8
16	SPB02S-01	ปลด	สับ		สพ.	DIS	Pothead F2
17	SPB08S-01	ปลด	สับ		สพ.	DIS	Pothead F8
18	SPB02VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPB		
19	SPB08VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		SPB		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							