

Switching Deadline.

81 ค.ค. 64



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ค.ดง.(กป.)- ๘๓๐ /๒๕๖๔  
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ุท่า  
ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อ.ดอนเจดีย์

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอดอนเจดีย์ จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อเปลี่ยนใบมิต DOA๐๑S-๐๑ Riser Pole หน้าสถานีจ่ายไฟดอนเจดีย์

| ที่ | พิดเตอร์ | วัน/เดือน/ปี | ตั้งแต่เวลา | ถึงเวลา  | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ                                       | จาก       | ถึง       | ผู้ควบคุมงาน                  |
|-----|----------|--------------|-------------|----------|--|-----------|-----------|-------------------------------|
| ๑.  | 1        | 1 ก.ย. 64    | 09.00 น.    | 12.00 น. | เปลี่ยนใบมิต DOA๐๑S-๐๑ Riser Pole เฟส C หน้าสถานีจ่ายไฟดอนเจดีย์ | DOA๐๑S-๐๑ | DOA๐๑S-๐๑ | นายอคม แจ้งสว่าง ๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หน้าสถานีจ่ายไฟดอนเจดีย์

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอคม แจ้งสว่าง ตำแหน่ง ผ.ภ.ภฟส.อ.ดอนเจดีย์ โทร. ๐๘๑-๙๖๗-๒๖๑๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑.  มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒.  ไม่มีสายเคเบิ้ลใยแก้วนำแสง

(นายไพรัช พุ่มวงศ์) 23 ค.ค. 64  
ตำแหน่ง ผจก.ภฟส.อ.ดอนเจดีย์

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓  
เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ DOA๐1 จาก DOA19-๐1 ถึง DOA19-๐1  
ในวันที่ 1-๙๖ 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1102  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ออสม ออสมงาน ตำแหน่ง ออสม. ๑๓๖ ๑๓๖

2๕ ค.ค. 64

(นาย ออสม ออสมงาน)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. ภฟส. ๑๑.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1. แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจก. 1. (สถานี - DOA - )  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 09:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |   |          |  |        |   |  |
|------------------------|---|----------|--|--------|---|--|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯดอนเจดีย์   |          |  |        |   |  |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 1 ก.ย. 64   | เวลา     | 09.00 น.                               | ถึง    | 12.00 น.  |  |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กฟส.ดจ.   | งานที่ทำ | เปลี่ยน DIS Riser Pole เฟส C DOA01S-01 |        | ตามใบขอปฏิบัติงาน 1102/2564   |  |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสามารถ จิตรมานะศักดิ์  |          |  | วันที่ | 25 สิงหาคม 2564   |  |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |    |          |  | วันที่ | 25 สิงหาคม 2564   |  |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |   |          |  | วันที่ | 25 สิงหาคม 2564   |  |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. นายภฤณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต<br>2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช<br>3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร |          |  |        | (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |  |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ               | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ               |
|-----|--|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|------------------------|
| 1   | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง |                                      |                         |      |              |            |                        |
| 2   | DOA01VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | DOA          | -          | LOAD 5.89 MW.          |
| 3   | DOA03VB-01   | "ON" Auto Reclose                    | "OFF" Auto Reclose      |      | DOA          | -          | LOAD 1.47 MW.          |
| 4   | ย้ายโหลด DOA01 ทั้งหมดไปรับไฟจาก DOA03             |                                      |                         |      |              |            |                        |
| 5   | DOA01S-06  | ปลด                                  | สับ                     |      | ดจ.          | DIS        | ดึงข้ามถนนก่อนสำนักงาน |
| 6   | DOA01VB-01   | สับ                                  | ปลด                     |      | DOA          | -          | -                      |
| 7   | DOA01S-01  | สับ                                  | ปลด                     |      | ดจ.          | DIS        | POT HEAD F.1           |
| 8   | DOA01VB-01   | ทรัก "In service"                    | ทรัก "Out service"      |      | DOA          | -          | -                      |
| 9   | ให้ตั้ง MANUAL DOA03 ค้างไว้                       |                                      |                         |      |              |            |                        |
| 10  | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมทราบ                   |                                      |                         |      |              |            |                        |
| 11  | แจ้งชุด HL ปฏิบัติงานได้                           |                                      |                         |      |              |            |                        |
| 12  | สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า                         |                                      |                         |      |              |            |                        |
| 13  | เมื่อชุดทำงานปฏิบัติงานแล้วเสร็จ                   |                                      |                         |      |              |            |                        |
| 14  | DOA01VB-01   | ทรัก "Out service"                   | ทรัก "In service"       |      | DOA          | -          | -                      |
| 15  | DOA01S-01  | ปลด                                  | สับ                     |      | ดจ.          | DIS        | POT HEAD F.1           |
| 16  | ย้ายโหลด DOA01 ทั้งหมดกลับจาก DOA03                |                                      |                         |      |              |            |                        |
| 17  | DOA01VB-01   | ปลด                                  | สับ คง OFF Auto Reclose |      | DOA          | -          | -                      |
| 18  | DOA01S-06  | สับ                                  | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)    |      | ดจ.          | DIS        | ดึงข้ามถนนก่อนสำนักงาน |
| 19  | DOA01VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | DOA          | -          | -                      |
| 20  | DOA03VB-01   | "OFF" Auto Reclose                   | "ON" Auto Reclose       |      | DOA          | -          | -                      |
| 21  | สิ้นสุด Switching ทั้งหมด                          |                                      |                         |      |              |            |                        |