



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.กนษ.(รล.) ๒๔๗๗/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายเอกพงษ์ วงษ์พันธุ์ท่า

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง

Switching Deadline  
๒๘ ก.ค. ๖๔

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง อ.ก.นบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.นษ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า/หน่วยงาน.....ผ.รล.กนษ.(ก.๓).... จะขอตัดไฟเพื่อทดสอบ Impedence สายส่ง ๑๑๕ เควี ร่วมกับ กอร. สถานีไฟฟ้า  
สามพราน๑ อ้อมใหญ่๒ และ พุทธมณฑล๒ ตามแผนงาน...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน.....แผ่น ดังนี้

| ที่ | สถานีไฟฟ้า    | ฟีดเตอร์              | วันที่                                     | ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/<br>บริเวณ   | จาก - ถึง   | ผู้ควบคุมงาน                     |
|-----|---------------|-----------------------|--|--|---|----------------------------------|
| ๑.  | สฟพ.สามพราน๑  | รหัสเบย์<br>SAA๖YB-๐๑ | ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔<br>เวลา ๐๙.๐๐ น.<br>เป็นต้นไป | ๑.ปลดเบรกเกอร์ รหัส<br>SAA๖YB-๐๑<br>๒. ไบมีด ๑๑๕ เควี รหัส<br>SAA๖YS-๐๑,๐๒<br>๓. สับกราวด์ | เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี<br>รหัส SAA๖YB-๐๑<br>และไบมีดหัวท้าย | นายรัชช เป็นวงษ์<br>๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐ |
| ๒.  | สฟพ.อ้อมใหญ่๒ | รหัสเบย์<br>OYK๓YB-๐๑ | ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔<br>เวลา ๐๙.๐๐ น.<br>เป็นต้นไป | ๑.ปลดเบรกเกอร์ รหัส<br>OYK๓YB-๐๑<br>๒. ไบมีด ๑๑๕ เควี รหัส<br>OYK๓YS-๐๑,๐๒<br>๓. สับกราวด์ | เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี<br>รหัส OYK๓YB-๐๑<br>และไบมีดหัวท้าย | นายรัชช เป็นวงษ์<br>๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐ |
| ๓.  | สฟพ.อ้อมใหญ่๒ | รหัสเบย์<br>OYK๒YB-๐๑ | ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔<br>เวลา ๑๓.๐๐ น.<br>เป็นต้นไป | ๑.ปลดเบรกเกอร์ รหัส<br>OYK๒YB-๐๑<br>๒. ไบมีด ๑๑๕ เควี รหัส<br>OYK๒YS-๐๑,๐๒<br>๓. สับกราวด์ | เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี<br>รหัส OYK๒YB-๐๑<br>และไบมีดหัวท้าย | นายรัชช เป็นวงษ์<br>๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐ |
| ๔.  | สฟพ.พุทธมณฑล๒ | รหัสเบย์<br>PMB๓YB-๐๑ | ๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔<br>เวลา ๑๓.๐๐ น.<br>เป็นต้นไป | ๑.ปลดเบรกเกอร์ รหัส<br>PMB๓YB-๐๑<br>๒. ไบมีด ๑๑๕ เควี รหัส<br>PMB๓YS-๐๑,๐๒<br>๓. สับกราวด์ | เบรกเกอร์ ๑๑๕ เควี<br>รหัส PMB๓YB-๐๑<br>และไบมีดหัวท้าย | นายรัชช เป็นวงษ์<br>๐๘๖-๗๖๖-๓๘๕๐ |

หมายเหตุ โลงไฟดับทั้งหมด

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ).....ไม่มี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายเอกพงษ์.....พงษา.....ตำแหน่ง.....ผ.รล.....โทร.....๐๘๘-๒๔๖-๘๗๕๙.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายสมบุญรณ์ สิงห์โตทอง.....)

ตำแหน่ง.....อ.ก.นษ.(ก.๓).....

|       |         |           |
|-------|---------|-----------|
| วคก.๙ |         | ๒๔ ส.ค.๖๔ |
| ผผ.   | เอกพงษ์ | ๒๔ ส.ค.๖๔ |

๒... สำหรับแผนกควบคุม

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1,2 พีดเดอร์ SAAC4 จาก SAAC4B-01 ถึง 04U34B-01  
ในวันที่ 29 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1106


อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3,4 พีดเดอร์ 04U27 จาก 04U24B-01 ถึง PMB34B-01  
ในวันที่ 29 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1106


พนักงานศูนย์ฯ นาย สมพร ตันติเกษตรกิจ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทยธวัช ปิ่นวงษ์  
สมพร ตันติเกษตรกิจ  
( วต.ก. 7 โทร. หน.คฟ. )

สำหรับผู้อนุมัติ


ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟภ.อมท., กฟภ.พมท.  
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)  
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea. co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น  
ผจฟ. 1,2 (สถานี AMB, OYU, SAA)  
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
рк.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

  
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
рк.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

|                        |  |          |                                 |                   |                 |
|------------------------|--|----------|---------------------------------|-------------------|-----------------|
| 1. สถานที่ทำงาน        | สถานีฯ สามพราน 1 - สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 - สถานีฯ พุทรมณฑล 2   |          |                                 |                   |                 |
| 2. กำหนดวันที่ทำงาน    | 29-ส.ค.-64   | ระหว่าง  | 09.00 น.                        | ถึง               | 16.00 น.        |
| 3. ผู้ขอทำงาน          | กษช.(ก.3)  | งานที่ทำ | ทดสอบ Impedence สายส่ง 115 เควี | ตามใบขอปฏิบัติงาน | 1106/64         |
| 4. เตรียมการสวิตชิงโดย | นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ   |          |                                 | วันที่            | 26 สิงหาคม 2564 |
| 5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย   |   |          |                                 | วันที่            | 26 สิงหาคม 2564 |
| 6. อนุมัติสวิตชิงโดย   |  |          |                                 | วันที่            | 26 สิงหาคม 2564 |
| 7. สั่งทำสวิตชิงโดย    | 1. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)<br>2. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายมนอช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)<br>3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) |          |                                 |                   |                 |

| ที่               | รหัสอุปกรณ์  | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ     | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ             |
|-------------------|--|--------------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 1                 | งานที่ทำ   |                                      |               |      |              |            |                      |
| 2                 | เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ สามพราน 1 - สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 (ชุดทำงานอยู่ที่สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2)  |                                      |               |      |              |            |                      |
| 3                 | เวลา 13.00 น. - 16.00 น. ดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 - สถานีฯ พุทรมณฑล 2 (ชุดทำงานอยู่ที่สถานีฯ อ้อมใหญ่ 2) |                                      |               |      |              |            |                      |
| 4                 | ตรวจสอบการจ่ายไฟ SAA05YB-01, SAA06YB-01 ให้อุปกรณ์แบบ Close loop   |                                      |               |      |              |            |                      |
| 5                 | OYK03YB-01   | Auto                                 | Manual        |      | OYK          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 6                 | SAA06YB-01   | Auto                                 | Manual        |      | SAA          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 7                 | OYK03YB-01   | สับ                                  | ปลด           |      | OYK          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 8                 | SAA06YB-01   | สับ                                  | ปลด           |      | SAA          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 9                 | SAA06YS-02   | สับ                                  | ปลด           |      | SAA          |            | - ไขมิต 115 เควี     |
| 10                | SAA06YS-03   | สับ                                  | ปลด           |      | SAA          |            | - ไขมิต 115 เควี     |
| 11                | OYK03YS-01   | สับ                                  | ปลด           |      | OYK          |            | - ไขมิต 115 เควี     |
| 12                | OYK03YS-03   | สับ                                  | ปลด           |      | OYK          |            | - ไขมิต 115 เควี     |
| 13                | แจ้งพนักงานสถานีฯ สามพราน 1 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์   |                                      |               |      |              |            |                      |
| 14                | SAA06YG-01   | ปลด                                  | สับ           |      | SAA          |            | - กราวด์ 115 เควี    |
| 15                | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กษช. ทราบ  |                                      |               |      |              |            |                      |
| 16                | แจ้ง กษช. ปฏิบัติงานได้  |                                      |               |      |              |            |                      |
| สิ้นสุด Switching |  |                                      |               |      |              |            |                      |
| 17                | เมื่อ กษช. ทำงานแล้วเสร็จ  |                                      |               |      |              |            |                      |
| 18                | SAA06YG-01   | สับ                                  | ปลด           |      | SAA          |            | - กราวด์ 115 เควี    |
| 19                | SAA06YS-02   | ปลด                                  | สับ           |      | SAA          |            | - ไขมิต 115 เควี     |
| 20                | SAA06YS-03   | ปลด                                  | สับ           |      | SAA          |            | - ไขมิต 115 เควี     |
| 21                | OYK03YS-01   | ปลด                                  | สับ           |      | OYK          |            | - ไขมิต 115 เควี     |
| 22                | OYK03YS-03   | ปลด                                  | สับ           |      | OYK          |            | - ไขมิต 115 เควี     |
| 23                | OYK03YB-01   | ปลด                                  | สับ คง Manual |      | OYK          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 24                | SAA06YB-01   | ปลด                                  | สับ คง Manual |      | SAA          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 25                | OYK03YB-01   | Manual                               | Auto          |      | OYK          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 26                | SAA06YB-01   | Manual                               | Auto          |      | SAA          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 27                | กษช. ขอดับไฟสายส่ง 115 เควี ช่วงสถานีฯ อ้อมใหญ่ 2 - สถานีฯ พุทรมณฑล 2  |                                      |               |      |              |            |                      |
| 28                | OYK02YB-01   | Auto                                 | Manual        |      | OYK          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |

| ที่               | รหัสอุปกรณ์   | สภาพอุปกรณ์<br>ปกติก่อน<br>ดำเนินการ | ดำเนินการ     | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ             |
|-------------------|---|--------------------------------------|---------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 29                | PMB03YB-01  | Auto                                 | Manual        |      | PMB          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 30                | OYK02YB-01  | สับ                                  | ปลด           |      | OYK          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 31                | PMB03YB-01  | สับ                                  | ปลด           |      | PMB          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 32                | PMB03YS-01  | สับ                                  | ปลด           |      | PMB          |            | - ไบมีด 115 เควี     |
| 33                | PMB03YS-02  | สับ                                  | ปลด           |      | PMB          |            | - ไบมีด 115 เควี     |
| 34                | OYK02YS-01  | สับ                                  | ปลด           |      | OYK          |            | - ไบมีด 115 เควี     |
| 35                | OYK02YS-03  | สับ                                  | ปลด           |      | OYK          |            | - ไบมีด 115 เควี     |
| 36                | แจ้งพนักงานสถานีฯ พุทธมณฑล 2 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์ |                                      |               |      |              |            |                      |
| 37                | PMB03YG-02  | ปลด                                  | สับ           |      | PMB          |            | - กราวด์ 115 เควี    |
| 38                | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข. ทราบ   |                                      |               |      |              |            |                      |
| 39                | แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้   |                                      |               |      |              |            |                      |
| สิ้นสุด Switching |   |                                      |               |      |              |            |                      |
| 40                | เมื่อ กบข. ทำงานแล้วเสร็จ   |                                      |               |      |              |            |                      |
| 41                | PMB03YG-02  | สับ                                  | ปลด           |      | PMB          |            | - กราวด์ 115 เควี    |
| 42                | PMB03YS-01  | ปลด                                  | สับ           |      | PMB          |            | - ไบมีด 115 เควี     |
| 43                | PMB03YS-02  | ปลด                                  | สับ           |      | PMB          |            | - ไบมีด 115 เควี     |
| 44                | OYK02YS-01  | ปลด                                  | สับ           |      | OYK          |            | - ไบมีด 115 เควี     |
| 45                | OYK02YS-03  | ปลด                                  | สับ           |      | OYK          |            | - ไบมีด 115 เควี     |
| 46                | OYK02YB-01  | ปลด                                  | สับ คง Manual |      | OYK          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 47                | PMB03YB-01  | ปลด                                  | สับ คง Manual |      | PMB          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 48                | OYK02YB-01  | Manual                               | Auto          |      | OYK          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| 49                | PMB03YB-01  | Manual                               | Auto          |      | PMB          |            | - เบรกเกอร์ 115 เควี |
| สิ้นสุด Switching |   |                                      |               |      |              |            |                      |