



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

29 มิ.ย. 65

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ กต.คกช.ปบ. ๘๗๒ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญธรรม สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายคำรน ทยตทยาด

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าสาครว. ตามแผนผังสิ่งเขบ
แบบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF6	๓๐ มิ.ย. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดจุดจัม SF๖ ติดตั้ง VT ของ SF๖ เร่งด่วน	SMF๖S-๑๐	SMF๖S-๑๐	นายวรวิทย์ เนืองนอง เบอร์โทร ๐๙๔- ๔๕๕๓๓๓๔ ชุดกระเช้า HOTLINE

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ผ.ป.บ. โทร. ๐๙๑-๙๙๑-๖๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายคำรน ทยตทยาด.)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ SMF6 จาก DPE/กฟ. SMF6S-10 ถึง EKBS-๘
ในวันที่ ๒๐ มิ.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๖.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1106/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย อรุณรัตน์ อรุณประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ โทร.๘๘๐๙๘๘๘ อ.กฟฟ.โคกขาม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)
เรียน ผจก. กฟภ.๓ กฟภ.๓ กฟภ.๓

อก.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๖/๒๕๖๐)

(นายคำรน ทยตทยาด.)

๒๗.๖.๖๕ น.ค.

จำนวนการสวิชชิง ๑ แผ่น

แผนผังแบบ - แผ่น



ผจก. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ไส้ SMF07 บริเวณ DDE.ก่อนเข้า SMF06S-10 - EKB01S-08
2. กำหนดวันที่ทำงาน 30 มิ.ย. 65 ระหว่าง 09.00 น. ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟฟ.คกช. งานที่ทำ ติดตั้ง VT.ประกอบ SF6 SMF06S-10 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1106/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรรถประพันธ์ วันที่ 27 มิถุนายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 27 มิถุนายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 27 มิถุนายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
 1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นายขุนทอง,นายสุธี,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	SMF06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
3	SMF07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		
4	- ดับไฟ SMF06 เวลา 09.00 น.						
5	SMF06S-10	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		รถคกช-	SF6	ข้างสนง.ไฟฟ้าโคกขาม
6	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัม PG.Clamp ช่วงดึงเข้า SMF06S-10 ออกได้						
7	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการปลดจุดจัม PG.Clamp ช่วงดึงเข้า SMF06S-10 ออกเรียบร้อยทั้งสามเฟส						
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟฟ.โคกขามรับทราบ						
9	แจ้งกฟฟ.โคกขามทำการลงรายละเอียด We Safe						
10	แจ้งกฟฟ.โคกขามปฏิบัติงานได้(ดำเนินการด้วยชุด Hot Line 22 kV.ไม่มี Short Ground)						
11	หมายเหตุ : วงจรล่างไลน์ SMF07 มีไฟตั้ง Mnaual ไว้ตลอดการทำงาน						
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
12	หลังจากกฟฟ.โคกขามปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
13	แจ้งกฟฟ.โคกขามตรวจสอบ SF6 รหัส SMF06S-10 ให้เปิดวงจรออกไว้โชว์ "OFF"พร้อมล๊อคคาน						
14	- จ่ายไฟ SMF06						
15	แจ้ง Hot Line 22 kV.ทำการจัมจุดจัม PG.Clamp ช่วงดึงเข้า SMF06S-10 เข้าได้						
16	หลังจาก Hot Line 22 kV.ทำการจัมจุดจัม PG.Clamp ช่วงดึงเข้า SMF06S-10 เข้าเรียบร้อยทั้งสามเฟส						
17	SMF06S-10	ปลด	สับ		รถคกช-	SF6	ข้างสนง.ไฟฟ้าโคกขาม
18	SMF06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
19	SMF07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							