



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

30 มิ.ย. 65

วิทยขอตัดไฟ

เลขที่ กต.คกช.(ปบ)๐๖๑ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายคำรน หยตหยาด

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะขอย้ายโหลดเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าสวคร๖ ตามแผนผังสังเขป
แนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF7	๑ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ปลดจุดจัม SF๖ ติดตั้ง VT ของ SF๖ เร่งด่วน	SMF๗S-๐๗	SMF๗S-๐๗	นายวรวิทย์ เนืองนอง เบอร์โทร ๐๙๔- ๕๕๕๗๓๓๔ ชุดกระเช้า HOTLINE

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ตำแหน่ง ท.ม.ป.บ. โทร ๐๘๑-๙๕๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายคำรน หยตหยาด)

ตำแหน่ง ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ SMF7 จาก SMF๗S-07 ถึง -
ในวันที่ 1 ก.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1107/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ - พิดเตอร์ - จาก - ถึง -
ในวันที่ - ตั้งแต่เวลา - น. ถึง - น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ -

พนักงานศูนย์ฯ นาย จนิต บุญชู ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์

(นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์ ผจก. กฟฟ.โคกขาม)
๖ มิ.ย. ๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟฟ.โคกขาม

อ.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ.๐๑-(rev.๐๒/๒๕๖๐)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจก. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	SMF07S-07		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	1 ก.ค. 65	ระหว่าง 09.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	ปลดจุดจัมSF6ติดตั้งVTของSF6 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1107/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 28 มิถุนายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 มิถุนายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 มิถุนายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันภายในสถานีฯ						
2	SMF07VB-01	Auto	Manual		SMF	-	load 3.8 MW.
3	SMF09VB-01	Auto	Manual		SMF	-	load 6.8 MW.
4	ย้ายโหลด SMF07 บางส่วนอัสสัมชัญ - บ้านไร่ ไปรับไฟจากSMF09						
5	SMF07S-08	ปลด	สับ		คกข.	DIS	บริษัทพรเจริญ
6	SMF07S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.	SF6	หน้าอัสสัมชัญ
7	แจ้ง ฮอทไลน์ทำการปลดจุดจัมเข้า SF6 SMF07S-07 ออกทั้ง 2 ด้านได้						
8	ให้ตั้งManual SMF07VB-01 SMF09VB-01 ไว้ตลอด						
9	แจ้ง กฟส.โคกขาม ลงข้อมูลการปฏิบัติงานใน WeSafe						
	สิ้นสุดสวิตชิงช่วงแรก						
10	เมื่อ ฮอทไลน์ ติดตั้ง VT ของ SF6 แล้วเสร็จ และจัมสายเข้า SF6 ทั้ง 2 ด้านเรียบร้อย พร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
11	แจ้ง กฟส.โคกขาม ลงข้อมูลหลังการปฏิบัติงานใน WeSafe						
12	ย้ายโหลด SMF07 บางส่วนอัสสัมชัญ - บ้านไร่ กลับคืนจากSMF09						
13	SMF07S-07	ปลด	สับ		คกข.	SF6	หน้าอัสสัมชัญ
14	SMF07S-08	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.	DIS	บริษัทพรเจริญ
15	SMF07VB-01	Manual	Auto		SMF	-	-
16	SMF09VB-01	Manual	Auto		SMF	-	-
	สิ้นสุดสวิตชิง						