



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

5 ก.ย. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พชิตราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า..... กายจนบุรี 2 (กฟผ.)... ตามบันทึก
จำนวน 3 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KB2 Line To PEA No.1	10, 12, 14 ก.ย. 67	07.30 น.	17.30 น.	ปลด 115 kV KB2 to PEA No.1 (KB2 70322, 70332, 70337) เพื่อ 1. Replace CT จาก 3 Core เป็น 4 Core ของ QY3B, QY3C เพื่อรองรับ SPP ตาม Grid Code ใหม่ (ปี 2568) 2. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกั้นที่ DS. Type S3C (KB2-70323)	KB2 70322, 70332	KCB02YB-02,03

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3

เรียน อก.ปบ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 kV จาก KB2-70322 ถึง KCB02YB-02,03
ในวันที่ 10, 12, 14 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. ถึง 17.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1110/2567

พนักงานศูนย์ฯ นาย ศุภศักดิ์ แห่ง..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... กฟผ.


(นายสุธน จันทร์จันทร์) อก.ส.ท.น. กฟผ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)

เรียน อก.สฟ.(ก3), ผจก.....

ขั้นตอนการสวิตซ์..... 3 แผ่น


แผนผังแนบ..... - แผ่น

ผจฟ. 2 (สถานี กายจนบุรี 2 (KCB))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายสุธน จันทร์จันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กาญจนบุรี 2 (ไลน์ EGAT To PEA No.2)				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10, 12, 14 ก.ย. 67	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	17.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Replace CT จาก 3 Core เป็น 4 Core ของ QY3B, QY3C เพื่อรองรับ SPP ตาม Grid Code ใหม่ (ปี 2568) และติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันที่ DS. Type S3C (KB2-70323)		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1110/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง		วันที่	22 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	22 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	22 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมิโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : 1.วันที่ 10, 12, 14 ก.ย. 67 ปลด 115 KV KB2 to PEA No.1 (KB2 70322, 70332, 70337)						
2	2.วันที่ 10 ก.ย. 67 หลังจาก กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จ่ายไฟ KB2 to PEA No.1 ผ่าน KB2 70332 ตัวเดียว						
3	3.วันที่ 12 ก.ย. 67 หลังจาก กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จ่ายไฟ KB2 to PEA No.1 ผ่าน KB2 70322 ตัวเดียว						
4	4.วันที่ 14 ก.ย. 67 หลังจาก กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จ่ายไฟ KB2 to PEA No.1 ตามสภาพปกติ						
5	- Switching วันที่ 10 ก.ย. 67						
6	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
7	ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟ 115 เควี ไลน์ EGAT To PEA No.1 และ No.2 จ่ายไฟอยู่ปกติ						
8	KB 70332	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	KCB02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	KCB02YB-02	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
11	KCB02YB-03	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCB02YS-04	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 เควี
13	KCB02YS-05	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 เควี
14	KCB02YS-08	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 เควี
15	เมื่อพร้อมดับไฟ						
16	KB 70332	สับ	ปลด		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KB 70322	สับ	ปลด		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
18	KB 70337	สับ	ปลด		กฟผ.		ใบมีด 115 เควี
19	หลังจาก กฟผ. ยืนยันเวลาปลดเรียบร้อยแล้ว ปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก (วันที่ 10 ก.ย. 67) *****						
20	หลังจาก กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (วันที่ 10 ก.ย. 67)						
21	KCB02YS-04	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 เควี
22	KCB02YS-05	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 เควี
23	KCB02YS-08	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 เควี
24	KB 70337	ปลด	สับ		กฟผ.		ใบมีด 115 เควี
25	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	KB 70332	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
27	KCB02YB-02	ปลด	สับ		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	KCB02YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
29	KB 70332	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
30	KCB02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด (วันที่ 10 ก.ย. 67) *****							
1	- Switching วันที่ 12 ก.ย. 67						
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟ 115 เควี ไลน์ EGAT To PEA No.1 และ No.2 จ่ายไฟอยู่ปกติ						
3	KB 70332	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KCB02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KCB02YB-02	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KCB02YB-03	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	KCB02YS-04	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 เควี
8	KCB02YS-05	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 เควี
9	KCB02YS-08	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 เควี
10	เมื่อพร้อมดับไฟ						
11	KB 70332	สับ	ปลด		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KB 70337	สับ	ปลด		กฟผ.		ใบมีด 115 เควี
13	หลังจาก กฟผ. ยืนยันเวลาปลดเรียบร้อยแล้ว ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก (วันที่ 12 ก.ย. 67) *****							
14	หลังจาก กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (วันที่ 12 ก.ย. 67)						
15	KCB02YS-04	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 เควี
16	KCB02YS-05	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 เควี
17	KCB02YS-08	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 เควี
18	KB 70337	ปลด	สับ		กฟผ.		ใบมีด 115 เควี
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	KB 70322	ปลด	สับ		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KCB02YB-02	ปลด	สับ		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KCB02YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
23	KCB02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด (วันที่ 12 ก.ย. 67) *****							
1	- Switching วันที่ 14 ก.ย. 67						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
3	ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟ 115 เควี ไลน์ EGAT To PEA No.1 และ No.2 จ่ายไฟอยู่ปกติ						
4	KCB02YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KCB02YB-02	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KCB02YB-03	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	KCB02YS-04	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 เควี
8	KCB02YS-05	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 เควี
9	KCB02YS-08	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
10	เมื่อพร้อมดับไฟ						
11	KB 70322	สับ	ปลด		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KB 70337	สับ	ปลด		กฟผ.		ใบมีด 115 เควี
13	หลังจาก กฟผ. ยืนยันเวลาปลดเรียบร้อยแล้ว ปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก (วันที่ 14 ก.ย. 67) *****						
14	หลังจาก กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (วันที่ 14 ก.ย. 67)						
15	KCB02YS-04	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 เควี
16	KCB02YS-05	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 เควี
17	KCB02YS-08	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 เควี
18	KB 70337	ปลด	สับ		กฟผ.		ใบมีด 115 เควี
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	KB 70322	ปลด	สับ		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KB 70332	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KCB02YB-02	ปลด	สับ		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
23	KCB02YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
24	KB 70332	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
25	KCB02YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด (วันที่ 14 ก.ย. 67) *****						



บันทึก

ที่ หจล-ส. 39298 /2567

จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ

เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115 kV

วันที่ 21 สิงหาคม 2567

เรียน

ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.

โทรศัพท์ : 02-590-5454

โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี 2

อุปกรณ์ - 115 kV KB2 to PEA No.1 (KB2 70322, 70332, 70337)

งานที่ทำ - 1. Replace CT จาก 3 Core เป็น 4 Core ของ QY3B, QY3C เพื่อรองรับ SPP
ตาม Grid Code ใหม่ (ปี 2568)

2. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันก่ DS. Type S3C (KB2-70323)

หมายเหตุ - ขากลับ 115 kV KB2 to PEA No.1 จ่ายผ่าน KB2-70332

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน อังคาร ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน อังคาร ที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 17.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่ หจล-ส. 39299 /2567
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115 kV
วันที่ 21 สิงหาคม 2567

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี 2
อุปกรณ์	- 115 kV KB2 to PEA No.1 (KB2 70322, 70332, 70337)
งานที่ทำ	- 1. Replace CT จาก 3 Core เป็น 4 Core ของ QY3B, QY3C เพื่อรองรับ SPP ตาม Grid Code ใหม่ (ปี 2568)
หมายเหตุ	- ขากลับ 115 kV KB2 to PEA No.1 จ่ายผ่าน KB2-70322

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	พฤหัสบดี	ที่ 12	เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2567	เวลา	07.30 น.
	ถึงวัน	พฤหัสบดี	ที่ 12	เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2567	เวลา	17.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมิด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่ หจล-ส. 39300 /2567
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115 kV
วันที่ 21 สิงหาคม 2567

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟผ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟผ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี 2
อุปกรณ์	- 115 kV KB2 to PEA No.1 (KB2 70322, 70332, 70337)
งานที่ทำ	- 1. Replace CT จาก 3 Core เป็น 4 Core ของ QY3B, QY3C เพื่อรองรับ SPP ตาม Grid Code ใหม่ (ปี 2568) 2. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกั้นที่ DS. Type S3C (KB2-70333, KB2-70337)
หมายเหตุ	-

วันและเวลาขอตัดไฟ เริ่มวัน เสาร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน เสาร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 17.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟผ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.