



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณชล	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก3)
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.	ตำแหน่ง

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานไฟฟ้า.....กาญจนบุรี 2 (กฟผ.)... ตามบันทึก
จำนวน 3 แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	KB2 Line To PEA No.2	17, 19, 21 ก.ย. 67	07.30 น.	17.30 น.	ปลด 115 kV KB2 to PEA No.2 (KB2 70422, 70432, 70437) เพื่อ 1. Replace CT จาก 3 Core เป็น 4 Core ของ QY4B, QY4C เพื่อรองรับ SPP ตาม Grid Code ใหม่ (ปี 2568)	KB2 70422, 70432	KCB03YB-02,03

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ..... กฟผ. ตำแหน่ง..... โทร.....

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (คคฟ.) กฟผ.3
เรียน อก.ปบ.(ก3)

คคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 วงจร/หม้อแปลง 115 kV จาก KB-70422 ถึง KCB3YB-02,03
ในวันที่ 17, 19, 21 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 07:30 น. ถึง 17:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1111/1567

พนักงานศูนย์ฯ นาย เอกสิทธิ์ เทียงอุ ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... กฟผ.

เอกสิทธิ์
(นายเอกสิทธิ์ เทียงอุ)
๐๖๓ ๕ ๓๓๖ ๔๖ ๐๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ)
เรียน อก.สพ.(ก3), ผจก.....


ขั้นตอนการสวิชชิง.....แผ่น
แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี มอ.กาญบุรี 2 (KCB))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กาญจนบุรี 2 (ไลน์ EGAT To PEA No.2)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17, 19, 21 ก.ย. 67	ระหว่าง	07.30 น. ถึง 17.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Replace CT จาก 3 Core เป็น 4 Core ของ QY4B, QY4C เพื่อรองรับ SPP ตาม Grid Code ใหม่ (ปี 2568) ตามใบขอปฏิบัติงาน 1111/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง		วันที่ 28 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, น.ส.พิชยา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายโนช (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวัดน์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	งานที่ทำ : 1.วันที่ 17, 19, 21 ก.ย. 67 ปลด 115 kV KB2 to PEA No.2 (KB2 70422, 70432, 70437)						
2	2.วันที่ 17 ก.ย. 67 หลังจาก กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จ่ายไฟ KB2 to PEA No.2 ผ่าน KB2 70432 ตัวเดียว						
3	3.วันที่ 19 ก.ย. 67 หลังจาก กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จ่ายไฟ KB2 to PEA No.2 ผ่าน KB2 70422 ตัวเดียว						
4	4.วันที่ 21 ก.ย. 67 หลังจาก กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ จ่ายไฟ KB2 to PEA No.2 ตามสภาพปกติ						
5	- Switching วันที่ 17 ก.ย. 67						
6	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดต่อนก่อนดำเนินการ Switching						
7	ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟ 115 เควี ไลน์ EGAT To PEA No.1 และ No.2 จ่ายไฟอยู่ปกติ						
8	KB 70432	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	KCB03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
11	KCB03YB-03	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KCB03YS-04	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 เควี
13	KCB03YS-05	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 เควี
14	KCB03YS-08	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 เควี
15	เมื่อพร้อมดับไฟ						
16	KB 70432	สับ	ปลด		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
17	KB 70422	สับ	ปลด		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
18	KB 70437	สับ	ปลด		กฟผ.		ใบมีด 115 เควี
19	หลังจาก กฟผ. ยืนยันเวลาปลดเรียบร้อยแล้ว ปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก (วันที่ 17 ก.ย. 67) *****						
20	หลังจาก กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (วันที่ 17 ก.ย. 67)						
21	KCB03YS-04	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 เควี
22	KCB03YS-05	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 เควี
23	KCB03YS-08	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 เควี
24	KB 70437	ปลด	สับ		กฟผ.		ใบมีด 115 เควี
25	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	KB 70432	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
27	KCB03YB-02	ปลด	สับ		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
28	KCB03YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	KB 70432	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
30	KCB03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด (วันที่ 17 ก.ย. 67) *****							
1	- Switching วันที่ 19 ก.ย. 67						
5	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
2	ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟ 115 เควี ไลน์ EGAT To PEA No.1 และ No.2 จ่ายไฟอยู่ปกติ						
3	KB 70432	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
4	KCB03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KCB03YB-03	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	KCB03YS-04	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 เควี
8	KCB03YS-05	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 เควี
9	KCB03YS-08	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 เควี
10	เมื่อพร้อมดับไฟ						
11	KB 70432	สับ	ปลด		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KB 70437	สับ	ปลด		กฟผ.		ใบมีด 115 เควี
13	หลังจาก กฟผ. ยืนยันเวลาปลดเรียบร้อยแล้ว ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก (วันที่ 19 ก.ย. 67) *****							
14	หลังจาก กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (วันที่ 19 ก.ย. 67)						
15	KCB03YS-04	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 เควี
16	KCB03YS-05	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 เควี
17	KCB03YS-08	ปลด	สับ		KCB		ใบมีด 115 เควี
18	KB 70437	ปลด	สับ		กฟผ.		ใบมีด 115 เควี
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	KB 70422	ปลด	สับ		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KCB03YB-02	ปลด	สับ		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KCB03YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
23	KCB03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด (วันที่ 19 ก.ย. 67) *****							
1	- Switching วันที่ 21 ก.ย. 67						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ Switching						
3	ตรวจสอบสถานะการจ่ายไฟ 115 เควี ไลน์ EGAT To PEA No.1 และ No.2 จ่ายไฟอยู่ปกติ						
4	KCB03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
5	KCB03YB-02	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
6	KCB03YB-03	สับ	ปลด		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	KCB03YS-04	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 เควี
8	KCB03YS-05	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 เควี
9	KCB03YS-08	สับ	ปลด		KCB		ใบมีด 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
10	เมื่อพร้อมดับไฟ						
11	KB 70422	สับ	ปลด		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
12	KB 70437	สับ	ปลด		กฟผ.		ไบมิต 115 เควี
13	หลังจาก กฟผ. ยืนยันเวลาปลดเรียบร้อยแล้ว ปฏิบัติงานได้						
	***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก (วันที่ 21 ก.ย. 67) *****						
14	หลังจาก กฟผ. แจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ (วันที่ 21 ก.ย. 67)						
15	KCB03YS-04	ปลด	สับ		KCB		ไบมิต 115 เควี
16	KCB03YS-05	ปลด	สับ		KCB		ไบมิต 115 เควี
17	KCB03YS-08	ปลด	สับ		KCB		ไบมิต 115 เควี
18	KB 70437	ปลด	สับ		กฟผ.		ไบมิต 115 เควี
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
20	KB 70422	ปลด	สับ		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KB 70432	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
22	KCB03YB-02	ปลด	สับ		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
23	KCB03YB-03	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
24	KB 70432	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		กฟผ.		เบรกเกอร์ 115 เควี
25	KCB03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCB		เบรกเกอร์ 115 เควี
	***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด (วันที่ 21 ก.ย. 67) *****						



บันทึก

ที่ หจล-ส. 39301 /2567
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115 kV
วันที่ 21 สิงหาคม 2567

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี 2
อุปกรณ์	- 115 kV KB2 to PEA No.2 (KB2 70422, 70432, 70437)
งานที่ทำ	- 1. Replace CT จาก 3 Core เป็น 4 Core ของ QY4B, QY4C เพื่อรองรับ SPP ตาม Grid Code ใหม่ (ปี 2568)
หมายเหตุ	- ขากลับ 115 kV KB2 to PEA No.2 จ่ายผ่าน KB2-70432

วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน	อังคาร ที่ 17 เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2567	เวลา 07.30 น.
	ถึงวัน	อังคาร ที่ 17 เดือน	กันยายน	พ.ศ. 2567	เวลา 17.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่ หจล-ส. 39302 /2567
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115 kV
วันที่ 21 สิงหาคม 2567

เรียน
ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี 2

อุปกรณ์ - 115 kV KB2 to PEA No.2 (KB2 70422, 70432, 70437)

งานที่ทำ - 1. Replace CT จาก 3 Core เป็น 4 Core ของ QY4B, QY4C เพื่อรองรับ SPP
ตาม Grid Code ใหม่ (ปี 2568)

หมายเหตุ - ขากลับ 115 kV KB2 to PEA No.2 จ่ายผ่าน KB2-70422

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน พุธที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน พุธที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 17.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมิด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.



บันทึก

ที่ หจล-ส. 39303 /2567
จาก แผนกจัดการปฏิบัติการ
เรื่อง ขอดับไฟจุดจ่ายไฟ 115 kV
วันที่ 21 สิงหาคม 2567

เรียน ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.
โทรศัพท์ : 02-590-5454
โทรสาร : 02-590-5456

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอดับไฟ สถานีไฟฟ้าแรงสูงกาญจนบุรี 2

อุปกรณ์ - 115 kV KB2 to PEA No.2 (KB2 70422, 70432, 70437)

งานที่ทำ - 1. Replace CT จาก 3 Core เป็น 4 Core ของ QY4B, QY4C เพื่อรองรับ SPP
ตาม Grid Code ใหม่ (ปี 2568)

2. ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันกั้นที่ DS. Type S3C (KB2-70437)

หมายเหตุ -

วันและเวลาขอดับไฟ เริ่มวัน เสาร์ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 07.30 น.
ถึงวัน เสาร์ ที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2567 เวลา 17.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งปลดใบมีด Incoming เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายยงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2467

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้อนุมัติงาน.....วันที่.....เวลา.....น.