



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PHILIPPINE ELECTRICITY BOARD

เลขที่ ก.ต. กทพ. (กท) ๒๒๕๖/๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายศักดิ์พงษ์ วงษ์จันทร์

ชื่อผู้ส่ง นายประพนธ์ จิตต์มันการ

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตำแหน่ง ออ.ร.บ. (ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขา ท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในរបបจำหน่ายแรงสูง สถานีไฟฟ้า ท่าม่วง ตามแผนผัง
 สัมชบแบบ จำนวน ๑ แผนผัง ดังนี้

ที่	พิกัด	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแควเวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F๓	๐๓ ส.ค. ๒๕๖๔	๐๘.๓๐	๑๖.๓๐	ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง ด้านแรงสูง บางทางแยกของ เจ้าพระยา	ไลน์แยกหน้า GIS TMA๓- ๑๒	ปลายสายระบบ จำหน่าย	นายจิระวัฒน์ พิกอ่อน ๐๘๐-๒๕๖๔๓๗๕

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บ้านสวนเจ้าโพธิ์ไร่ บ้านชุมชนชุมตาบงศรี บ่อน้ำเสียโรงเหล้า

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิเทศกิจ สเรื่อนันต์ ตำแหน่ง ผจก.ร.บ.กฟส.อ.ท่าม่วง โทร ๐๒๓-๓๗๕๕๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรร.(ก.๑) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๓ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายประพนธ์ จิตต์มันการ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ท่าม่วง

๒๔ ส.ค. ๒๕๖๔

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ TMA03 จาก ^(แปลง 9 ต.) ไลน์ของกองเจ็ดสิบเอ็ด ถึง ปลายสายระบบเงินฝาย
ในวันที่ 3 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข 1111 / 64

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อภิสิทธิ์ เกียรติพงษ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายพิทยธิกร ตรีรัตน์

อภิสิทธิ์ เกียรติพงษ์
(นายอภิสิทธิ์ เกียรติพงษ์
วอภ.4 ๓๓๓ นท.๐๗)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน ผจก. กฟภ.ท่าล่อง


อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์..... 1 แผ่น
แผนผังแนบ..... 1 แผ่น

ผจฟ. - (สถานีฯ.....
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ผคฟ.๐๒-(rev.๐๑/๒๕๖๐)


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านศาลเจ้าโพรงไม้ (TMA03)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.ย. 64	เวลา	8.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ทมว.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1111/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง			วันที่	26 สิงหาคม 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	26 สิงหาคม 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 สิงหาคม 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TMA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		
3	แจ้ง กฟส.ท่าม่วง ให้ VSPP บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด(วงจร TMA03) ปลดการขนานเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ PEA.						
4	หลังจาก VSPP บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด(วงจร TMA03) ปลดการขนานเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ PEA. เรียบร้อย						
5	TMA03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ทมว.		SF6 บ.ปภพ รีนิวเอเบิล
6	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงานเวลา 08.30 น.						
7	TMA03S-02	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		ทมว.		DIS ปากซอยศาลเจ้าโพรงไม้
8	แจ้ง กฟส.ท่าม่วง ให้ทำการปลดจุดจัม (แบบมีไฟ) บริเวณไลน์แยกบ้านศาลเจ้าโพรงไม้						
9	หลังจาก กฟส.ท่าม่วง ทำการปลดจุดจัม (แบบมีไฟ) บริเวณไลน์แยกบ้านศาลเจ้าโพรงไม้ แล้วเสร็จ						
10	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
11	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G1						
12	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ Test ไฟ Short Ground จุด G2						
13	TMA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
14	แจ้งผู้ควบคุมงานแจ้งชุดงานปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
15	เมื่อชุดงานปฏิบัติงานเสร็จแล้ว						
16	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
18	TMA03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		
19	แจ้ง กฟส.ท่าม่วง ให้ทำการเชื่อมจุดจัม (แบบมีไฟ) บริเวณไลน์แยกบ้านศาลเจ้าโพรงไม้						
20	เมื่อ กฟส.ท่าม่วง ทำการเชื่อมจุดจัม (แบบมีไฟ) บริเวณไลน์แยกบ้านศาลเจ้าโพรงไม้ แล้วเสร็จ						
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	TMA03S-02	ปลด	สับ		ทมว.		DIS ปากซอยศาลเจ้าโพรงไม้
23	แจ้ง กฟส.ท่าม่วง ให้แจ้ง VSPP บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด(วงจร TMA03) ว่า จะทำการจ่ายไฟให้บริษัทฯ						
24	TMA03S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		ทมว.		SF6 บ.ปภพ รีนิวเอเบิล
25	แจ้ง กฟส.ท่าม่วง ให้ VSPP บริษัท ปภพ รีนิวเอเบิล จำกัด(วงจร TMA03) ทำการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเข้ากับระบบการจ่ายไฟของ PEA. ได้						
26	TMA03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

แผนดับไฟฟ้า วันศุกร์ ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น ถึง เวลา ๑๖.๓๐ น
 DIS TMA๓S-๐๒ ศาลเจ้าโพรงไม้ ถึง บลายสายระบบจำหน่าย

