



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.) ๒๒๑๔./๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า นครปฐม ๑  
ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	๒YB-๐๑	๔-๘ ก.ค. ๖๕	ตั้งแต่	ถึงเวลา	ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส NPT๒YB-๐๑ และ ดับสายส่งช่วง สฟ.นครปฐม๓ - สฟ.นครปฐม๑ เพื่อเปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๒YS-๐๒ และ NPT๒YS-๐๓			นายนิโรจน์ ปั่นแดง ๐๘๔-๗๒๔๔๒๕๕ (กบส.)
๒	๔YB-๐๑	๑๑-๑๕ ก.ค. ๖๕	ตั้งแต่ (๐๘.๓๐-16.๓๐)	ถึงเวลา	ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส NPT๔YB-๐๑ และ ดับสายส่งช่วง สฟ.นครปฐม๑ - จุดปลดสายหน้า สฟ.นครปฐม๑ (ให้ Hotline ปลด) เพื่อเปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๔YS-๐๒ และ NPT๔YS-๐๓			
๓	๓YB-๐๑	๑๘-๒๒ ก.ค. ๖๕	ตั้งแต่	ถึงเวลา	ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส NPT๓YB-๐๑ เพื่อเปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๓YS-๐๒ และ NPT๓YS-๐๓			
๔	๕YB-๐๑	๒๕-๒๙ ก.ค. ๖๕	ตั้งแต่	ถึงเวลา	ปลด Breaker ๑๑๕ KV. รหัส NPT๕YB-๐๑ เพื่อเปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๕YS-๐๒ และ NPT๕YS-๐๓			
๕	Main Bus ๑๑๕ KV.	๑-๑๒ ส.ค. ๖๕	ตั้งแต่	ถึงเวลา	ดับ Main Bus ๑๑๕ KV. ด้วยวิธี Solid Bus เพื่อ เปลี่ยน DS ๑๑๕ KV. รหัส NPT๒YS-๐๑, NPT๓YS-๐๑, NPT๔YS-๐๑, NPT๕YS-๐๑ และ NPTBYS-๐๑			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลลุด ตำแหน่ง วิศวกร โทร. ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกัณฑ์ ดุษฎีเมศวร์.....)

ตำแหน่ง วิศวกร(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ ๒ ฟีดเดอร์ NPT๓YB-๐1 จาก NPT๐YB-๐1 ถึง ๑๐๖๖๓๘๘

ในวันที่ 11-15 ก.ค.๖๕ ตั้งแต่เวลา 08.3๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1112/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอชื่อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย พรอวิณ์ ธิษ ประธานงานการขอดับไฟกับ ราชพฤกษ์ ๕๐๑๑

2 ก.ค. 65

พรอวิณ์ ธิษ  
ราชพฤกษ์ ๕๐๑๑  
วคจ. กทพ. แล. อพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ. ๕๖๖, กฟอ. ๕๖๖

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง 2 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 2 (สถานี ราชพฤกษ์ ๕๐๑๑)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ 08-00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


рк.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

рк.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ นครปฐม 1 (NPT04YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	11 ก.ค. 65	เวลา 08.30 น. ถึง 15 ก.ค. 65	เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ เปลี่ยนใบมิต 115 เควี	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1112/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ		วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 2 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายฉัตรกัญญา, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>สวิตชิงวันที่ 11 ก.ค.65</b>						
2	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
3	ตรวจสอบสถานะใบมิต 115 เควี รหัส NPT04YS-03 อยู่สถานะปลด						
4	<b>ตรวจสอบระบบ 115 เควี สถานีฯ บ้านโป่ง 2 - นครปฐม 2 - นครปฐม 1 - นครปฐม 3 จ่ายไฟ Closed Loop ตามปกติ</b>						
5	NPT04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
6	NPU04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
7	NPT04YB-01	สับ	ปลด		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	NPT04YS-01	สับ	ปลด		NPT		- ใบมิต 115 เควี
9	NPT04YS-02	สับ	ปลด		NPT		- ใบมิต 115 เควี
10	แจ้งสภาพจ่ายไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
11	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการปลดสายส่ง 115 เควี ภายในรั้วสถานีฯ นครปฐม 1 ออกได้ทั้ง 3 เฟส (โดย Hotline 115 เควี แบบมีไฟ)						
12	เมื่อ กบข.(ก3) ทำการปลดสายส่ง 115 เควี ภายในรั้วสถานีฯ นครปฐม 1 ออกทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
14	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด และทำการ Short Ground พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
15	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
16	NPU04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching วันที่ 11 ก.ค.65							
17	<b>สวิตชิงวันที่ 15 ก.ค. 65</b>						
18	เมื่อปฏิบัติงานด้าน NPT04YB-01 แล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟได้						
19	ตรวจสอบสถานะเบรกเกอร์ 115 เควี รหัส NPT04YB-01 อยู่สถานะปลด						
20	ตรวจสอบสถานะใบมิต 115 เควี รหัส NPT04YS-01, NPT04YS-02, NPT04YS-03 อยู่สถานะปลด						
20	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุด และปลด Short Ground พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
21	NPU04YB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
22	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการเชื่อมสายส่ง 115 เควี ภายในรั้วสถานีฯ นครปฐม 1 เข้าได้ทั้ง 3 เฟส (โดย Hotline 115 เควี แบบมีไฟ)						
23	เมื่อ กบข.(ก3) ทำการเชื่อมสายส่ง 115 เควี ภายในรั้วสถานีฯ นครปฐม 1 เข้าทั้ง 3 เฟส เรียบร้อย						
24	NPT04YS-01	ปลด	สับ		NPT		- ใบมิต 115 เควี
25	NPT04YS-02	ปลด	สับ		NPT		- ใบมิต 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
25	จ่ายไฟระบบ 115 เควี สถานีฯ บ้านโป่ง 2 - นครปฐม 2 - นครปฐม 1 - นครปฐม 3 Closed Loop ตามปกติ						
26	NPT04YB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
27	NPT04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPT		- เบรกเกอร์ 115 เควี
28	NPU04YB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		NPU		- เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							