



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กจ. (ป.บ.) ๑๕๖๕ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นาย อิศรา จงวิบูลย์

วิทยุขอตัดไฟ

วันที่ ๒๗ มี.ย. ๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ผ.ชน.๘. รักษาการแทน ผ.จก.กฟ.จ.จ.

Switching Deadline

1 มี.ย. 65

ด้วย กฟจ. กจ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายปึกเสาพาดสาย บริเวณไลน์แยกโรงโมหินสะพานแม่กลอง
ในระบบจำหน่าย/สถานีไฟฟ้า ท้าม่วง ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ระบบ/ สถานี	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	F2 / ท้าม่วง.1	๕ ก.ย. ๖๕	๐๘.๓๐	๑๗.๐๐	พาดสาย ๑๘๕ SAC ไลน์ แยกโรงโมหินสะพานแม่ กลอง F๒ สฟ.ท.ม.๑	KCA9S-14 สง.ชลประทาน จังหวัด	DDE หน้าสยาม ๒๓ มิ.ย. ๖๕	นายสมปอง กำจรกิตติ คุณ ๐๘๑-๕๔๒๒๕๕๙

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บริเวณสะพานแม่กลอง ไลน์แยกโรงโมหิน.....ม.2.....ต.ป.ลาดพร้าว.....อ.เมือง
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายสุพจน์ เอื้อเพื่อ ตำแหน่ง พ.ชง.๖ โทร ๐๓๔-๕๑๑๕๕๑ / ๐๘๑-๕๒๖๘๘๕๗ พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน
มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....
(นายอิสรา จงวิบูลย์)
ตำแหน่ง ผ.ชน.๘. รักษาการแทน ผ.จก.กฟ.จ.จ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผ.คฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผ.คฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 พืดเตอร์ TMA2 จาก KCA9S-14 ถึง DDE หน้าสยาม ๒๓ มิ.ย. ๖๕
ในวันที่ ๕ ก.ย. ๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1118/2565
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พืดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ..... พืดเตอร์..... จาก..... ถึง..... ในวันที่.....
ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....
พนักงานศูนย์ฯ นาย อิศรา สิงห์โตทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ ผ.จก.กฟ.จ.จ. ๒๓ มิ.ย. ๖๕

กฟท. อ.นครนายก
(๖๓ ก. ๗ ทท. นย. ด. ๖)

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)
เรียน ผ.จก. กฟ.จ.จ.
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น
ผ.จก. (สถานี.....)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณ สนง.ชลประทาน - หน้าสยามโตโลไมท์		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1118/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์		วันที่ 28 มิถุนายน 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 28 มิถุนายน 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 28 มิถุนายน 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตชิงตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- โหลด 4.03 MW
3	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- โหลด 0.93 MW
4	ย้ายโหลด TMA02 บางส่วน ฝาก DMA10 (ดับไฟย้ายโหลด)						
5	KCA09S-15	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS ตรงข้ามปลากาญจน์ รีสอร์ท
6	DMA10S-06	ปลด	สับ		กจ.		SF6 บ้านเขาแหลม
7	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
8	KCA09S-14	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS สนง.ชลประทาน
9	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการไลน์โหลดหม้อแปลงในระบบออก (หม้อแปลง จำนวน 2 เครื่อง)						
10	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการตัด DDE บริเวณหน้าสยามโตโลไมท์ ออกทั้ง 3 เฟส (ตามผังแนบ)						
11	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ดำเนินการแล้วเสร็จ						
12	แจ้ง กฟจ.กจ. ทำการเทสไฟ, ซ็อดกราวด์จุด G1						
13	แจ้ง กฟจ.กจ. ทำการเทสไฟ, ซ็อดกราวด์จุด G2						
14	หลังจาก กฟจ.กจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
15	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟจ.กจ. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
16	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
17	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
18	เมื่อ กฟจ.กจ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
19	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		- -
20	DMA10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- -
21	แจ้ง กฟจ.กจ. ทำการปลดซ็อดกราวด์จุด G1 ออก						
22	แจ้ง กฟจ.กจ. ทำการปลดซ็อดกราวด์จุด G2 ออก						
23	หลังจาก กฟจ.กจ. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
24	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
25	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE บริเวณหน้าสยามโตโลไมท์ เข้าทั้ง 3 เฟส (ตามผังแนบ)						
26	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ดำเนินการแล้วเสร็จ						
27	KCA09S-14	ปลด	สับ		กจ.		DIS สนง.ชลประทาน
28	ย้ายโหลด TMA02 บางส่วน คืนจาก DMA10 (ดับไฟย้ายโหลด)						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	DMA10S-06	สับ	ปลด		กจ.		SF6 บ้านเขาแหลม
30	KCA09S-15	ปลด	สับ		กจ.		DIS ตรงข้ามปลาగాญจัน รีสอร์ท
31	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		- -
32	DMA10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- -
สิ้นสุด Switching							

