

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ จ๕๓๕ /๒๕๖๕
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโตทอง
 ชื่อผู้ส่ง

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕
 ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ตำแหน่ง

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน.....ปรับปรุงระบบจำหน่าย ระบบ ๒๒ เควีจากสถานีไฟฟ้า
 กาญจนบุรี ๑..... ตามแผนดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F8/กจ.3 F๖/๓พข	5 ก.ค.65	09.00	16:30	สับเปลี่ยนเหล็ก รางน้ำข้ามแม่น้ำ พาดสายเคเบิล 185 ต.มม. บริเวณ จุดตรวจ บ้านเก่า	จุดตัด DDE 1 ก่อน SF6 DMA65-07	จุดตัด DDE 2 ก่อนข้ามแม่น้ำ ฝั่งเขื่อนบ้านเก่า	นายณรงฤทธิ์ ปานอุรัง โทร 081-4318162

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) สี่บ้านหนองเคียว ถึง แยกหัวน้ำท้าย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสุพจน์ เอื้อเพื่อ ตำแหน่ง พชง.๖(E/O) โทร 081-5268857

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายอิสรา จงวิบูลย์)

ตำแหน่ง ผชน.9 รักษาการแทน ผจก.กฟผ.กจ.
๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๕

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ KEE08 DDE๑ จาก DDE 1 ถึง DDE 2
 ในวันที่ 05-07-๖5 ตั้งแต่เวลา 0900 น. ถึง 1๖30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1119/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
 ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สมยศ ทรัพย์กิจ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทศ.ศ.พช. 1๐๐/๓๐.
๒8 มิ.ย. ๖๕

สมยศ ทรัพย์กิจ
(วคก.๗ แทน น.พ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟผ.กจ.

อก.บช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น


ผจฟ. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

สถานที่ทำงาน	จุดตรวจบ้านเก่า						
กำหนดวันที่ทำงาน	05/07/2565	เวลา	09.00 น.	ถึง	05/07/2565	เวลา	16.30 น.
ผู้ขอทำงาน	กฟภ.กจ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย KCC08,DMA06		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1119/2565	
เตรียมการสวิตชิงโดย	มงคล ทรัพย์สุข				วันที่	28 มิถุนายน 2565	
ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	28 มิถุนายน 2565	
อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	28 มิถุนายน 2565	
สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายเพชรรัตน์, นายขุนทอง, นายพิชชา 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายมงคล, นายพนิต, นายอมร 3. นายสถาพร, นายธนิต, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 				<p>(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)</p> <p>(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)</p> <p>(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)</p>		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนภายในสถานีฯ KCC,DMA							
1	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน						
2	KCC08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
3	DMA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
4	ตรวจสอบโหลดเบรกสวิตซ์ รหัส DMA06S-07 (SF6 เริงสะพานบ้านเก่า) แสดงสถานะ Off พร้อม Lock คาน						
5	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลดโหลดในไลน์ DMA06,KCC08 ตั้งแต่ จุดที่จะตัด DDE 1 - จุดที่จะตัด DDE2 ตามผังแนบ						
6	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ DMA06 จุดที่ DDE1 ตามผังแนบ (โดยวิธีฮอทไลน์)						
7	แจ้งช่างควบคุมงานทำการตัด DDE ในไลน์ KCC08 จุดที่ DDE2 ตามผังแนบ (โดยวิธีฮอทไลน์)						
8	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G1				กจ.		
9	แจ้งช่างควบคุมงานทำการ Test ไฟ และ Short Ground จุด G2				กจ.		
10	แจ้งช่างควบคุมงานบันทึกการ Test ไฟ Short Ground ใน WE SAFE				กจ.		
11	KCC08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
12	DMA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	หลังจากปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
14	KCC08VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
15	DMA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
16	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G1				ดบ		
17	แจ้งช่างควบคุมงานทำการปลด ชุด Short Ground จุด G2				ดบ		
18	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในไลน์ DMA06 จุดที่ DDE1 ตามผังแนบ (โดยวิธีฮอทไลน์)						
19	แจ้งช่างควบคุมงานทำการจัม DDE ในไลน์ KCC08 จุดที่ DDE2 ตามผังแนบ (โดยวิธีฮอทไลน์)						
20	KCC08VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
21	DMA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ศูนย์ฯ		
สิ้นสุด Switching							

