



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

1 ก.ค. 65

เลขที่ ก.๓ ก.บษ.(บฟ.) ๒๒๔๓ /๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์ทอง
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด้วง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า ก.บษ.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Bus๑	๓ ก.ค. ๖๕	๐๘.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	ดับ Bus๑ เพื่อตรวจสอบ เบรกเกอร์ ๒๒ KV รหัส KTA๔VB-๐๑(Truck out, ไม่ปลด Riser pole, ไม่สับ Ground)			นายปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปิยะพร นิลพลอย ตำแหน่ง พง.๖ โทร ๐๘๕ - ๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง ชก.บษ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ Bus1 จาก KTA2VB-๑ ถึง KTA/VB-๑ - SVB-๑
ในวันที่ 3 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1121/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย พชรวิทย์ ชัย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปิยะพร นิลพลอย

7 ก.ค. 65

พชรวิทย์ ชัย
(นายพชรวิทย์ ชัย)
วิศวกร และ ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.บ.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. 1 พอ. กทบ.

อก.บษ.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 1 (สถานีฯ 15 = ๑๖.๑๖.๑)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 1 (ด้านเมนบัส 1)						
2. กำหนดวันที่ทำงาน	3 ก.ค. 65	เวลา	08.00 น.	ถึง	3 ก.ค. 65	เวลา 16.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ KTA04VB-01			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1121/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ					วันที่	1 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	1 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	1 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร KTA03 บางส่วนไปรับไฟจาก SAA02						
3	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- 14 MW
4	KTA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- 2.1 MW
5	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- 4.8 MW
6	SAA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- 0.1 MW
7	KTA03S-05	ปลด	สับ		กทบ.		SF6(RCS) ซอยร่วมใจ
8	KTA03VB-01	สับ	ปลด		KTA		-
9	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
10	SAA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		-
11	ย้ายโหลด วงจร KTA01 ไปรับไฟจาก วงจร KTA07						
12	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- 10.8 MW
13	KTA01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- 1.9 MW
14	KTA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- 1.5 MW
15	KTA01S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 เข็มชอยโรงงานน้ำแข็งหมอประเสริฐ
16	KTA01VB-01	สับ	ปลด		KTA		-
17	KTA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-
18	ย้ายโหลด วงจร KTA02 ไปรับไฟจาก KTA09						
19	KTA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- 3.5 MW
20	KTA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- 2.7 MW
21	KTA02S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ปากซอยถนนสายไยรัก
22	KTA02VB-01	สับ	ปลด		KTA		-
23	KTA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		-
24	ย้ายโหลด วงจร KTA05 ไปรับไฟจาก KTB02						
25	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- 13.6 MW
26	KTB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		- 1.6 MW
27	KTA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- 3.5 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	KTA05S-04	ปลด	สับ		กทบ.		SF6(RCS) โรงไม้ซ้อชัยพฤกษ์
29	KTA05VB-01	สับ	ปลด		KTA		- -
30	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		- -
31	KTBO2VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		- -
32	ย้ายโหลด วงจร KTA04 ไปรับไฟจาก SMV02						
33	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		- 18 MW
34	SMVBR-02	Normal	Nonreclosing		SMV		- 3.7 MW
35	KTA04VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- 3.7 MW
36	KTA04S-02	ปลด	สับ		กทบ.		SF6(RCS) หน้า บ.แคลคอมโรงใหม่
37	KTA04VB-01	สับ	ปลด		KTA		- -
38	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		- -
39	SMVBR-02	Nonreclosing	Normal		SMV		- -
40	ดับไฟ CAP1						
41	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
42	KTA01BVB-01	สับ	ปลด		KTA		- INCOMING 1
43	KTA02YB-01	สับ	ปลด		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
44	KTA02YS-01	สับ	ปลด		KTA		- ใบมีด 115 เควี
45	KTA02YS-02	สับ	ปลด		KTA		- ใบมีด 115 เควี
46	ตรวจสอบสถานีฯ กระทบแบน 2 ให้จ่ายไฟหม้อแปลง Station Service จากทางด้านเมนบัส 2						
47	KTA01BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		- INCOMING 1
48	KTA01VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		- -
49	KTA02VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		- -
50	KTA03VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		- -
51	KTA04VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		- -
52	KTA05VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		- -
53	KTABVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		KTA		- ขนานบัส
54	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
55	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
56	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบ พร้อมให้ปฏิบัติงานด้านเมนบัส 3 ได้						
57	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
58	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกจุด ยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลา ผู้แจ้ง.....						
59	KTA01BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		- INCOMING 1
60	KTA01VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		- -
61	KTA02VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		- -
62	KTA03VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		- -
63	KTA04VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		- -
64	KTA05VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		- -
65	KTABVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		KTA		- ขนานบัส

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
66	KTA02YS-01	ปลด	สับ		KTA		- ไบมีด 115 เควี
67	KTA02YS-02	ปลด	สับ		KTA		- ไบมีด 115 เควี
68	KTA02YB-01	ปลด	สับ		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
69	ควบคุมแรงดันด้าน หม้อแปลง KTA-TP1 ไว้ที่ 22.7 เควี						
70	KTA01BVB-01	ปลด	สับ		KTA		- INCOMING 1
71	ย้ายโหลด วงจร KTA04 กลับจาก SMV02						
72	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		- -
73	SMVBR-02	Normal	Nonreclosing		SMV		- -
74	KTA04VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTA		- -
75	KTA04S-02	สับ	ปลด		กทบ.		SF6(RCS) หน้า บ.แคลคอมโรงใหม่
76	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		- -
77	SMVBR-02	Nonreclosing	Normal		SMV		- -
78	KTA04VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- -
79	ย้ายโหลด วงจร KTA05 กลับจาก KTB02						
80	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- -
81	KTB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		- -
82	KTA05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTA		- -
83	KTA05S-04	สับ	ปลด		กทบ.		SF6(RCS) โรงไม้ช่อชัยพฤกษ์
84	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		- -
85	KTB02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		- -
86	KTA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- -
87	ย้ายโหลด วงจร KTA01 กลับจาก วงจร KTA07						
88	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- -
89	KTA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- -
90	KTA01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTA		- -
91	KTA01S-04	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 เข็มชอยโรงงานน้ำแข็งหมอประเสริฐ
92	KTA01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- -
93	KTA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- -
94	ย้ายโหลด วงจร KTA02 กลับจาก วงจร KTA09						
95	KTA09VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		- -
96	KTA02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTA		- -
97	KTA02S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		กทบ.		SF6 ปากชอยถนนสายไยรัก
98	KTA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- -
99	KTA09VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- -
100	ย้ายโหลด วงจร KTA03 บางส่วนไปรับไฟจาก SAA02						
101	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
102	SAA02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SAA		- -
103	KTA03VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTA		- -
104	KTA03S-05	สับ	ปลด		กทบ.		SF6(RCS) ชอยร่วมใจ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
105	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
106	KTA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- -
107	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
108	SAA02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SAA		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							