



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

# Switching Deadline

7 ส.ค. 67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สภ.) ๑๑๑๙ / ๒๕๖๗	วันที่
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล	ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์	ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเบรคเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส BEA๔YB-๐๑ และ BEA๕YB-๐๑  
สถานีไฟฟ้าบางเลน ๑

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	BEA๔YB-๐๑ BEA๕YB-๐๑	๘-๑๑ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลดเบรคเกอร์ ๑๑๕ KV. รหัส BEA๔YB-๐๑ และ BEA๕YB-๐๑ เพื่อตรวจซ่อม แก๊ส SF๖ รั่วซึม (จ่ายไฟผ่าน BEA๕YS-๐๓)			เขาวีลิต นิลรอด ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเขาวีลิต นิลรอด ตำแหน่ง พ.ชง.ช.ผสภ.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)

ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

3 ส.ค. 67

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ 115KV จาก BEA4YB-01 ถึง BEA4YS-01,02,03  
BEA5YB-01

ในวันที่ 8-11 ส.ค.๖๗ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1122/2567

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ อัสทวาทิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ นาย นพดล ตู้ออด นาย เขาวีลิต นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผคก. กฟผ.๓, กฟผ.๑๓๓.

อก.สฟ.(ก๓), อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นาย นพดล ตู้ออด)  
วต.๖ มทร.ว.พ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานี BEA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

หน้าที 1 จาก 2  
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ บางเลน 1 (BEA04YB-01, BEA05YB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8-11 ส.ค. 67	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก.3)	งานที่ทำ	ซ่อมแก๊ส SF6 รั่ว		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1122/2567	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนางศิน				วันที่	6 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	6 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	6 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิธ, นายวรรณพงษ์, นายโม (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นางสาวสุภัชชา, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นาย (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสา (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง วันที่ 8 ส.ค. 67</b>						
2	ขั้นตอนที่ 1 กสฟ. จะดำเนินการเติมแก๊ส SF6 ที่ BEA04YB-01 ก่อน						
3	ขั้นตอนที่ 2 ดำเนินการ Switching เพื่อดับไฟ BEA04YB-01, BEA05YB-01 ให้ กสฟ. ดำเนินการซ่อม SF6 รั่ว						
4	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟ 115 เควี SNO-BEA-ไทรคผลย-ไทรคผลย-SPN-ไทรคผลย-LBL-SNO จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
5	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี และ สวิตช์ไบเมต 115 เควี ตามขั้นตอน 6-8						
6	BEA04YB-01	ปลด	ปลด		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	BEA04YS-01	ปลด	ปลด		BEA	-	ไบเมต 115 เควี
8	BEA04YS-02	ปลด	ปลด		BEA	-	ไบเมต 115 เควี
9	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ และดำเนินการเติมแก๊ส SF6 ที่ BEA04YB-01 ได้						
10	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
11	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานเติมแก๊ส SF6 ที่ BEA04YB-01 ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่ 1							
12	เมื่อ กบข.(ก3) เติมแก๊สที่เบรกเกอร์ 115 เควี รหัส BEA04YB-01 แล้วเสร็จอยู่ในเกณฑ์ใช้งานได้ พร้อมรับการย้ายโหลด						
13	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อย พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
14	ทำการ OPEN Loop ของสถานีฯ บางเลน 1 ที่ BEA04YB-01 ได้ (และแจ้ง กฟภ.1 ว่าจะ Open Loop)						
15	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SNO	กฟภ.1	เบรกเกอร์ 115 เควี
16	2SCL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SCL	-	VSPPP ไทรคผลย
17	BEA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
18	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
19	BEA04YS-01	ปลด	สับ		BEA	-	ไบเมต 115 เควี
20	BEA04YS-02	ปลด	สับ		BEA	-	ไบเมต 115 เควี
21	BEA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
22	BEABYB-01	สับ	ปลด		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
23	BEA04YS-03	สับ	ปลด		BEA	-	ไบเมต 115 เควี
24	BEA04YB-01	สับ	ปลด		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
25	BEA04YS-01	สับ	ปลด		BEA	-	ไบเมต 115 เควี
26	BEA04YS-02	สับ	ปลด		BEA	-	ไบเมต 115 เควี
27	<b>ย้ายโหลด BEA05YB-01 ไปจ่ายไฟผ่าน BEA05YS-03</b>						
28	BEA05YS-03	ปลด	สับ		BEA	-	ไบเมต 115 เควี
29	BEABYB-01	ปลด	สับ		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
30	BEA05YB-01	สับ	ปลด		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
31	BEA05YS-01	สับ	ปลด		BEA	-	ไบเมต 115 เควี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
32	BEA05YS-02	สับ	ปลด		BEA		- ไบมีด 115 เควี
33	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
34	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SNO	กฟภ.1	เบรกเกอร์ 115 เควี
35	2SCL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SCL		- VSPP ไทรฉนวน
36	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว						
37	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
<b>สิ้นสุด Switching วันที่ 8 ส.ค. 67</b>							
38	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด พร้อมลงใน WeSafe เรียบร้อยแล้ว วันที่ 11 ส.ค. 67						
39	SNO03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SNO	กฟภ.1	เบรกเกอร์ 115 เควี
40	2SCL01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SCL	-	VSPP ไทรฉนวน
41	BEA05YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
42	BEA05YS-01	ปลด	สับ		BEA	-	ไบมีด 115 เควี
43	BEA05YS-02	ปลด	สับ		BEA	-	ไบมีด 115 เควี
44	BEA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
45	BEA05YB-01	สับ	ปลด		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
46	BEA05YS-03	สับ	ปลด		BEA	-	ไบมีด 115 เควี
47	BEA04YS-01	ปลด	สับ		BEA	-	ไบมีด 115 เควี
48	BEA04YS-02	ปลด	สับ		BEA	-	ไบมีด 115 เควี
49	BEA04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
50	SNO03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SNO	กฟภ.1	เบรกเกอร์ 115 เควี
51	2SCL01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SCL	-	VSPP ไทรฉนวน
52	BEA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
53	BEA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
<b>สิ้นสุด Switching ทั้งหมด</b>							



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวสาร

นาย สมหมาย ชินด้าง อก.สฟ.(ก.3)  
ชื่อผู้รับ นาย พิธอนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล แห่ง อก.บป.(ก.3) ส่งวันที่.....เวลา.....  
ชื่อผู้ส่ง นายเอกพันธ์ อตมกุลศรี ตำแหน่ง อก.บส. ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสาร .....หน้า  
เลขที่ กบส. (จก.) 1465/2567 วันที่ 31. ก.ค. 2567 ชื่อผู้ส่ง.....

กบส. ขอเข้าและตรวจสอบสวิตช์เกียร์ 115 kv ภายในสถานีไฟฟ้าเขต กฟภ.3 ตั้งแต่วันที่ 8-11 สิงหาคม 2567 โดยมีรายชื่อสถานีไฟฟ้าและรายละเอียดดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching
บางเลน 1	8-11 ส.ค.67	ตรวจสอบแม่ข่าย กรณี CB 115 KV รหัส 4YB-01 SF6 มีการรั่วซึม	ปลดเบรกเกอร์รหัส 4YB-01 และปลดโมดหัวท้าย

ในวันที่ 8-11 สิงหาคม 2567 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่องและแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟช. ...กฟภ.3. ดำเนินการดังนี้

1. ประสานงานกับ สถานีไฟฟ้าถึงกำหนดการเข้าดำเนินงานของ กบส. ตามแผนงาน
2. ขอให้ กสฟ.ก.3. ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า (Workpermit)

โดยผู้เข้าปฏิบัติงานดังนี้

1. นายนิโรจน์ ปั้นแดง ผชน.9 กบม.
2. นายวุฒิพร อุทธาโกสม พชง.7 ผจฉ. กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0836866051
3. นายฉัตรชัย รุ่งจันทร์ พชง.6 ผจฉ. กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0950895868
4. นายธีรเดช สัญญะรัตน์ ชชง. ผจฉ. กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0860523818
5. นายยอดมณู สังขะ พชง.(บ)ผจฉ. กบส.
6. นายศักดิ์ชาย ดงแสนสุข พชร.(บ) ผบส.
7. นายพิทพงศ์ ตีนาค พชร.(บ) ผบส.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายเอกพันธ์ อตมกุลศรี)  
อก.บส.