



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓กบข.(รล)๒๕๑๔/๒๕๖๔
ชื่อผู้รับ นายถักพงษ์ วงษ์พันธ์ท่า
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ติดตั้งและทดสอบระบบ SCPS..... สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว...
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	1CVB-01	๒ ก.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.	แก้ไขระบบ SCPS	OPEN BREAKER	TRUCK OUT, ไม่สับ GROUND	นายสาธิต พยัคฆวงศ์
๒	2CVB-01	๓ ก.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.				
๓	BVB-01, 2TVS-01	๔ ก.ย. ๖๔	๐๘.๐๐ น.	๑๘.๐๐ น.				

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสาธิต พยัคฆวงศ์ ตำแหน่ง ช.ผ.รล.กบข.(ก.๓) โทร ๐๘๑-๙๙๕-๕๒๑๖

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบูรณ์ สิงห์โตทอง)
ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓
เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1, 2, 3 ฟีดเดอร์ 1CVB, 2CVB, 2TVS-01
ในวันที่ 3, 3, 4 กย 64 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 18.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1123
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ณวัฒน์ อธิภักดิ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทศ.สาธิต พยัคฆวงศ์

(นายณวัฒน์ อธิภักดิ์)
0๐๐๐๐๐๐๐๐

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. นพ.ธิดา วัฒนวิทย์
อ.ก.บข.(ก๓), อ.ก.ว.ว.(ก๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ! แผ่น
แผนผังแนบ แผ่น
ผจก. ร (สถานี BNP)
เพื่อทบทวน และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ช.ผ.รล. ๗๖๑๗ ๒๗ ส.ค. ๖๔

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงษ์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตซิ่ง

- 1. สถานที่ทำงาน สถานีฯ บ้านแพ้ว (CAP01,CAP02,BVB-01,2TVS-01)
- 2. กำหนดวันที่ทำงาน 2,3,4 ก.ย. 64 เวลา 08.00 น. ถึง 18.00 น.
- 3. ผู้ขอทำงาน กบช.(ก.3) งานที่ทำ ตรวจสอบแก้ไขระบบ CSCS ตามใบขอปฏิบัติงาน 1123/64
- 4. เตรียมการสวิตซิ่งโดย นายนครินทร์ อังสนาวิน วันที่ 31 สิงหาคม 2564
- 5. ตรวจสอบสวิตซิ่งโดย  วันที่ 31 สิงหาคม 2564
- 6. อนุมัติสวิตซิ่งโดย วันที่ 31 สิงหาคม 2564
- 7. สั่งทำสวิตซิ่งโดย
 - 1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 - 2. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 - 3. นายกฤษณะศักดิ์,นายศุภสวัสดิ์,นายชุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตซิ่ง ตรวจสอบ BNPBVB-01 อยู่สถานะ OPEN						
2	BNP01CVB-01	Auto	Manual		BNP		CAP 1
3	BNP02CVB-01	Auto	Manual		BNP		CAP 2
4	แจ้งพนักงานสถานีฯ บ้านแพ้ว ทำการปลด Step ของ Cap.1 และ Cap.2 ออกทีละ Step จนครบ						
5	BNP01CVB-01	สับ	ปลด		BNP		- CAP 1
6	BNP02CVB-01	สับ	ปลด		BNP		- CAP 2
7	BNP02TVS-01	สับ	ปลด		BNP		STATION SERVICE
8	BNP01CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- CAP 1
9	BNP02CVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- CAP 2
10	BNPBVB-01	ทรัค "In service"	ทรัค "Out service"		BNP		- ขนानบัส
11	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานรับทราบ						
12	แจ้งชุดงานปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
13	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมจ่ายไฟ						
14	BNP01CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		CAP 1
15	BNP02CVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		CAP 2
16	BNPBVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		BNP		ขนานบัส
17	BNP01CVB-01	ปลด	สับคง Manual		BNP		- CAP 1
18	BNP02CVB-01	ปลด	สับคง Manual		BNP		- CAP 2
19	BNP02TVS-01	ปลด	สับ		BNP		STATION SERVICE
20	BNP01CVB-01	Manual	Auto		BNP		CAP 1
21	BNP02CVB-01	Manual	Auto		BNP		CAP 2
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							