



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กบข.ก3(รล.) 2577 /2564
ชื่อผู้รับ นายถนัดพงษ์ วงษ์พันธ์
ชื่อผู้ส่ง นายสมบูรณ์ สิงโคทอง

Switching Deadline
วันที่ 10 ก.ย.64

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.3)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.3)

ด้วยการไฟฟ้า กบข. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ร่วมกับ บริษัท ABB เพื่อเปลี่ยนรีเลย์ Over Current High Side ป้องกันหม้อแปลง TP.2 รหัส TMK03YB-01 ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน 1 แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	TMK03YB-01	13 ก.ย. 2564	10.00 น.	16.00 น.	เปลี่ยนรีเลย์ Over Current High Side ป้องกันหม้อแปลง TP.2 สถานีไฟฟ้าห้วยทราย 1 รหัส TMK03YB-01/ ปลดเบรกเกอร์ รหัส TMK03YB-01 พร้อมสวิตช์โมดิหัวท้าย	3YS-01,02	3YS-03	นายรัช เ็นนวงษ์ 086-7663850

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) -

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายธวัช เ็นนวงษ์ ตำแหน่ง วิศวกร.6 โทร. 086-7663850

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.3) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง 1.1 มีโอกาสชำรุด 1.2 ไม่มีโอกาสชำรุด
- ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายธวัช เ็นนวงษ์)
ตำแหน่ง วิศวกร.6 ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.3)
- ๘ กย ๒๕๖๔

ส่วนรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.3
เรียน อก.ปบ.(ก.3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ TMK3Y จาก TMK3YS-01 ถึง TMK3YS-02
ในวันที่ 13 กย 64 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1126/64
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิสรณ์ วงษ์ภักดี ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธวัช เ็นนวงษ์

(นายอดิสรณ์ วงษ์ภักดี)
อ.ล.รพ. ม.อ.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟอ. ทบ.ก.
อก.บข.(ก.3), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจพ. 2 (สถานี TMK)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีไฟฟ้าท่ามะกา 1 (TMK03YB-01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13 ก.ย. 64	ระหว่าง 10.00 น.	ถึง 16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	เปลี่ยนรีเลย์	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1126/64
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวคิน		วันที่ 7 กันยายน 2564
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 7 กันยายน 2564
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7 กันยายน 2564
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้า ท่ามะกา 1						
2	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		โหลด = 12.4 MW.
3	TMK-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		โหลด = 13.9 MW.
4	- ย้ายโหลด TMK-TP2 ไปจ่ายจาก TMK-TP1						
5	TMKBVB-01	ปลด	สับ		TMK	CB	22 KV.ขนานบัส
6	TMK02BVB-01	สับ	ปลด		TMK	CB	22 KV.Incoming 2
7	- ดับไฟ TMK-TP2 เวลา 10.00 น.						
8	TMK03YB-01	สับ	ปลด		TMK	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	TMK03YS-01	สับ	ปลด		TMK	SW	ใบมีด 115 เควี
10	TMK03YS-02	สับ	ปลด		TMK	SW	ใบมีด 115 เควี
11	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		
12	แจ้ง กบข.ก3 ปฏิบัติงานด้าน TMK03YB-01 ได้ สิ้นสุด Switching เข้า.....						
13	หลัง กบข.ก3 ปฏิบัติงานด้าน TMK03YB-01 แล้วเสร็จ						
14	ตรวจสอบสวิตตัดตอนและอุปกรณ์ป้องกันสถานีไฟฟ้าท่ามะกา1						
15	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		
16	- จ่ายไฟ TMK-TP2						
17	TMK03YS-01	ปลด	สับ		TMK	SW	ใบมีด 115 เควี
18	TMK03YS-02	ปลด	สับ		TMK	SW	ใบมีด 115 เควี
19	TMK03YB-01	ปลด	สับ		TMK	CB	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	ปรับแรงดัน TMK-TP2 ไว้ 22.7 kV.						
21	- ย้ายโหลด TMK-TP2 กลับจาก TMK-TP1						
22	TMK02BVB-01	ปลด	สับ		TMK	CB	22 KV.Incoming 2
23	TMKBVB-01	สับ	ปลด		TMK	CB	22 KV. ขนานบัส
24	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		
25	TMK-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		
 สิ้นสุด Switching						