



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

13/08/67

เลขที่ ก.๓.กสฟ.(สก.) ๑๑๒๗ /๒๕๖๗ วันที่

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พงษ์สุวรรณชัย ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)

ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์ ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กสฟ.(ก๓) จะขอตัดไฟเบรกเกอร์ ๒๒ kV. รหัส TMV๒VB-๐๑ สถานีไฟฟ้าท่าม่วง ๒

ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	TMV๒VB-๐๑	๑๖ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลดเบรกเกอร์ ๒๒ kV. รหัส TMV๒VB-๐๑ เพื่อตรวจสอบ เบรกเกอร์ไม่ชำรุด	TMV๒VB-๐๑	Riser Pole	ปิยะพร นิลพลอย ๐๘๕-๑๒๙๗๘๔๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเขว่วลิต นิลรอด ตำแหน่ง พชง.๗.ผส.กสฟ.(ก๓) โทร. ๐๘๑-๓๖๕๗๓๖๗

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนท์) 5 ส.ค. 67
ตำแหน่ง อก.สฟ.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเดอร์ TMV๐2 จาก TMV๒VB-๐1 ถึง Riser Pole
ในวันที่ 16 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1129/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่


พนักงานศูนย์ฯ นาย ปิยะพร นิลพลอย ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเขว่วลิต นิลรอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.ททก., กฟส.๓สร.
อก.สฟ.(ก.๓), อก.รว.(ก๓)



อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th


(นายปิยะพร นิลพลอย)
วศก.๕ แทน ผคฟ.
ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น
ผจก. 2 (สถานี TMV)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)


(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	TMV02VB-01					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	ก.ส.ฟ.	งานที่ทำ	ซ่อมเบรกเกอร์ไม่ชาร์จสปริง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1129/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพีรภัทร โพธิ์พันธ์			วันที่	10 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายวรรณพงษ์,นายมนโอช 2. นายพีรภัทร,น.ส.สุภาชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต 3. นายนครินทร์,น.ส.พิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		
3	TMV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		
4	TMV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		
5	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		
6	TMK02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ทมก.	SCADA	R. บ้านหนองพลับ
7	ย้ายโหลด TMV02 บางส่วน ไปรับไฟจาก TMK01						
8	TMK02S-09	ปลด	สับ		ทมก.	SCADA	SF6 แบ่งแดน ทมก. ตสร.
9	TMV02S-03	สับ	ปลด		ตสร.		SF6 ข้างโรงโมหินศิลาสมบูรณทรัพย์
10	ย้ายโหลด TMV02 บางส่วน ไปรับไฟจาก TMV04						
11	TMV02S-02	ปลด	สับ		ตสร.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ ท่าม่วง 2
12	TMV02VB-01	สับ	ปลด		TMV		
13	TMV02S-01	สับ	ปลด		ตสร.		POT HEAD F.2
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กสฟ. รับทราบ						
15	เมื่อ กสฟ. ทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
17	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		
18	TMV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		
19	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		
20	TMK02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal,ALT		ทมก.	SCADA	R. บ้านหนองพลับ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ						
22	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
23	TMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMV		
24	TMV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMV		
25	TMK-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		TMK		
26	TMK02R-01	Normal,ALT	Nonreclosing, ALT		ทมก.	SCADA	R. บ้านหนองพลับ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
28	TMV02S-01	ปลด	สับ		ตสร.		POT HEAD F.2
29	ย้ายโหลด TMV02 บางส่วน คืบจาก TMV04						
30	TMV02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		TMV		
31	TMV02S-02	สับ	ปลด		ตสร.		SF6 ตรงข้ามสถานีฯ ท่าม่วง 2
32	ย้ายโหลด TMV02 บางส่วน คืบจาก TMK01						
33	TMV02S-03	ปลด	สับ		ตสร.		SF6 ข้างโรงโมหินศิลาสมบูรณทรัพย์
34	TMK02S-09	สับ	ปลด		ทมก.	SCADA	SF6 แบ่งแดน ทมก. ตสร.
35	TMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMV		
36	TMV02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		
37	TMV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMV		
38	TMK-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		TMK		
39	TMK02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ทมก.	SCADA	R. บ้านหนองปลับ
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							