



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบษ.(บพ.) ๒๙๑๑/๒๕๖๖  
ชื่อผู้รับ นายพัทพันธ์ พิชราสุวรรณชล  
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด่าง

วันที่  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบษ.(ก.๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๑๓-๑๕ ก.ย. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๓ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTABYB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTABYS-๐๒			นายนิโรจน์ ปั่นแดง ๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๕ (กบส.)
๒	๕YB-๐๑	๑๗-๒๓ ก.ย. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๗ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTA๕YB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง KTA๕YB-๐๑ ถึง จุดปลดสายใน สฟ.กระทบแผน ๑ (ให้ Hotline ปลด) ให้ สายส่งไม่มีไฟ เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTA๕YS-๐๓ และ KTA๕YS-๐๒			
๓	๔YB-๐๑	๒๕-๒๙ ก.ย. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTA๔YB-๐๑ (TP๒) และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTA๔YS-๐๓ และ KTA๔YS-๐๒			
๔	๓YB-๐๑	๒-๖ ต.ค. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTA๓YB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง KTD๔YS-๐๖ และ KTE๔YB-๐๑ (พร้อมปลด ไบมีด หัว - ท้าย) ให้สายส่ง ไม่มีไฟ เพื่อเปลี่ยนไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTA๓YS-๐๓ และ KTA๒YS-๐๒			
๕	๒YB-๐๑	๙-๑๓ ต.ค. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTA๒YB-๐๑ (TP๑) และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTA๒YS-๐๓ และ KTA๒YS-๐๒			
๖	Main Bus ๑๑๕ kV.	๑๖-๒๒ ต.ค. ๖๖ (ดับ ๗ วัน ใน รูปแบบ ดับช่วงเช้า - จ่ายช่วงเย็น)	ดับ ๐๘:๐๐ น. จ่าย ๑๗:๐๐ น.		ดับ Main Bus ๑๑๕ kV. ด้วยวิธี Solid Bus เพื่อ เปลี่ยนไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTABYS-๐๑, KTA๕YS-๐๑, KTA๔YS-๐๑, KTA๓YS-๐๑ และ KTA๒YS-๐๑			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลอุด ตำแหน่ง วิศว.๗ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กสรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ต้อยเต็มวงค์.....)

ตำแหน่ง วิศว.๗(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเตอร์ UTAY จาก UTAY0-01 ถึง UTAY5-01, 02, 03  
ในวันที่ 25-29 ก.ย. ๕๕ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1130/66  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ \_\_\_\_\_ ฟีดเตอร์ \_\_\_\_\_ จาก \_\_\_\_\_ ถึง \_\_\_\_\_  
ในวันที่ \_\_\_\_\_ ตั้งแต่เวลา \_\_\_\_\_ น. ถึง \_\_\_\_\_ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ \_\_\_\_\_

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุภากร อัครวิเศษ ประสานงานการขอดับไฟกับ ทนายพล ดิลล

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.กบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

รศพร ตันติเกตุศรี  
(ทนายพร ตันติเกตุศรี)  
๐๙๖.7 ปฏิบัติงานแทน ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น  
แผนผังแนบ \_\_\_\_\_ แผ่น


ผจพ. ๑.1 (สถานี กรทหมแนบ 1)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

  
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

  
(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)  
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 1 (KTA04YS-02,03)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	25-29 ก.ย.66	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนใบมิต 115 ที่ KTA04YS-02,03 ตามใบขอปฏิบัติงาน 1130/66
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสถาพร ตันติเกษตรกิจ		วันที่ 23 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	 นายสุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน		วันที่ 23 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 23 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายพรภักดิ์, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโชน (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- โหลด 26.4 MW
2	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- โหลด 19.4 MW
3	KTA05VB-01	Auto	Manual		KTA		- โหลด 3.4 MW
4	KTA03VB-01	Auto	Manual		KTA		- โหลด 3.5 MW
5	KTA08VB-01	Auto	Manual		KTA		- โหลด 6.1 MW
6	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- โหลด 24.2 MW
7	KTBO2VB-01	Auto	Manual		KTB		- โหลด 5.2 MW
8	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		- โหลด 18.5 MW
9	SMVBR-01	Normal	Nonreclosing		SMV		R โหลด 1.0 MW
10	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- โหลด 5.0 MW
11	SAA02VB-01	Auto	Manual		SAA		- โหลด 0.1 MW
12	ย้ายโหลด KTA05 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก KTB02						
13	KTA05S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 โรงไม้ช้อชัยพฤกษ์
14	KTA05VB-01	สับ	ปลด		KTA		- -
15	ย้ายโหลด KTA03 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SAA02						
16	KTA03S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ซอยร่วมใจ
17	KTA06VB-01	สับ	ปลด		KTA		- -
18	ย้ายโหลด KTA08 ทั้งหมด ไปรับไฟจาก SMV01						
19	KTA08S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 เยื้องโตโยต้าซัวร์
20	KTA08VB-01	สับ	ปลด		KTA		- -
21	ย้ายโหลด KTA-TP1 ไปรับไฟจาก KTA-TP2						
22	KTABVB-01	ปลด	สับ		KTA		- ขนานบัส
23	KTA02BVB-01	สับ	ปลด		KTA		- INCOMING 2
24	KTA04YB-01	สับ	ปลด		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	KTA04YS-01	สับ	ปลด		KTA		- ใบมิต 115 เควี
26	KTA04YS-02	สับ	ปลด		KTA		- ใบมิต 115 เควี
27	KTA02BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA		- INCOMING 2
28	แจ้งพนักงานสถานีฯ กระทุ่มแบน 1 ตรวจสอบไฟย้อน ถ้าไม่มีไฟย้อนให้สับกราวด์						
29	KTA02BVG-01	ปลด	สับ		KTA		- กราวด์ INCOMING 2
30	แจ้งให้ กบข.(ก.3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อย						
31	แจ้งให้ กบข.(ก.3) ทราบและให้ปฏิบัติงานเปลี่ยนใบมิต 115 ที่ KTA04YS-02,03 ได้						
32	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
33	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
34	KTBO2VB-01	Manual	Auto		KTB		-
35	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		-
36	SMVBR-01	Nonreclosing	Normal		SMV		R
37	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
38	SAA02VB-01	Manual	Auto		SAA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
39	เมื่อ กบข.(ก3) ดำเนินการเปลี่ยนใบมีด 115 ที่ KTA04YS-02,03 แล้วเสร็จ จะขอย้ายโหลดกลับคืนสภาพปกติ ในวันที่ 29 ก.ย.66						
40	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
41	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
42	KTBO2VB-01	Auto	Manual		KTB		-
43	SMV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMV		-
44	SMVBR-01	Normal	Nonreclosing		SMV		R
45	SA1-KT5A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
46	SAA02VB-01	Auto	Manual		SAA		-
47	KTA02BVG-01	สับ	ปลด		KTA		- กราวด์ INCOMING 2
48	KTA02BVB-01	ทรัค "Out service"	ทรัค "In service"		KTA		- INCOMING 2
49	KTA04YS-01	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
50	KTA04YS-02	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
51	KTA04YB-01	ปลด	สับ		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
52	ตั้ง Manual KTA-TP2 ปรับแรงดัน 22.5 เควี						
53	ย้ายโหลด KTA-TP2 กลับคืนจาก KTA-TP1						
54	KTA02BVB-01	ปลด	สับ		KTA		- INCOMING 2
55	KTABVB-01	สับ	ปลด		KTA		- ขนानบัส
56	ย้ายโหลด KTA05 ทั้งหมด กลับคืนจาก KTB02						
57	KTA05VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTA		- -
58	KTA05S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 โรงไม้ช่อชัยพฤกษ์
59	ย้ายโหลด KTA03 ทั้งหมด กลับคืนจาก SAA02						
60	KTA03VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTA		- -
61	KTA03S-05	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 ซอยร่วมใจ
62	ย้ายโหลด KTA08 ทั้งหมด กลับคืนจาก SMV01						
63	KTA08VB-01	ปลด	สับ คง Manual		KTA		- -
64	KTA08S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SCADA	SF6 เยื้องโตโยต้าซัวร์
65	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
66	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
67	KTA05VB-01	Manual	Auto		KTA		-
68	KTA06VB-01	Manual	Auto		KTA		-
69	KTA08VB-01	Manual	Auto		KTA		-
70	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		-
71	KTBO2VB-01	Manual	Auto		KTB		-
72	SMV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMV		-
73	SMVBR-01	Nonreclosing	Normal		SMV		R
74	SA1-KT5A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
75	SAA02VB-01	Manual	Auto		SAA		-
สิ้นสุด Switching							



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบส.

ถึง กบข.(ก.3) , กบป.(ก.3)

เลขที่ กบส.(มป.) 1135 /2566

วันที่

9 พ.ค. 2566

เรื่อง แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 และสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4

เรียน อก.บข.(ก.3) , อก.ปบ.(ก.3)

**1. เรื่องเดิม**

ตามสัญญาเลขที่ บส.(บส.1)-ปก.-001/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 (เอกสารแนบ 1) กฟภ.จ้างเหมา บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 และสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 เขตพื้นที่ กฟภ.3

**2. ข้อมูล**

2.1 ตามหนังสือบริษัทเลขที่ Clจ.-66-0023 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 2) บริษัทฯ แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ถึง 25 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่ดับกระแสไฟฟ้า	พื้นที่ปฏิบัติงาน
1	28-30 มิถุนายน 2566	BYS-02
2	3-7 กรกฎาคม 2566	1YS-03, 1YS-02
3	10-14 กรกฎาคม 2566	2YS-03, 2YS-02(2YG-02)
4	17-21 กรกฎาคม 2566	3YS-03, 3YS-02
5	24-27 กรกฎาคม 2566	4YS-03, 4YS-02(4YG-02)
6	7-18 สิงหาคม 2566	BYS-01, 1YS-01, 2YS-01, 3YS-01, 4YS-01

2.2 ตามหนังสือบริษัทเลขที่ Clจ.-66-0024 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 3) บริษัทฯ แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่ดับกระแสไฟฟ้า	พื้นที่ปฏิบัติงาน
1	13-15 กันยายน 2566	BYS-02
2	18-22 กันยายน 2566	5YS-03, 5YS-02(5YG-02)
3	25-29 กันยายน 2566	4YS-02, 4YS-03
4	2-6 ตุลาคม 2566	3YS-03, 3YS-02(3YG-02)
5	9-13 ตุลาคม 2566	2YS-02, 2YS-03
6	16-27 ตุลาคม 2566	BYS-01, 5YS-01, 4YS-01, 3YS-01, 2YS-01

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

*(Signature)*

(นายพีระ โรหิตะบุตร)  
รท.บส. รักษาการแทน อก.บส

*(Signature)*  
ผ.มป. กบส. 9108

SCAN ส่ง

*(Signature)*