



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.ท.กบข.(บฟ.) ๒๙๑๑/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณซ์
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดิ่ง

วันที่
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.ท.)
ตำแหน่ง อก.บข.(ก.ท.)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.ท.) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า กระทบแผน ๑
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	BYB-๐๑	๑๓-๑๕ ก.ย. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๓ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTABYB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTABYS-๐๒			นายนิโรจน์ ปั่นแดง ๐๘๔-๓๒๔๔๒๔๕ (กบส.)
๒	๕YB-๐๑	๑๗-๒๓ ก.ย. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๗ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTA๕YB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง KTA๕YB-๐๑ ถึง จุดปลดสายใน สพ.กระทบแผน ๑ (ให้ Hotline ปลด) ให้ สายส่งไม่มีไฟ เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTA๕YS-๐๓ และ KTA๕YS-๐๒			
๓	๔YB-๐๑	๒๕-๒๙ ก.ย. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTA๔YB-๐๑ (TP๒) และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTA๔YS-๐๓ และ KTA๔YS-๐๒			
๔	๓YB-๐๑	๒-๖ ต.ค. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTA๓YB-๐๑ และ ไบมีด หัว - ท้าย และ ดับสายส่งช่วง KTD๔YS-๐๖ และ KTE๔YB-๐๑ (พร้อมปลด ไบมีด หัว - ท้าย) ให้สายส่ง ไม่มีไฟ เพื่อเปลี่ยนไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTA๓YS-๐๓ และ KTA๒YS-๐๒			
๕	๒YB-๐๑	๙-๑๓ ต.ค. ๖๖	ดับต่อเนื่อง ๕ วัน (เริ่ม ๐๘:๓๐ น.)		ปลด Breaker ๑๑๕ kV. รหัส KTA๒YB-๐๑ (TP๑) และ ไบมีด หัว - ท้าย เพื่อเปลี่ยน ไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTA๒YS-๐๓ และ KTA๒YS-๐๒			
๖	Main Bus ๑๑๕ kV.	๑๖-๒๒ ต.ค. ๖๖ (ดับ ๗ วัน ใน รูปแบบ ดับช่วงเช้า - จ่ายช่วงเย็น)	ดับ ๐๘:๐๐ น. จ่าย ๑๗:๐๐ น.		ดับ Main Bus ๑๑๕ kV. ด้วยวิธี Solid Bus เพื่อ เปลี่ยนไบมีด ๑๑๕ kV. รหัส KTABYS-๐๑, KTA๕YS-๐๑, KTA๔YS-๐๑, KTA๓YS-๐๑ และ KTA๒YS-๐๑			

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ตีลลอด ตำแหน่ง วิศวกร โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๙

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.ท) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์.....)

ตำแหน่ง วิศวกร(ก.ท) ปฏิบัติงานแทน อก.บข.(ก.ท)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 5 ฟิวเตอร์ KTA 218-01 จาก Breaker ถึง ใบวัดหัว-ท้าย
ในวันที่ 9-13 ต.ค. ๖๖ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่ 1132/66

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟิวเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย ขุนทอง ฟ้างิน ประสานงานการขอดับไฟกับ นายชวพล ด้ล๑๑

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กทบ.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายชวพล ไชยพันธ์)
จ.ต. ๙ ๑๑๗ นพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิชซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี KTA.)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ





(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)



(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)
รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 1 รหัส KTA02YS-02,03					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	9-13/10/2023	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนใบมีด 115 KV	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1132/66	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายขุนทอง ผาเงิน			วันที่	16 สิงหาคม 2566	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 สิงหาคม 2566	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 สิงหาคม 2566	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต 3. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		LOAD =16.5 MW
3	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- LOAD =16.9 MW
4	ย้าย KTA-TP1 ไปจ่ายจาก KTA-TP2						
5	KTABVB-01	ปลด	สับ		KTA		- ขนานบัส
6	KTA01BVB-01	สับ	ปลด		KTA		- INCOMING 1
7	KTA02YB-01	สับ	ปลด		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
8	KTA02YS-01	สับ	ปลด		KTA		- ใบมีด 115 เควี
9	KTA02YS-02	สับ	ปลด		KTA		- ใบมีด 115 เควี
10	KTA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA		- INCOMING 1
11	แจ้งพนักงานสถานีฯ เช็คว่ามีไฟย้อนหรือไม่ถ้าไม่มีให้สับ SW.GROUND						
12	KTA01BVG-01	ปลด	สับ		KTA		- กราวด์ INCOMING 1
13	ตรวจสอบ KTA02YS-03 ให้อยู่ ตำแหน่ง OPEN						
14	หลังจาก กบข.ก3.Test ไฟว่าดับเรียบร้อยแล้วพร้อมลง We safe เรียบร้อย						
15	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		-
16	แจ้งชุดปฏิบัติของกบข.ก3 ปฏิบัติงานได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
17	เมื่อผู้ควบคุมงาน กบข.ก3.ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ วันที่ 13 ต.ค.66						
18	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
19	KTA01BVG-01	สับ	ปลด		KTA		- กราวด์ INCOMING 1
20	KTA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA		- INCOMING 1
21	KTA02YS-01	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
22	KTA02YS-02	ปลด	สับ		KTA		- ใบมีด 115 เควี
23	KTA02YB-01	ปลด	สับ		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กบส.

ถึง กบข.(ก.3) , กบบ.(ก.3)

เลขที่ กบส.(มป.) 1135 /2566

วันที่

9 พ.ค. 2566

เรื่อง แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 และสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4

เรียน ออก.บข.(ก.3) , ออก.บป.(ก.3)

1. เรื่องเดิม

ตามสัญญาเลขที่ บส.(บส.1)-ปก.-001/2566 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2566 (เอกสารแนบ 1) กฟภ.จ้างเหมา บริษัท โคเอลเม่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV จำนวน 2 สถานี ได้แก่ สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 และสถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 เขตพื้นที่ กฟภ.3

2. ข้อมูล

2.1 ตามหนังสือบริษัทเลขที่ Clจ.-66-0023 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 2) บริษัทฯ แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 4 ระหว่างวันที่ 5 มิถุนายน 2566 ถึง 25 สิงหาคม 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่ตัดกระแสไฟฟ้า	พื้นที่ปฏิบัติงาน
1	28-30 มิถุนายน 2566	BYS-02
2	3-7 กรกฎาคม 2566	1YS-03, 1YS-02
3	10-14 กรกฎาคม 2566	2YS-03, 2YS-02(2YG-02)
4	17-21 กรกฎาคม 2566	3YS-03, 3YS-02
5	24-27 กรกฎาคม 2566	4YS-03, 4YS-02(4YG-02)
6	7-18 สิงหาคม 2566	BYS-01, 1YS-01, 2YS-01, 3YS-01, 4YS-01

2.2 ตามหนังสือบริษัทเลขที่ Clจ.-66-0024 ลงวันที่ 24 เมษายน 2566 (เอกสารแนบ 3) บริษัทฯ แจ้งแผนงานจ้างเปลี่ยน Disconnecting Switch 115 kV สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 1 ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	วันที่ตัดกระแสไฟฟ้า	พื้นที่ปฏิบัติงาน
1	13-15 กันยายน 2566	BYS-02
2	18-22 กันยายน 2566	5YS-03, 5YS-02(5YG-02)
3	25-29 กันยายน 2566	4YS-02, 4YS-03
4	2-6 ตุลาคม 2566	3YS-03, 3YS-02(3YG-02)
5	9-13 ตุลาคม 2566	2YS-02, 2YS-03
6	16-27 ตุลาคม 2566	BYS-01, 5YS-01, 4YS-01, 3YS-01, 2YS-01

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(Signature)

(นายทีระ โรหิตะบุตร)
รท.บส. รักษาการแทน ออก.บส.

(Signature)
ผ.ม.ป. กบส. 9108

SCAN ส่ง

(Signature)