



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.สข.(กป.) ๒๒๓ /๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง
ชื่อผู้ส่ง นายชัยวัฒน์ อ่ำสกุล

Switching Deadline

1 ส.ค. 2566

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง ท.ท.ก.ป.ส.อ.สข.รักษาการแทน ผ.จ.ก.ป.ส.อ.สข.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.อ.สข. ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงเปลี่ยนสายแรงสูงระบบจำหน่าย พิดเคอร์ ๓
สถานีไฟฟ้า เดิมบวรา ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเคอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DBA๐๓	๔ ส.ค. ๒๕๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ตัดไฟปักเสา-พาดสายใหม่ บริเวณรีโคลสเซอร์สะพานถึง Dis ชั่วคราวก่อนวัดหนองหิน	รีโคลสเซอร์ บ้านสะพาน DBA 3๒-๐2	Dis ชั่วคราว ก่อนวัดหนอง หิน	นายณัฐพงษ์ เข้มเพ็ชร ๐๘๕-๕๕๘๓๐๔๖

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) หม้อแปลง ๑๑ เครื่อง ๓๓๐ เควีเอ. ผู้ใช้ไฟประมาณ ๒๕๐ ราย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายเทอดไทย จันทรเพ็ญ ตำแหน่ง ผ.จ.ก. โทร ๐๘๖-๗๖๖๑๑๑๒

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟก. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายชัยวัฒน์ อ่ำสกุล...)

ตำแหน่ง ท.ท.ก.ป.ส.อ.สข. รักษาการแทน ผ.จ.ก.ป.ส.อ.สข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเคอร์ DBA 3 จาก DBA 3๒-๐2 ถึง Dis ชั่ว. ก่อนวัดหนองหิน
ในวันที่ ๔๕.๑.๖๖ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 16.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1135/66
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ พิดเคอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ นาย สมร์ ไกรจันทร์

ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายเทอดไทย จันทรเพ็ญ

สมพร ตันตักเกษรกิจ
(นายสมพร ตันตักเกษรกิจ)
๖๐/ก.๗ ปฏิบัติงานแทน นพ.ต.พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กป.บ.(คฟ.)
เรียน ผ.จ. นพ.ร.ส.ว., นพ.ร.ต.
อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผคฟ. (สถานี) -
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านสระด่าน ถึง บ้านหนองหิน				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	4 ส.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สช.	งานที่ทำ	ปักเสา-พาดสาย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1135/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกข์พันธ์			วันที่	26 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย	รศพร			วันที่	26 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	26 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> 1. นายสถาพร, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.) 				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตช์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
3	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
4	DBA03R-02	Normal	Non-Reclosing		สช.		R บ้านสระด่าน
5	DOA06R-01	Normal	Non-Reclosing		ดจ.		R โคกหม้อ
6	ย้ายโหลด DOA03 บางส่วน ฝาก DOA06						
7	DOABVB-01	ปลด	ล๊ับ		DOA		- ขนานบัส
8	DBA03S-16	ปลด	ล๊ับ		สช.		DIS บ้านสระด่าน
9	DIS. ชั่วคราว	ล๊ับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS ก่อนวัดหนองหิน
10	DOABVB-01	ล๊ับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
11	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
12	DBA03R-02	ล๊ับ	ปลด		สช.		R บ้านสระด่าน
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดใบมิดด้านออกไลน์ของ DBA03R-02 (R บ้านสระด่าน) ออกทั้ง 3 เฟส						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ช็อตกราวด์จุด G1						
15	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการทดสอบ, ช็อตกราวด์จุด G2						
16	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
17	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ผู้ควบคุมงานรับทราบและปฏิบัติงานได้						
18	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
19	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
20	DOA06R-01	Non-Reclosing	Normal		ดจ.		R โคกหม้อ
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
22	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
23	DOA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA		- -
24	DOA06R-01	Normal	Non-Reclosing		ดจ.		R โคกหม้อ
25	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดช็อตกราวด์จุด G1						
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการปลดช็อตกราวด์จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
27	หลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
28	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
29	แจ้งผู้ควบคุมงาน ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์ของ DBA03R-02 (R บ้านระดำน) เข้าทั้ง 3 เฟส						
30	DBA03R-02	ปลด	สับ คง Non-Reclosing		สช.		R บ้านระดำน
31	ย้ายโหลด DOA03 บางส่วน คินจาก DOA06						
32	DOABVB-01	ปลด	สับ		DOA		- ขนานบัส
33	DIS. ชั่วคราว	ปลด	สับ		สช.		DIS ก่อนวัดหนองหิน
34	DBA03S-16	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สช.		DIS บ้านระดำน
35	DOABVB-01	สับ	ปลด		DOA		- ขนานบัส
36	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
37	DOA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA		- -
38	DBA03R-02	Non-Reclosing	Normal		สช.		R บ้านระดำน
39	DOA06R-01	Non-Reclosing	Normal		ดจ.		R โคกหม้อ
สิ้นสุด Switching							