



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บพ.)-๒๒๙๘/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุรณ์ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นด่าง

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบอุปกรณ์ PRD switch ที่หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่  
สถานีไฟฟ้า ..ระทุมแบน๒ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TP.1	๑๕ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 ที่สถานี ไฟฟ้าระทุมแบน๒	CB115KV	INC	นายเรีกรัก ตียะตาม 089-577-765
2	TP.2	๑๗ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.2 ที่สถานี ไฟฟ้าระทุมแบน๒	CB115KV	INC	นายเรีกรัก ตียะตาม 089-577-7654

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายอัครัง ต้นภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....หน.บพ.(ก๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงศ์.)

ตำแหน่ง.....ชก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก๓).....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก KTB14B-01 ถึง -  
ในวันที่ 15 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง 16.3๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1140/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....  
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อนุประพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายอัครัง ต้นภูมิประเทศ.....

6๓.๑.65

สมพร ต้นดีทองหล่อ  
( ๖๓.๑.๖๕ แทน ชน.คฟ. )

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟอ.กบข.

อ.ก.บข.(ก๓)อ.ก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 3 แผ่น  
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี KTB)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)


ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KTB-TP1 สถานีไฟฟ้ากระทุ่มแบน 2							
2. กำหนดวันที่ทำงาน	15 ก.ค. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง	15 ก.ค. 65	เวลา	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบอุปกรณ์ PRD Switch			ตามใบขอปฏิบัติงาน	1140/65	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์					วันที่	6 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย						วันที่	6 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย						วันที่	6 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 2. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมโนช 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)	(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)	(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		โหลด = 25.0 MW.
3	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		โหลด = 24.0 MW.
4	KTB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		โหลด = 4.5 MW.
5	KTB06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		โหลด = 6.8 MW.
6	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
7	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
8	KTA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		โหลด = 3.8 MW.
9	KTA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		โหลด = 3.5 MW.
10	- ย้ายโหลด KTB06 ไปจ่ายจาก KTA10						
11	KTA10S-08	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 โรงบุนนายสวัสดิ์(บน)
12	KTB06VB-01	สับ	ปลด		KTB		CB KTB06
13	- ย้ายโหลด KTB02 ไปจ่ายจาก KTA05						
14	KTA05S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 โรงไม้ซ้อชัยพฤกษ์(ล่าง)
15	KTB02VB-01	สับ	ปลด		KTB		CB KTB06
16	- ย้ายโหลด KTB-TP1 ไปรับไฟจาก KTB-TP2						
17	KTB0BVB-01	สับ			KTB		CB ขนานเมนบัส
18	KTB01BVB-01	สับ	ปลด		KTB		CB INCOMING 1
19	- ดับไฟ KTB-TP1 เวลา 09.00 น.						
20	KTB01YB-01	สับ	ปลด		KTB		CB เบรกเกอร์ 115 เควี
21	KTB01YS-01	สับ	ปลด		KTB		ใบมิต 115 เควี
22	KTB01YS-02	สับ	ปลด		KTB		ใบมิต 115 เควี
23	KTB01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTB		INCOMING 1



ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้ส่งการ	หมายเหตุ
24	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
25	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
26	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
27	KTA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		
28	KTA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		
29	แจ้งสถานะไฟดับให้กับข.รับทราบ						
30	แจ้งกบข.ให้ลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อย						
31	แจ้งกบข.ปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
32	หลังจากกบข.ปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
33	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
34	KTB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		
35	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
36	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		
37	KTA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		
38	KTA10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		
39	- จ่ายไฟ KTB-TP1						
40	KTB01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTB		INCOMING 1
41	KTB01YS-01	ปลด	สับ		KTB		ใบมีด 115 เควี
42	KTB01YS-02	ปลด	สับ		KTB		ใบมีด 115 เควี
43	KTB01YB-01	ปลด	สับ		KTB		เบรกเกอร์ 115 เควี
44	ปรับแรงดันหม้อแปลง KTB-TP1 อยู่ที่ 22.7 เควี พร้อม Manual ไว้					KTB	
45	- ย้ายโหลด KTB-TP1 กลับคืนจาก KTB-TP2						
46	KTB01BVB-01	ปลด	สับ		KTB	CB	INCOMING 1
47	KTB0BVB-01	สับ	ปลด		KTB	CB	ขนานเมนบัส
48	- ย้ายโหลด KTB06 กลับคืนจาก KTA10						
49	KTB06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTB	CB	KTB06
50	KTA10S-08	สับ	ปลด		กทบ.	SF6	โรงปูนนายสาวาสดี(บน)
51	- ย้ายโหลด KTB02 กลับคืนจาก KTA05						
52	KTB02VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTB	CB	KTB02
53	KTA05S-04	สับ	ปลด		กทบ.	SF6	โรงไม้ซ้อชัยพฤษ์(ล่าง)
54	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		
55	KTB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
56	KTB02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		
57	KTB06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		
58	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
59	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		
60	KTA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		
61	KTA10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		
%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							