



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

15 ก.ย. 66

วิญญูขอตัดไฟ

เลขที่ .....  
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณผล  
ชื่อผู้ส่ง แผนกจัดการปฏิบัติการ กฟผ.

วันที่ .....  
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก3)  
ตำแหน่ง .....

ด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า สามพราน 1 (กฟผ.) ..... ตาม  
บันทึก จำนวน 1 ..... แผ่น ดังนี้

ที่	วงจร/หม้อแปลง	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ	จาก	ถึง
1	SA-KT4A	20-23 ก.ย. 66	08.00	16.30	Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไมเกิน 400 MW (ข้ามวัน)		

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) .....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายยงยุทธ สีขาว ตำแหน่ง แผนกหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ  
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายจิรวุฒิ แก้วสมนึก ตำแหน่ง วศก.5

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.3

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1140/66
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....
- อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ..... วงจร/หม้อแปลง ..... จาก ..... ถึง .....  
ในวันที่ ..... ตั้งแต่เวลา ..... น. ถึง ..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ .....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวิทย์ เกตุสิงห์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ

31 ก.ย. 66

รศพร ตันตักเศรษฐกิจ  
ทศพร ตันตักเศรษฐกิจ  
๐๐๓.๗ ผู้รับผิดชอบแทน น.ค.ฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.3 กปบ.(คฟ.)  
เรียน ผจก. กฟผ. กทม.

อก.บ.ช.(ก๓)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 1 ..... แผ่น  
แผนผังแนบ - ..... แผ่น

ผจก. 2 (สถานี SAA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานี SA-KT4A		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	20-23 ก.ย. 66	เวลา	08.00 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟผ.	งานที่ทำ	Keep load ไม่เกิน 400MW ตามใบขอปฏิบัติงาน 1140/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายวีรวัชร เสมามิ่ง	วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย		<del>กฟผ</del>	วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 31 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสกลพร, นายจราวณน, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
	2. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, น.ส.พิชชา, นายสามารถ		(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
	3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต		(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	ตรวจสอบเบรกเกอร์ 115 เควี KTE04YB-01 สถานี กระตุ้มแบน 5 อยู่ตำแหน่ง OPEN KTE04YS-01,02 อยู่ตำแหน่ง สับ						
3	ตรวจสอบสภาพการจ่ายไฟ 115 เควี (Loop SAA1YB-01,SAA3YB-01) จ่ายไฟ OPEN LOOP						
4	ตรวจสอบ KTA05YB-01 อยู่สถานะ OPEN						
5	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีกระตุ้มแบน 1 และ ผู้ใช้ไฟ บริษัท เซาท์อีส และ TTW ไปรับไฟ 115 เควีทั้งหมดไปรับไฟจาก สถานีกระตุ้มแบน 5						
6	KTA03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTA		เบรกเกอร์ 115 เควี
7	KTD04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
8	KTE04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTE		เบรกเกอร์ 115 เควี
9	KTD04YB-01	สับ	ปลด		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
10	KTE04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		เบรกเกอร์ 115 เควี
** สิ้นสุดสวิตชิงช่วงเช้า **							
11	เมื่อ กฟผ. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมให้ย้ายโหลดกลับสภาพเดิม						
12	ตรวจสอบงานสับเปลี่ยนใบมีด KTA05YS-02,03 หมายเลขงาน 1129/66 ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
13	KTE04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		เบรกเกอร์ 115 เควี
14	KTD04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
15	KTE04YB-01	สับ	ปลด		KTE		เบรกเกอร์ 115 เควี
16	ย้ายโหลด 115 เควี สถานีกระตุ้มแบน 1 และ ผู้ใช้ไฟ บริษัท เซาท์อีส และ TTW ไปรับไฟ 115 เควีทั้งหมดกลับจาก สถานีกระตุ้มแบน 5						
17	KTA05YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KTA		เบรกเกอร์ 115 เควี
18	KTA05YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTA		เบรกเกอร์ 115 เควี
19	KTD04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTD		เบรกเกอร์ 115 เควี
** สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด **							



## บันทึก

ที่	หจล-ส. 31459 /2566	เรียน	
จาก	แผนกจัดการปฏิบัติการ	ศูนย์ควบคุมการจ่ายไฟ กฟภ.	
เรื่อง	แจ้งขอตัดไฟอุปกรณ์ 230 KV ที่มีผลกระทบต่อ PEA	โทรศัพท์ : 02-590-5454	
วันที่	26 กรกฎาคม 2566	โทรสาร : 02-590-5456	

กฟภ. มีแผนปฏิบัติงานในระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต้องปลดอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า ตามรายละเอียดดังนี้

สถานที่ขอตัดไฟ	สถานีไฟฟ้าแรงสูงสามพราน 1
อุปกรณ์	ปลดหม้อแปลง SA1-KT4A
งานที่ทำ	Major Inspection OLTC, เปลี่ยน Flexible Lead & Electrical Test
หมายเหตุ	Keep Load ที่ สฟ. SA1 ไม่เกิน 400 MW
วันและเวลาขอตัดไฟ	เริ่มวัน พุธ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 น.
	ถึงวัน เสาร์ ที่ 23 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 16.30 น.

โดยบันทึกฉบับนี้ จึงใคร่ขอแจ้งให้ กฟภ. ทราบถึงรายละเอียดการปฏิบัติงาน ตามรายละเอียด ในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายงยุทธ สีขาว)

แทนหัวหน้าแผนกจัดการปฏิบัติการ

แผนกจัดการปฏิบัติการ

กองควบคุมระบบ

ฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวง

โทรศัพท์ : 02-436-2412, 02-436-2563

โทรสาร : 02-436-2491

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.

ผู้รับเอกสาร.....วันที่.....เวลา.....น.