



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.)-๒๒๙๙/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญรณ สิงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบอุปกรณ์ PRD switch ที่หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่
สถานีไฟฟ้า.....กระทู้แบน๑ ตามแผนผังส่งเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TP.1	๑๙ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 ที่สถานี ไฟฟ้ากระทู้แบน๑	CB115kV	INC	นายเรีกรัก ดิยะตาม 089-577-765
2	TP.2	๒๐ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.2 ที่สถานี ไฟฟ้ากระทู้แบน๑	CB115kV	INC	นายเรีกรัก ดิยะตาม 089-577-7654

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายอรรถ ดันภูมิประเทศ.....ตำแหน่ง.....หม.บ.พ.(ก๓).....โทร.....๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓.....

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ตูยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง.....ช.ก.บ.ข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ข.(ก๓).....

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก KTA24B-01 ถึง KTA24BVB-01
ในวันที่ 19 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09:00 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่ 1142/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ.....ฟีดเดอร์.....จาก.....ถึง.....
ในวันที่.....ตั้งแต่เวลา.....น. ถึง.....น. ตามใบสั่งทำสวิชชิ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย.....ธนิต บุญชู.....ประสานงานการขอตัดไฟกับ.....นายอรรถ ดันภูมิประเทศ.....

12 ก.ค. 65

นายอรรถ ดันภูมิประเทศ
20 ก.ค. 65
0๘๐.๖ 1๐๗๖ ๒๕๖๕

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ. กทม.

อ.ก.บ.ข.(ก๓)อ.ก.ว.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ.....แผ่น

ผจพ. 1 (สถานี KTA.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ กระทุ่มแบน 1		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.ค. 65	เวลา 09.00 น. ถึง	เวลา 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ ตรวจสอบหม้อแปลง KTA-TP1	ตามใบขอปฏิบัติงาน 1149/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายธนิต บุญชู		วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 12 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย			1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 3. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอนก่อนทำการ Switching						
2	KTA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
3	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		-
4	KTA05VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		-
5	KTA06VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		-
6	KTA07VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTA		-
7	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		-
8	KTE01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTE		-
9	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		-
10	KTB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		-
11	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		-
12	ONB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		-
13	- ย้ายโหลดวงจร KTA06 ไปจ่ายจาก ONB02						
14	KTA06S-05	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	SF6 ปากซอยสวนหลวง
15	KTA06VB-01	สับ	ปลด		KTA		-
16	- ย้ายโหลดวงจร KTA07 กลับคืนจาก KTE01						
17	KTA07S-04	ปลด	สับ		กทบ.		SF6 ตรงข้ามธนาคารกรุงศรี
18	KTA07VB-01	สับ	ปลด		KTA		-
19	- ย้ายโหลดวงจร KTA05 ไปรับไฟจาก KTB02						
20	KTA05S-04	ปลด	สับ		กทบ.	SCADA	โรงไม้ซอยพฤษภ
21	KTA05VB-01	สับ	ปลด		KTA		-
22	- ย้ายโหลด KTA-TP1 ไปรับไฟจาก KTA-TP2						
23	KTABVB-01	ปลด	สับ		KTA		- ขนานบัส
24	KTA01BVB-01	สับ	ปลด		KTA		- INCOMING 1
25	KTA02YB-01	สับ	ปลด		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	KTA02YS-01	สับ	ปลด		KTA		- ไบมีด 115 เควี
27	KTA02YS-02	สับ	ปลด		KTA		- ไบมีด 115 เควี
28	KTA01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		KTA		- INCOMING 1

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้ง สถานะไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ พร้อมดำเนินการทดสอบไฟดับเรียบร้อยพร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
30	แจ้งพื้นที่ดับไฟ กบข.(ก.3) ทราบ ปฏิบัติงานได้						
31	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
35	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTE		
36	KTE01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTE		- -
37	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		- -
38	KTB02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		- -
39	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		- -
40	ONB02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
41	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ สามารถจ่ายไฟกลับสภาพปกติ ลงข้อมูลหลังปฏิบัติงานในระบบ WeSafe เรียบร้อย						
42	KTA-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTA		- -
43	KTE-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTE		
44	KTE01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTE		- -
45	KTB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		KTB		- -
46	KTB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		KTB		- -
47	ONB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		ONB		- -
48	ONB02VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		ONB		- -
49	-พร้อมจ่ายไฟด้าน KTA-TP1						
50	KTA01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		KTA		- INCOMING 1
51	KTA02YS-01	ปลด	สับ		KTA		- ไบมีด 115 เควี
52	KTA02YS-02	ปลด	สับ		KTA		- ไบมีด 115 เควี
53	KTA02YB-01	ปลด	สับ		KTA		- เบรกเกอร์ 115 เควี
54	KTA01BVB-01	ปลด	สับ		KTA		- INCOMING 1
55	KTABVB-01	สับ	ปลด		KTA		- ขนานบัส
56	- ย้ายโหลดวงจร KTA07 กลับคืนจาก KTE01						
57	KTA07VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTA		- -
58	KTA07S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.		SF6 ตรงข้ามธนาคารกรุงศรี
59	- ย้ายโหลดวงจร KTA05 กลับคืนจาก KTB02						
60	KTA05VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTA		- -
61	KTA05S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.	SCADA	SF6 โรงไม้ซ้อชัยพฤกษ์
62	- ย้ายโหลดวงจร KTA06 กลับคืนจาก ONB02						
63	KTA06VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		KTA		- -
64	KTA06S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กทบ.	SCADA	SF6 ปากซอยสวนหลวง
65	KTA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
66	KTA-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTA		- -
67	KTA05VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- -
68	KTA06VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- -
69	KTA07VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTA		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
70	KTE-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAA		
71	KTE01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTE		- -
72	KTB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		KTB		- -
73	KTB02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		KTB		- -
74	ONB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		ONB		- -
75	ONB02VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		ONB		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							