



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

14 ส.ค. 67

วิทยุขอตัดไฟ

เลขที่ ก.ต.สพร.(ปป.) 02747
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณมงคล
ชื่อผู้ส่ง นายพิชา ตันยิตเส็ง

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง รจก.(ท.)ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.สามพราน

ด้วยการไฟฟ้า สามพราน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อตัดไฟพาดสาย๑๘๕SAC ช่วงโรงงานไวไวใหม่-โรงงานNKโดนัท
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๒ แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงาน/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	OYMO๑	๑๘ ส.ค.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐	ตัดไฟพาดสาย๑๘๕SAC ช่วง โรง.ไวไวใหม่-รง.นค.โดนัท	-Disชค.ประตูป ๒ ไวไวใหม่	-Disชค.นค.โดนัท	นายนิวัฒน์ กุลครอง ๐๘๓-๗/๑๐๒๒๓๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ในซอยสหไทยตั้งแต่ประตู๒ โรงงานไวไว - โรงงาน.NKโดนัท
ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายนิพนธ์ ผูกฉิม ตำแหน่ง ชผ.ปน. โทร. ๐๘๖-๓๑๗๗๗๖๑
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

๓. พิกัดพื้นที่ตัดไฟ

๓.๑ เริ่มต้น Lat : ๑๓.๗๒๐๒๗

Long : ๑๐๐.๒๗๖๗๖

๓.๒ สิ้นสุด Lat : ๑๓.๗๒๖๙๒

Long : ๑๐๐.๒๗๖๘๙

ลงชื่อ

(นายพิชา ตันยิตเส็ง)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปน.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 พิดเดอร์ ๐๓๓1 จาก DIS ประตู 2 ไไว ถึง DIS NKโดนัท

ในวันที่ 18 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1144/2567

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ พิดเดอร์ จาก ถึง

ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย นครินทร์ อังสวาทิน ประสานงานการขอตัดไฟกับ จอห์นนี่ ผูกฉิม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)

เรียน ผจก. ม/ส. สพร.

อก.บช.(ก.๓), อก.รว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจก. (สถานี)



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

นายพิชา ตันยิตเส็ง

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปน.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปน.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ประตู 2 ไ่วไว ถึง โรงงาน NK โดนนท์ (วงจร OYM01)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	18 ส.ค. 67	เวลา	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.สพร.	งานที่ทำ	พาดสาย SAC เพิ่มวงจรใหม่ ตามใบขอปฏิบัติงาน 1144/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายนครินทร์ อังสนาวิน		วันที่ 8 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 8 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 8 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายจิรวัดน์,นายวัฒน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายพีรภัทร,นางสาวสุกัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
3	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		
4	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		
5	OYM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		
6	ย้ายโหลด OYM01 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก OYL06						
7	OYL06S-08	ปลด	สับ		สพร.	SCADA	SF6 ทางเข้า บ.ไ่วไว
8	OYM01S-09	สับ	ปลด,ล๊อคคาน		สพร.		SF6 โรงงานไ่วไว 2
9	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.00 น.						
10	DIS ชค. OYM01	สับ	ปลด		สพร.		DIS ประตู2ไ่วไว(ไม่มีโหลด)
11	DIS ชค. OYM01	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		สพร.		DIS NK โดนนท์
12	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงานเทสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงานเทสไฟดับแล้วทำการช็อตกราวด์ จุด G2						
15	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด WE SAFE ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
16	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้						
17	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL		
18	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL		
19	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		
20	OYM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		
	%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%						
21	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ ลง WE SAFE แล้ว						
22	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G1 ออก						
23	แจ้งผู้ควบคุมงานทำการปลดช็อตกราวด์ จุด G2 ออก						
24	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
25	OYL-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYL		
26	OYL06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYL		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM			
28	OYM01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM			
29	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ							
30	ตรวจสอบ SF6 รหัส OYM01S-09 โรงงานไวไว 2 สถานะ OPEN+Lock							
31	DIS ชค. OYM01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	ประตู2ไวไว(ไม่มีโหลด)
32	DIS ชค. OYM01	ปลด	สับ		สพร.		DIS	NK โคนัท
33	ย้ายโหลด OYM01 บางส่วนกลับจาก OYL06							
34	OYM01S-09	ปลด	สับ		สพร.		SF6	โรงงานไวไว 2
35	OYL06S-08	สับ	ปลด		สพร.	SCADA	SF6	ทางเข้า บ.ไวไว
36	OYL-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYL			
37	OYL06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYL			
38	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM			
39	OYM01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM			
	%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

งานดับไฟวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 พาดสาย 185 SAC
ในซอยสหไทย ตั้งแต่หน้าประตู2 รง.ไวไวฝนม - โรงงานNKโดนัท

