



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(นพ.)-๒๓๐๐/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมทีโดทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า.....กบข.(ก๓).....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบอุปกรณ์ PRD switch ที่หม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง ที่
สถานีไฟฟ้า บ้านแพ้ว ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1	TP.1	๒๑ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดหม้อแปลงไฟฟ้ากำลัง TP.1 ที่สถานี ไฟฟ้าบ้านแพ้ว	CB115KV	INC	นายเรีกรัก ดิยะตาม 089-577-765

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ทพ.บพ.(ก๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายจিতพล ต้อยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ขก.บข.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บข.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ TP1 จาก BNP2YB-01 ถึง BNP1BV B-01

ในวันที่ 21 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1144/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....

ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย อมร โมกขพันธ์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายธำรง ต้นภูมิประเทศ

12 ก.ค. 65

รศทพร ต้นตั้งเกษตรกิจ

(วศก.7 ปฏิบัติงานแทน ทพ.คฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. -

อก.บข.(ก๓)อก.วว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี BNP)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่วันที่ 09.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีบ้านแพ้ว (BNP-TP1)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ก.ค. 65	เวลา	09.00 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ PRD Switch		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1144/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	13 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	13 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	13 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต			(กะ1	00.00 น. - 08.00 น.)	
				(กะ2	08.00 น. - 16.00 น.)	
				(กะ3	16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	BNP-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		- Load 10.9 MW
3	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		- Load 22.99 MW
4	ย้าย BNP-TP1 ไปจ่ายจาก BNP-TP2						
5	BNPBVB-01	ปลด	สับ		BNP		- ขนानบัส
6	BNP01BVB-01	สับ	ปลด		BNP		- INCOMING 1
7	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน เวลา 09.00 น.						
8	BNP02YB-01	สับ	ปลด		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
9	BNP02YS-01	สับ	ปลด		BNP		- ใบมีด 115 เควี
10	BNP02YS-02	สับ	ปลด		BNP		- ใบมีด 115 เควี
11	BNP01BVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		BNP		- INCOMING 1
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
13	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
14	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบและให้ปฏิบัติงานได้						
15	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
16	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานเสร็จแล้ว พร้อมย้ายโหลดกลับ						
17	BNP-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BNP		- -
18	BNP01BVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		BNP		- INCOMING 1
19	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
20	BNP02YS-01	ปลด	สับ		BNP		- ใบมีด 115 เควี
21	BNP02YS-02	ปลด	สับ		BNP		- ใบมีด 115 เควี
22	BNP02YB-01	ปลด	สับ		BNP		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	ตรวจสอบและควบคุมแรงดัน BNP-TP1 อยู่ที่ 22.5 kV.						
24	ย้าย BNP-TP1 กลับจาก BNP-TP2						
25	BNP01BVB-01	ปลด	สับ		BNP		- INCOMING 1
26	BNPBVB-01	สับ	ปลด		BNP		- ขนานบัส
27	BNP-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		- -
28	BNP-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		BNP		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							