



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

20/08/67

เลขที่ กต.กสฟ.(ปก.)๑๑๖๙/๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์

วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก๓)
ตำแหน่ง อ.ก.สฟ.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า...ผบค...จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ดำเนินการทดสอบการใช้งานเครื่องมือวัด DANEQ 400 บนมาตรฐาน IEC61850
สถานีไฟฟ้าอ้อมใหญ่ 4

ตามแผนผังส่งแบบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	OYM3YB-01, CB 22kV บัส 2	๒๓ ส.ค.๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ดำเนินการทดสอบการใช้งาน เครื่องมือวัด DANEQ 400 บน มาตรฐาน IEC61850 / Open Breaker, Truck Out service, ไม่ ปลด Riser Pole, ไม่สับ Ground	3YS-01	CB 22 kV บัส 2	นายศิลา สงศ์อยู่ ๐๙๔-๗๕๓-๒๙๕๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายศิลา สงศ์อยู่ ตำแหน่ง พ.ชง.๕ โทร ๐๙๔-๗๕๓๒๙๕๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กตส.(ก๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายเอกสิทธิ์ ศรีธนนันท์)
อ.ก.สฟ.(ก๓)
๙ สิงหาคม ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ PH 2 จาก OYM3YB-01 ถึง CB outgoing Bus 2
ในวันที่ 2๓ ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 0๘.๓๐ น. ถึง 1๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1151/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย วีรวัชร์ ใส่มณี ประสานงานการดับไฟกับ นายศิลา สงศ์อยู่

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.สพ.

อ.ก.สฟ.(ก๓), อ.ก.ว.(ก๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นางสาวสุดา สุดา)

ยศ. 5 กก. นพ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 3 แผ่น

แผนผังแนบ แผ่น

ผจก. 2 (สถานี อ้อมใหญ่ 4 (OYM))


เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 0๘:๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ OYM BUS2					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	23 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กสฟ.(ก3)	งานที่ทำ	ทดสอบการใช้งานเครื่องมือวัด		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1151/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวีรวัชร เสมามิ่ง			วันที่	10 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายจิรวัดณ์, นายวัฒนา, นายพิชชา, นายวีรวัชร, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายนครินทร์, น.ส.พิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการ Switching						
2	ตรวจสอบ เบรกเกอร์ 22 kV OYM07,08VB-01 อยู่สถานะ Open และ ทริค "Out service"						
3	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-
4	OYM-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		
5	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
6	OYM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		
7	OYM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		
8	OYM06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		
9	OYM09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		
10	OYM10VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		
11	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
12	ย้ายโหลด INC.2 ไปรับไฟจาก INC.1						
13	OYMBVB-01	ปลด	สับ		OYM		CB ขนานบัส
14	OYM2BVB-01	สับ	ปลด		OYM		CB INCOMING2
15	ย้ายโหลด OYM06 ไปรับไฟจากOYM02						
16	OYM02S-02	ปลด	สับ		อมน.		DIS หน้าสถานีฯ
17	OYM06VB-01	สับ	ปลด		OYM		CB
18	ย้ายโหลด OYM10 ไปรับไฟจากOYM05						
19	OYM05S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.	scada	SF6 ก่อนเข้า ซ.บางเตย 4
20	OYM10VB-01	สับ	ปลด		OYM		CB
21	ย้ายโหลด OYM09 ไปรับไฟจากSAC06						
22	SAC06S-03	ปลด, ล็อคคาน	สับ		อมน.		SF6 ตลาดนัดสาย 6
23	OYM09VB-01	สับ	ปลด		OYM		CB
24	เมื่อพร้อมดับไฟ						
25	ปลด Step CAP2 ทีละStep โดยเว้นระยะห่าง						
26	เมื่อปลด Step CAP2 ทีละStep โดยเว้นระยะห่าง เรียบร้อย						
27	OYM2CVB-01	สับ	ปลด		OYM		CB CAP2
28	OYMBVB-01	สับ	ปลด		OYM		CB ขนานบัส
29	OYM03YB-01	สับ	ปลด		OYM		เบรกเกอร์ 115 kV

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
30	OYM03YS-01	สับ	ปลด		OYM		ใบมีด 115 kV
31	OYM03YS-03	สับ	ปลด		OYM		ใบมีด 115 kV
32	OYM06VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYM		
35	OYM09VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYM		
36	OYM10VB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYM		
37	OYM2BVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYM		
38	OYMBVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYM		
39	OYM2CVB-01	ทรีค "In service"	ทรีค "Out service"		OYM		
40	แจ้งชุดงานแจ้ง TEST ไฟย้อน พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
41	แจ้งชุดงานปฏิบัติงานได้						
42	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
43	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
44	OYM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		
45	OYM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		
46	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
***** สิ้นสุด Switching ช่วงแรก *****							
47	หลังจากผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยพร้อมจ่ายไฟ						
48	OYM-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		OYM		-
49	SAC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SAC		
50	OYM02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		
51	OYM05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		OYM		
52	SAC06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SAC		-
53	OYM06VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYM		
56	OYM09VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYM		
57	OYM10VB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYM		
58	OYM2BVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYM		
59	OYMBVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYM		
60	OYM2CVB-01	ทรีค "Out service"	ทรีค "In service"		OYM		
61	OYM03YS-01	ปลด	สับ		OYM		ใบมีด 115 kV
62	OYM03YS-03	ปลด	สับ		OYM		ใบมีด 115 kV
63	OYM03YB-01	ปลด	สับ		OYM		เบรกเกอร์ 115 kV
64	แจ้งพนักงานสถานี ปรับแรงดันไว้ที่ 22.7 kV						
65	OYM2BVB-01	ปลด	สับ		OYM	CB	INCOMING2
66	OYM2CVB-01	ปลด	สับ		OYM	CB	CAP2
67	ย้ายโหลด OYM09 กลับจากSAC06						
68	OYM09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYM	CB	
69	SAC06S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		อมน.	SF6	ตลาดนัดสาย 6
70	ย้ายโหลด OYM10 กลับจากOYM05						
71	OYM10VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYM	CB	
72	OYM05S-03	สับ	ปลด		อมน.	scada SF6	ก่อนเข้า ช.บางเตย 4

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
73	ย้ายโหลด OYM06 ไปรับไฟจากOYM02						
74	OYM06VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		OYM		CB
75	OYMBVB-01	ปลด	สับ		OYM		CB ขนนานบัส
77	OYM02S-02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		อมน.		DIS หน้าสถานีฯ
78	OYMBVB-01	สับ	ปลด		OYM		CB ขนนานบัส
79	OYM-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		-
80	OYM-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		OYM		
81	SAC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SAC		
82	OYM02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		
83	OYM05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		
84	OYM06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		
85	OYM09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		
86	OYM10VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		OYM		
87	SAC06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SAC		-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							