



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

12 ส.ค. 67

เลขที่ ก.๓.กบข.(บอ.) ๑๙๗๒ / ๒๕๖๗ วันที่ ๖ ส.ค. ๖๗
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณรัชต์ ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายนิวัฒน์ มาประจวบ ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานบำรุงรักษาอุปกรณ์ Load Break Switch ๑๑๕ kV ปากทางสวนส้ม รหัส SME๐๓YS-๐๘ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	SME๐๓ (115 kv)	๑๓ ส.ค. ๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ตัดไฟบำรุงรักษา อุปกรณ์ Load Break Switch ๑๑๕ kV	จุดต่อสาย ระหว่าง ต้นที่ ๒๔ และ ๒๕	จุดต่อสาย ต้นที่ ๑๐	นายคตี ตูลาชัย และ นายมนตรี มาลาศรี

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายคตี ตูลาชัย ตำแหน่ง วศก.๗ ผบ.อก.บข.(ก๓) โทร. ๐๘๖๓๔๔๙๖๘๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ.

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(Signature)
(นายนิวัฒน์ มาประจวบ)

ตำแหน่ง อก.บข.(ก๓)
๕ ส.ค. ๒๕๖๗

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปบ.(ก๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115kV จาก จุดต่อสาย ตย 24, 25 ถึง 10 สายตยที่ 10
 ในวันที่ 13 ส.ค. 67 ตั้งแต่เวลา 8.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1152/67
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย วิวัฒน์ ไร่ศรีโพธิ์แก้ว ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายคตี ตูลาชัย
10 ส.ค. 67


(Signature)
(นายคตี ตูลาชัย)
ท.๖ ภูเก็ตทพ.บ.ค.๗

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียน ผจก. นพ.ร.๓
 อก.บข.(ก๓), อก.วว.(ก๓)
 อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง 2 แผ่น
 แผนผังแนบ 1 แผ่น
 ผจพ. (สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(Signature)
(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ปากทางสวนส้ม				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	13-ส.ค.-67	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	บำรุงรักษา LBS 115 เควี SME03YS-08	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1152/2567
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายวัฒนา สามศรีโพธิ์แก้ว			วันที่	10 สิงหาคม 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	10 สิงหาคม 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภักดิ์,สุภัชชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายจิรวุฒน์,วัฒนา,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)				

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอนก่อนดำเนินการ						
2	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		CB 115 เควี
3	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		CB 115 เควี
4	SMZ04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		-
5	SMZ05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMZ		-
6	ตรวจสอบ SME-BNP-KTE-BAL-SME จ่ายไฟ Close Loop ปกติ						
7	ตรวจสอบ SME03YS-08 LBS ปากทางสวนส้ม สถานะปกติ ไม่ Low Gas และ Close อยู่						
8	SME03YS-08	สับ	ปลด ล็อกกุญแจ		สค.		LBS ปากทางสวนส้ม
9	เมื่อพร้อมดับไฟ						
10	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลดสายส่ง 115 เควี ต้นที่ 10 บริเวณปากทางสวนส้ม ออกจากกันทั้ง 3 เฟส ได้						
11	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปลดสายส่ง 115 เควี ต้นที่ 10 บริเวณปากทางสวนส้ม ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
12	แจ้งผู้ควบคุมงาน ปลดสายส่ง 115 เควี บริเวณจุดต่อสายระหว่างต้นที่ 24 และ 25 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส ได้						
13	เมื่อผู้ควบคุมงาน ปลดสายส่ง 115 เควี บริเวณจุดต่อสายระหว่างต้นที่ 24 และ 25 ออกจากกันทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
14	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับ						
15	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G1						
16	แจ้งหน่วยงานเทสไฟ ซ็อตกราวด์ จุด G2						
17	แจ้งผู้ควบคุมงานลงรายละเอียด We Safe ให้เรียบร้อยก่อนปฏิบัติงาน						
18	แจ้งชุดปฏิบัติงานได้ โดยคง Manual SMZ04, 05 ไว้ขณะชุดปฏิบัติงาน						
19	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		CB 115 เควี
20	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		CB 115 เควี
สิ้นสุด Switching แรก							
21	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด ซ็อตกราวด์ จุด G1						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด ซ็อตกราวด์ จุด G2						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
24	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME			CB 115 เควี
25	BAL02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL			CB 115 เควี
26	แจ้งผู้ควบคุมงาน เชื่อมสายส่ง 115 เควี ต้นที่ 10 บริเวณปากทางสวนส้ม เข้าทั้ง 3 เฟส ได้							
27	เมื่อผู้ควบคุมงาน เชื่อมสายส่ง 115 เควี ต้นที่ 10 บริเวณปากทางสวนส้ม เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
28	แจ้งผู้ควบคุมงาน เชื่อมสายส่ง 115 เควี บริเวณจุดต่อสายระหว่างต้นที่ 24 และ 25 เข้าทั้ง 3 เฟส ได้							
29	เมื่อผู้ควบคุมงาน เชื่อมสายส่ง 115 เควี บริเวณจุดต่อสายระหว่างต้นที่ 24 และ 25 เข้าทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ							
30	ตรวจสอบ SME03YS-08 LBS ปากทางสวนส้ม สถานะปกติ ไม่ Low Gas							
31	SME03YS-08	ปลด ล็อคกุญแจ	สับ		สค.		LBS	ปากทางสวนส้ม
32	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME			CB 115 เควี
33	BAL02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL			CB 115 เควี
34	SMZ04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ			-
35	SMZ05VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMZ			-
สิ้นสุด Switching								

