



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบช.(รล.) ๒๓๘๐/๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สິงห์โตทอง

ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นด้วง

วันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง อ.ก.บ.ช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบช.(ก.๓) ขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ตรวจสอบแก้ไขการทำงานรีเลย์ป้องกัน T/L ครั้งเดียว สถานีไฟฟ้า
เอกชัย ๒ ตามแผนผังส่งเขบแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	ดับไฟ 1VB-01	๑๗ ก.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	๑. ปลดเบรกเกอร์ 22 kV. วงจร 1VB-01 ๒. ดึง Truck อยู่ตำแหน่ง Out Service ๓. ไม่สับกราวด์ ๔. ปลด Risor pole			นายปริตภัทร อางศิริ ๐๙๘-๒๙๐๒๗๙๔

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายปริตภัทร อางศิริ ตำแหน่ง พชง.๔ โทร ๐๙๘-๒๙๐๒๗๙๔

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผดส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ต้อยเต็มวงค์...)

ตำแหน่ง ชก.บ.ช.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.ช.(ก๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ EK๖๐1 EK๖๐1 ถึง Riser pole FI
ในวันที่ 17 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1155/2565

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย กบช.ว.ช. ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายปริตภัทร อางศิริ

10 ก.ค. 65

วคก.๓ กบช.บ.๑พ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. ๐พ.๖๑.

อก.บ.ช.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๒ แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. ๒ (สถานี 10๐๕๔ ๒)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ เอกชัย 2 (EKB01VB-01)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ค. 65	เวลา	08.30 น.	ถึง	17 ก.ค. 65	เวลา 13.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก3)	งานที่ทำ	ตรวจสอบ EKB01VB-01		ตามใบขอปฏิบัติงาน 1155/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายเพชรรัตน์ ชินะ				วันที่	12 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย					วันที่	12 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย					วันที่	12 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนเฑียร 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	ย้ายโหลด วงจร EKB01 ไปรับไฟจาก EKB10						
3	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- 9 MW
4	EKB01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKB		- 4.7 MW
5	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- 11 MW
6	EKB10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKB		- 0.1 MW
7	EKB01S-02	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ตรงข้ามปากทางเข้าสถานีฯ
8	EKB01VB-01	สับ	ปลด		EKB		- -
9	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		- -
10	เมื่อถึงพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
11	EKB01S-01	สับ	ปลด		สค.		DIS DIS.หัว Pot Head EKB01
12	EKB01VB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		EKB		- -
13	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กบข.(ก3) ทราบ						
14	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทำการ Test ไฟ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมลงใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
15	แจ้งให้ กบข.(ก3) ทราบ พร้อมให้ปฏิบัติงานด้านเมนบัส 3 ได้						
	สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า						
16	เมื่อ กบข.(ก3) ปฏิบัติงานเรียบร้อยทุกชุด ยืนยันการลงข้อมูลใน We Safe เรียบร้อยแล้ว เวลา ผู้แจ้ง.....						
17	EKB10VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		EKB		- -
18	EKB01VB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		EKB		- -
19	EKB01S-01	ปลด	สับ		สค.		DIS POT HEAD F.1
20	ย้ายโหลด วงจร EKB01 กลับจาก EKB10						
21	EKB-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- -
22	EKB-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EKB		- -
23	EKB01VB-01	ปลด	สับ คง "Off" Auto Reclose		EKB		- -
24	EKB01S-02	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้ามปากทางเข้าสถานีฯ
25	EKB-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
26	EKB01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKB		- -
27	EKB-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EKB		- -
28	EKB10VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		EKB		- -
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							