



Switching Deadline

วันที่ 16 ก.ย. 64

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบข.(บฟ.)-๒๕๒๘/๒๕๖๔

วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา

ตำแหน่ง อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ชื่อผู้ส่ง นายสมบุญ สึงโททอง

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส TS.๒ ที่สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี๑. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวนแผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1		๒๑ ก.ย. ๖๔	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอปลดเบรกเกอร์ ๒๒ kV รหัส NCA2CVB-01 ที่สถานีไฟฟ้า นครชัยศรี๑ (ทริกเอาท์)			นายจรัส ต้นภูมิประเทศ 086-655-2593

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายจรัส ต้นภูมิประเทศ ตำแหน่ง ท.ผ.บฟ.(ก.๓) โทร ๐๘๖-๖๕๕-๒๕๙๓

๑๑.  มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑  มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด

๑๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายสมบุญ สึงโททอง)

ตำแหน่ง อ.ก.บข.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ NCA2CVB-01 จาก NCA2CVB-01 ถึง -  
ในวันที่ 21 ก.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1156/2564

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่  
พนักงานศูนย์ฯ นาย ศุภสวัสดิ์ คุ้มทอง ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายจรัส ต้นภูมิประเทศ

(นายศุภสวัสดิ์ คุ้มทอง)  
๒๑ก.๙ ๑๖๖ น.๑๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)

เรียน ผจก. -

อก.บข.(ก.๓), อก.กว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น

แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 1 (สถานี NCA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)  
ร.ก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ปบ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน

สถานีฯ นครชัยศรี 1 (NCA02CVB-01)

2. กำหนดวันที่ทำงาน

19 ก.ย. 64

ระหว่าง

08.00 น.

ถึง

17.00

น.

3. ผู้ขอทำงาน

กบข.(ก3)

งานที่ทำ

ปรับปรุงระบบป้องกันหม้อแปลงเซอร์วิส TS2

ตามใบขอปฏิบัติงาน

1156/64

4. เตรียมการสวิตชิงโดย

นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง

วันที่

12 กันยายน 2564

5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย

วันที่

12 กันยายน 2564

6. อนุมัติสวิตชิงโดย

วันที่

12 กันยายน 2564

7. สั่งทำสวิตชิงโดย

1. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ

(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)

2. นายสถาพร,นายมงคล,นายอมร,นายศักดิ์สิทธิ์

(กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)

3. นายกฤษณะศักดิ์,นายขุนทอง,นายพนิต,นายศุภสวัสดิ์,นายสุธี

(กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	NCA02CVB-01	Auto	Manual		NCA	-	CAP 2
3	แจ้งพนักงานสถานีฯ นครชัยศรี 1 ปลด Step Capacitor ทางด้าน Bus 2 ออกทั้ง 3 Step						
4	NCA02CVB-01	สับ	ปลด		NCA	-	CAP 2
5	NCA02CVB-01	ทรัก "In service"	ทรัก "Out service"		NCA	-	CAP 2
6	แจ้ง กบข.(ก3) ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
7	หลังจาก กบข.(ก3) ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
8	NCA02CVB-01	ทรัก "Out service"	ทรัก "In service"		NCA	-	CAP 2
9	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
10	NCA02CVB-01	ปลด	สับคง Manual		NCA	-	CAP 2
11	NCA02CVB-01	Manual	Auto		NCA	-	CAP 2
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							