



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ กบข.(บพ.) ๓๐๗๖/๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ชื่นดวง

วันที่
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)
ตำแหน่ง อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า กบข.(ก.๓) จะขอดับไฟเพื่อปฏิบัติงาน ในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า สมุทรสาคร.๔
ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน - แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMD๓YB-๐๑	21,22 20,22 ส.ค. ๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ปลด CB ๑๑๕ kV รหัส SMD๓YB-๐๑ เพื่อตรวจสอบเนื่องจากน้ำมัน Hydraulic ในชุด Mechanism รั่วซึม	นายนิโรจน์ ปันแดง ๐๘๔-๗๒๔๔๒๔๕ กบส.

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพนพล ดีลอด ตำแหน่ง วศก.๗ โทร ๐๘๔-๔๐๖๖๓๘๘๘

พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศ.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด

๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายกำพล ดุ้ยเต็มวงศ์)

ตำแหน่ง ร.ก.บ.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟผ.๓

เรียน อ.ก.บ.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

21,22 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1. ฟีดเตอร์ 115kv จาก SMD34B-01 ถึง SMD34S-02,03.
ในวันที่ ~~20-21 ส.ค. 66~~ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1162/2566

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุธี ศรีเพ็ชร์ ประสานงานการขอดับไฟกับ เล.พนพล ดีลอด

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กบข.(คฟ.)
เรียน ผจก. พล.อ. ๕๐

อก.บข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพนพล ดีลอด)
วศก.๗ กบข.บ.ค.

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น
แผนผังแนบ - แผ่น

ผจก. 2 (สถานี กบข.สาคร (SMD))

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.บ.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.บ.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน เบรกเกอร์ 115kV (SMD03YB-01)
2. กำหนดวันที่ทำงาน ~~20-22~~ 21,22 ส.ค. 2566 ระหว่าง 08.30 น. ถึง 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน กบข.(ก3) งานที่ทำ ตรวจสอบน้ำมัน Hydraulic ตามใบขอปฏิบัติงาน 1162/66
ในชุด Mechanism รั้วซิม
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายสุธี ศรีเพ็ชร วันที่ 30 กรกฎาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย ~~นายสุธี ศรีเพ็ชร~~ วันที่ 30 กรกฎาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย ~~นายสุธี ศรีเพ็ชร~~ วันที่ 30 กรกฎาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายสถาพร,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสาม (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนเฑียร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ติดต่อเนื่อง 20-22 ส.ค.2566						
2	ตรวจสอบอุปกรณ์และสวิตก่อนการ Switching						
3	SMD03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMD		
4	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
5	KTE02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KTE		
6	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		
7	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.30 น.						
8	ตรวจสอบ SME02,03,04YB-01 อยู่สถานะ Close loop ปกติ						
9	KTE02YB-01	สับ	ปลด		KTE	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SMD03YB-01	สับ	ปลด		SMD	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
11	SMD03YS-02	สับ	ปลด		SMD	-	ใบมีด 115 เควี
12	SMD03YS-03	สับ	ปลด		SMD	-	ใบมีด 115 เควี
13	แจ้งสถานะพื้นที่ไฟดับให้ กบข. รับทราบ						
14	แจ้ง กบข. ทำการ Test ไฟในพื้นที่ไฟดับก่อนการปฏิบัติงาน พร้อมลงข้อมูลใน We Safe						
15	แจ้งชุดทำงานปฏิบัติงานได้						
16	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
17	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		
*** สิ้นสุด Switching วันที่ 20 ส.ค. 66 ***							
18	เมื่อ กบข. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อย พร้อมย้ายโหนดกลับสภาพปกติ (วันที่ 22 ส.ค. 66)						
19	SME03YB-03	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SME		
20	BAL03YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BAL		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
21	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
22	SMD03YS-02	ปลด	สับ		SMD		- ไบมีด 115 เควี
23	SMD03YS-03	ปลด	สับ		SMD		- ไบมีด 115 เควี
24	SMD03YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		SMD		- เบรกเกอร์ 115 เควี
25	KTE02YB-01	ปลด	สับ คง "OFF" Auto Reclose		KTE		- เบรกเกอร์ 115 เควี
26	SMD03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMD		
27	SME03YB-03	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SME		
28	KTE02YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KTE		
29	BAL03YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BAL		
*** <u>สิ้นสุด Switching</u> ทั้งหมด ***							



แบบฟอร์ม รับ-ส่ง ข่าวสาร

นายสมหมาย ชื่นดวง อก.บช.(ก.3)
 ชื่อผู้รับ นายพิทพันธ์ พชรสุวรรณชล ตำแหน่ง อก.บช.(ก.3)..... ส่งวันที่.....เวลา.....
 ชื่อผู้ส่ง นายเอกพันธ์ อตมกุลศรี ตำแหน่ง อก.บช..... ได้ส่งทาง : วิทยุ / โทรสารหน้า
 เลขที่ กนส.บส.1(ก) 1970/2566 วันที่ 27 ก.ค. 2566 ชื่อผู้ส่ง.....

ด้วย กบส. ได้จัดส่งพนักงานเข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไข Switchgear ระบบ 115kV ภายในสถานีไฟฟ้าเขต กฟก.3 ในวันที่ 20 - 22 ส.ค. 66 ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อเนื่อง และแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงใคร่ขอให้ กฟก.3 ดำเนินการดังนี้

สถานีไฟฟ้า	วันที่ปฏิบัติงาน	อุปกรณ์ที่ปฏิบัติงาน	ขั้นตอนการ Switching
สมุทรสาคร 4	20-22 ส.ค. 66	ตรวจสอบแก้ไข GIS115kV รหัส 3YB-01 กรณี น้ำมัน Hydraulic รั่วซึม ภายในชุด mechanism	ปลด CB115kV รหัส 3YB-01


ดังนั้นเพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดการ กบส. จึงขอให้ กฟก.3 ดำเนินการดังนี้

1. ประสานงานกับสถานีไฟฟ้าถึงการเข้าดำเนินงานของ กบส. ตามแผนงาน
2. ขอให้ กบช.ก.3 ออกหนังสือ อนุญาต เข้าปฏิบัติงานภายในสถานีไฟฟ้า (Workpermit)

โดยผู้เข้าปฏิบัติงานดังนี้

1. นายนิโรจน์ ปั้นแดง ผชน.8 กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0847244245
2. นายพิริยะ ภูลสนอง ขผ.บส.1(ก) ผบส.1(ก) กบส. หมายเลขโทรศัพท์ 0819819051
3. นายปกณฉัตร เรืองฤทธิ์ พชง.7 ผบส.1(ก) กบส.
4. นายอนุวัฒน์ เนาวรัตน์ ขชง. ผบส.1(ก) กบส.
5. นายพิทพงษ์ ดีนาค พชร.(บ) ผปร.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


 (นายพิทยา ปาละคะ)
 รก.บส. ปฏิบัติงานแทน อก.บส.

SCAN ส่ง

FM-กบส.-ผบส.-06
 แก้ไขครั้งที่ 0

