



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๓๓๓.๓๓๓ 520 /๒๕๖๗

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชราสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายไพรัช พุ่มวงศ์

วิทยุขอตัดไฟ

Switching Deadline

21/08/67

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.ดอนตูม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้านี้ดดอนตูม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DTMO๘	๒๕ ส.ค. ๖๗	๐๘.๓๐ น.	๑๖.๓๐ น.	ขอตัดไฟเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสายไฟแรงสูง ๑๘๕ SAC และเปลี่ยนหัวเสาเป็น CCB โลว์ DTMO๘ สถานีดอนตูม	Dis ชั่วคราว หน้าเขเวนศรี เจริญทอง	Dis จุดแบ่งแดน ดันซีที-วีที	นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)ม.๓ ต.สามง่าม,ม.๕ ต.ดอนตูม

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายวิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม ตำแหน่ง ช.ผ.ก.ป. โทร ๐๖๒-๑๖๕๙๒๕๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายไพรัช พุ่มวงศ์.)
ตำแหน่ง ผจก.กฟส.ดอนตูม

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ๑ ฟีดเดอร์ DTMO๘ จาก Dis หน้าเขเวนศรี-11 ถึง Dis จุดแบ่งแดน CT/VT.
ในวันที่ 24 ส.ค. ๖๗ ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1162/67

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย สุวิทย์ ศรีจันทร์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ๒. วิเชียร เหมือนวงศ์ธรรม

(ลงชื่อ)
ตำแหน่ง (รองผู้อำนวยการ) นายอัคริ
จ.ศ.๕ กฟส.ด.ค.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ)

เรียน อก.บช.(ก๓), อก.วว.(ก๓) ผจก. นพ. ๑๓๖

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับเพลิงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตชิง..... 1 แผ่น

แผนผังแนบ..... 1 แผ่น

ผจพ..... (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
ตั้งแต่วันที่..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รท.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	หน้า 7-11 ศรีเจริญทอง - สวนเกษตรบางเลน (DTM08 ,BEA07)					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	24 ส.ค. 67	เวลา	08.30 น.	ถึง	16.30	น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดตม.	งานที่ท่า	เปลี่ยนสายแรงสูง		ตามใบขอปฏิบัติงาน	1162/2567
			เปลี่ยนอุปกรณ์หัวเสา			
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายสุธี ศรีเพ็ชร			วันที่	16 สิงหาคม 2567	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	16 สิงหาคม 2567	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	16 สิงหาคม 2567	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร,นางสาวสุภัสชา,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์,นางสาวพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	DTM08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
3	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing		บล.	SCADA	R อยู่เกษมการไฟฟ้า
4	เมื่อพร้อมดับไฟเวลา 08.30น.						
5	แจ้งกฟส.ดตม. ตรวจสอบสถานะ SF6 สวนเกษตรบางเลน BEA07S-15 อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"						
6	Dis ชค. DTM08	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS หน้า 7-11 ศรีเจริญทอง
7	Dis ชค. BEA07	สับ	ปลด(ใช้ไหลดบัสเตอร์)		ดตม.		DIS จุดแบ่งแดนต้น CT/VT
8	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ กฟส.ดตม รับทราบ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE ก่อนปฏิบัติงาน						
9	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
10	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
11	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
12	แจ้งชุดปฏิบัติงานลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
13	DTM08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
14	BEA07R-01	Nonreclosing	Normal		บล.	SCADA	R อยู่เกษมการไฟฟ้า
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
15	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จ ยืนยันข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย พร้อมย้ายไหลดกลับสภาพปกติ						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1						
17	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2						
18	DTM08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		-
19	BEA07R-01	Normal	Nonreclosing		บล.	SCADA	R อยู่เกษมการไฟฟ้า
20	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
21	แจ้งกฟส.ดตม. ตรวจสอบสถานะ SF6 สวนเกษตรบางเลน BEA07S-15 อยู่สถานะ "OPEN+LOCK"						
22	Dis ชค. DTM08	ปลด	สับ		ดตม.		DIS หน้า 7-11 ศรีเจริญทอง
23	Dis ชค. BEA07	ปลด	สับ		ดตม.		DIS จุดแบ่งแดนต้น CT/VT
24	แจ้งกฟส.ดตม. เปลี่ยนสถานะ SF6 สวนเกษตรบางเลน BEA07S-15 ให้อยู่สถานะ "OPEN+UNLOCK"						
25	DTM08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		-
26	BEA07R-01	Nonreclosing	Normal		บล.	SCADA	R อยู่เกษมการไฟฟ้า
สิ้นสุด Switching ทั้งหมด							

แผนผังดับไฟ วันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2567

← ไปตอมุม

→ ไปบางเลน

