



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

8 ก.ค. 65

เลขที่ ก.๓ ดมช. ๔๔๖ /๒๕๖๕ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมโททอง ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายจรัญ ศรีบางแพรก ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมช.

ด้วยการไฟฟ้า.....ด้านมะขามเตี้ย.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานี.....ด้านมะขามเตี้ย.....ตามแผนผังสังเขป
 แนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DMA๐๒.	๑๖ ก.ค. ๖๕	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา และพาดสาย ๑๘๕ ต.มม. เพิ่ม ๑ วงจร	DIS ประปา บ้านหนองตะ คลอง รหัส DMA๐๒S-๐๔	รีโกลสเซอร์ หลังวัดด้านา รหัส DMA๐๒R-๐๑	นายสิทธิพร แรงครุฑ โทร.๐๘๑- ๗๒๒๖๔๑๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)..บ้านหนองตะครอง..บ้านด้านมะขามเตี้ย.....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายชูเกียรติ มาลาคำ.....ตำแหน่ง..... พชง.๓.....โทร.๐๙๘-๔๘๗๕๒๙๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

4 ก.ค. 65
 (.....นายจรัญ ศรีบางแพรก.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.ดมช.

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
 เรียงน ออก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ DMA2 จาก DMA2S-04 ถึง DMA2A-01
 ในวันที่ 16 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1163/2565
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ นาย. นลินทร์ อธิกวาริน ..ประสานงานการขอตัดไฟกับ. พชช.ชูเกียรติ มาลาคำ

(นาย นลินทร์ อธิกวาริน)
 ๑๖๐.๖ มว.ว.ว.ว.

สำหรับผู้อนุมัติ
 ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียงน ผจก. นร.อ.ดว.
 ออก.บช.(ก.๓), ออก.วว.(ก.๓)


ขั้นตอนการสวิตชิง..... 2แผ่น
 แผนผังแนบ..... 1แผ่น
 ผจก. (สถานี.....)

อนุมัติ และแจ้ง จบ. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน ออก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านด่านมะขามเตี้ย บ้านหนองตะครอง					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	16 ก.ค. 65	ระหว่าง	8.30 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดมข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1163/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย		นายนครินทร์ อังสวานดิน		วันที่	6 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	6 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	6 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	<ol style="list-style-type: none"> นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนอช นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายสุธี นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 					(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA	-	-
3	DMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	-
4	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	-
5	DMA02R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		ดมข.	R	หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
6	CBN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		
7	CBN03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟต.1	R	บ้านแก้มอัน
8	ย้ายโหลด DMA02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DMA01						
9	DMA01S-06	ปลด	สับ		ดมข.	SF6	หน้า รร. มัธยมด่านมะขามเตี้ย
10	DMA02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.	SF6	หน้า รร. มัธยมด่านมะขามเตี้ย
11	ย้ายโหลด DMA02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก CBN03						
12	DMA02S-09	ปลด	สับ		ดมข.	SF6	จุดแบ่งแดนวัดรางเข้
13	DMA02R-01	สับ	ปลด		ดมข.	R	หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
14	Sw.load	สับ	ปลด		ดมข.	R	หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
15	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
16	DMA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.	DIS	ประปาบ้านหนองตะครอง
17	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
18	แจ้ง กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
19	แจ้ง กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
20	แจ้ง กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G3						
21	หลังจาก กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
22	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA	-	-
23	DMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	-
24	DMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	-
25	CBN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1		
26	CBN03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กฟต.1	R	บ้านแก้มอัน
27	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
29	แจ้ง กฟส.ด้านมะขามเตี้ย ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
30	แจ้ง กฟส.ด้านมะขามเตี้ย ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
31	แจ้ง กฟส.ด้านมะขามเตี้ย ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G3						
32	หลังจาก กฟส.ด้านมะขามเตี้ย ทำการปลด Short Ground ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
33	DMA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DMA		- -
34	DMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- -
35	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA		- -
36	CBN-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		กฟต.1		
37	CBN03R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		กฟต.1	R	บ้านแก้มอัน
38	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
39	DMA02S-04	ปลด	สับ		ดมข.		DIS ประปาบ้านหนองตะคลอง
40	ย้ายโหลด DMA02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก CBN03						
41	Sw.load	ปลด	สับ		ดมข.	R	หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
42	DMA02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		ดมข.	R	หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
43	DMA02S-09	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.	SF6	จุดแบ่งแดนวัดรางเข้
44	ย้ายโหลด DMA02 บางส่วนกลับจาก DMA01						
45	DMA02S-07	ปลด	สับ		ดมข.	SF6	หน้า รร. มัธยมด้านมะขามเตี้ย
46	DMA01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.	SF6	หน้า รร. มัธยมด้านมะขามเตี้ย
47	DMA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DMA		- -
48	DMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- -
49	DMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		- -
50	DMA02R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		ดมข.	R	หลังวัดด้านมะขามเตี้ย
51	CBN-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		กฟต.1		
52	CBN03R-01	Nonreclosing, ALT	Normal		กฟต.1	R	บ้านแก้มอัน
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****							

