

# Switching Deadline



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เลขที่ ก.๓.นฐ.ปบ. ๙๕๓ /๒๕๖๕  
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงโตทอง  
 ชื่อผู้ส่ง นายพิเชฐ อรุณมาศ

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
 ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
 ตำแหน่ง ผจก. กฟจ.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟจ.นครปฐม จะขอตัดไฟฉุกเฉินเพื่อปฏิบัติงาน ย้ายแนวเสาแรงสูงให้กรมทาง สถานีไฟฟ้า ดอนตูม ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	DTM09	8 กรกฎาคม 2565	8.00 น	17.00 น	ย้ายแนวเสาแรงสูงให้กรมทาง บริเวณโค้งพเนินงแตก	DDE โค้งพเนินงแตก ปลอดภัยโดยวิธีชอทไลน์	สุดไลน์	นายปิยะวัฒน์ อักษร

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) พะเนินงแตก - ปีมัสมาหรือออย

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายชัยยศ โพธิ์ริชต์ ตำแหน่ง ชผ.ปบ.กฟจ.นครปฐม โทร ๐๘๘-๖๖๕๕๔๓๑

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กพท. (หากมีโอกาสขำรด ผคส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. / มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ / มีโอกาสขำรด ๑.๒  ไม่มีโอกาสขำรด  
 ๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิเชฐ อรุณมาศ)  
 ตำแหน่ง ผจก. กฟจ.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ. กฟท. ๓)  
 เรียง อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ ๑ ฟีดเดอร์ DTM09 จาก DDE โค้งพเนินงแตก ถึง ปลายราง  
 ในวันที่ 8 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08-00 น. ถึง 17-00 น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่ 1164/2565

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....  
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตชิงเลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อรุณประทีป ประสานงานการขอตัดไฟกับ Mr. Saeed Thairit

(นายเสด็จ ธีรสิทธิ์)  
 ๐๙๓.๖๓๓๖.๗๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)  
 เรียง ผจก. กฟจ.ทจ.

ขั้นตอนการสวิตชิง 1 แผ่น  
 แผนผังแนบ 1 แผ่น


อก.บช.(ก.๓) อก.วว.(ก.๓)  
**อนุมัติ** และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co](http://www.pea.co).

ผจฟ. (สถานี.....)  
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงค์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก๓)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	ไลน์ DTM09 บริเวณ DDE.โค้งพะเนียงแตก- ปลายสาย		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	8 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นรฐ.	งานที่ทำ	ย้ายแนวเสาแรงสูงให้กรมทาง ตามใบขอปฏิบัติงาน 1164/65
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์		วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกาญจน์,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมโนช		(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	DTM09B-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
3	- ดับไฟ DTM09 เวลา 08.00 น.						
4	DIS.ไลน์DTM09	สับ	ปลด(ใช้โหดบัสเตอร์)		รถนรฐ-		DIS มอเตอร์เวย์พะเนียงแตก
5	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการปลดโหดออกทั้งหมดก่อนทำการตัด DDE.(1 ไลน์แยกและหม้อแปลง 1 ลูก)						
6	แจ้ง Hot Line 22 kV.นครปฐมทำการตัด DDE.ไลน์ DTM09 บริเวณโค้งพะเนียงแตกได้						
7	หลังจาก Hot Line 22 kV.นครปฐมทำการตัด DDE.ไลน์ DTM09 บริเวณโค้งพะเนียงแตกเสร็จเรียบร้อย						
8	DTM09B-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
9	แจ้งสถานะไฟดับให้กฟจ.นครปฐมทราบ						
10	แจ้งกฟจ.นครปฐม Test ไฟดับแล้วทำการ Short Ground จุด G1						
11	แจ้งกฟจ.นครปฐมลงข้อมูลใน We Safe ให้เรียบร้อย						
12	แจ้งกฟจ.นครปฐมปฏิบัติงานได้ทุกชุด						
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า %%%%%%%%%%							
13	หลังจากกฟจ.นครปฐมปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด						
14	แจ้งกฟจ.นครปฐมทำการปลด Short Ground จุด G1 ออก						
15	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
16	- จ่ายไฟ						
17	DTM09B-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DTM		
18	แจ้ง Hot Line 22 kV.นครปฐมทำการจี้ม DDE.ไลน์ DTM09 บริเวณโค้งพะเนียงแตก						
19	หลังจาก Hot Line 22 kV.นครปฐมทำการจี้ม DDE.ไลน์ DTM09 บริเวณโค้งพะเนียงแตกเสร็จเรียบร้อย						
20	แจ้งกฟจ.นครปฐมนำโหดเข้าได้ทั้งหมด						
21	DIS.ไลน์DTM09	ปลด	สับ		รถนรฐ-		DIS มอเตอร์เวย์พะเนียงแตก
22	DTM09B-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DTM		
%%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%%							

พื้นที่ดับไฟ

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดช้อตกราวด์

