



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.บฉ.บ. (กป) 1345 / ๒๕๖๗
ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พธิราสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายกฤษณ แสงเงิน

วิทยขอตัดไฟ

Switching Deadline

13 ก.ย. 67


วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๗
ตำแหน่ง อภ.บฉ. (กต)
ตำแหน่ง หน.กป.รักษาการแทน ผจก.กฟส.บฉ.

ด้วยการไฟฟ้า กฟส.บฉ. จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า...ไลน์ ๑๑๕ KV.SMC๗YB๑๑.ไลน์ ๒๒ KV.SMC๙S-๑๑.SMC๑๑S-๑๑...ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น กรณีเร่งด่วนเพื่อปรับแต่งหัวเสาแรงสูงรับ UG หน้าสถานี สค.๓ และแก้ไขจุดร้อน SF๖ SMC๑๑S-๑๑ ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	Smc7yb-01	๑๕ ก.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับแต่งหัวเสาแรงสูงรับ UG หน้าสถานี สค.๓	เบรกเกอร์ SMC7YB-01	จุดเปิด DDE ผังตรงข้าม ช.บ่อดิน	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖ (กรณีเร่งด่วน)
๒	SMC09	๑๕ ก.ย.๖๗	๐๘.๐๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปรับแต่งหัวเสาแรงสูงรับ UG หน้าสถานี สค.๓	เบรกเกอร์ SMC09	SMC9S-05 ตรงข้าม ช.บ่อดิน SMC9S-07 โกรเด้นแพคเตอร์	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖ (กรณีเร่งด่วน)
๓.	SMC10	๑๕ ก.ย.๖๗	๐๘.๐๐	๑๗.๐๐ น.	ปรับแต่งหัวเสาแรงสูงรับ UG หน้าสถานี สค.๓	เบรกเกอร์ SMC10	SMC10S-04 วิเศษสุขนคร SMC10S-05 ตรงข้าม ช.บ่อดิน	นายกฤษณ แสงเงิน โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖ (กรณีเร่งด่วน)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....ไม่มี.....
ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายกฤษณ แสงเงิน ตำแหน่ง หน.กป. โทร ๐๘๑-๘๓๐๒๓๖๖
พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟผ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง


ลงชื่อ 
(นายกฤษณ แสงเงิน...)
ตำแหน่ง หน.กป.
รักษาการแทนแทน ผจก.กฟส.บฉ.

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กพก.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ 115 จาก SMC7VB-01 ถึง DDE ๓๓๐ ซ้ำลงของชำปัด
ในวันที่ 15 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1165/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SMC9 จาก SMC9VB-01 ถึง SMC9S-05, 07
ในวันที่ 15 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1165/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเดอร์ SMC10 จาก SMC10VB-01 ถึง SMC10S-01, 05
ในวันที่ 15 ก.ย. 67 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1165/67
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ..... ฟีดเดอร์..... จาก..... ถึง.....
ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่.....

พนักงานศูนย์ฯ นาย รุ่งสว่าง สวัสดิ์ ประสานงานการขอดับไฟกับ นายอนุชิต คุ้มเงิน


(นายอนุชิต คุ้มเงิน)
วส.5 กททท.คพ.

สำหรับผู้อนุมัติ
ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)
เรียน ผจก. กฟส. จนจ.
อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 3 แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจฟ. 1 (สถานีฯ สุ่มหาไฮดร3 SMC)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา 07-30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ





(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน ตรงข้ามซอยบ่อดิน (SMC09,10) (SMC7Y)
2. กำหนดวันที่ทำงาน 15 ก.ย. 67 เวลา 08.00 น. ถึง เวลา 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.บจนจ. งานที่ทำ ปักเสารับ UG SMC ตามใบขอปฏิบัติงาน 1165/2567
- แก้ไขจุดร่อน SMC10S-02
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นางสาวพิชชา พงษ์ศิริ วันที่ 9 กันยายน 2567
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 9 กันยายน 2567
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 9 กันยายน 2567
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายจิรวุฒิ, นายวัฒน์, นายพิชชา, นายวิรัช, นายอมร (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ให้ตรวจสอบอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMC07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMC		-
3	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
4	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
5	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
6	SMCBR-09	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		- Load = 3.59 MW
7	SMCBR-10	Normal	Nonreclosing, ALT		SMC		- Load = 1.31 MW
8	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		-
9	SMX02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		- Load = 4.43 MW
10	SMX03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		-
11	ย้ายโหลด SMC10 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMC09						
12	SMC09S-08	ปลด	สับ		บจนจ.		SF6 ท้ายซอยวิเศษสุขนคร
13	SMC10S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.	SCADA	SF6 วิเศษสุขนคร
14	ย้ายโหลด SMC09 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก SMX02						
15	SMC09S-05	ปลด	สับ		สค.		SF6 ตรงข้าม ซ.บ่อดิน
16	SMC09S-10	ปลด	สับ		บจนจ.		DIS โกลเดินแพคตอรีตรงข้ามซอย6
17	SMC09S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บจนจ.	SCADA	SF6 โกลเดินแพคตอรี
18	SMC09S-05	สับ	ปลด, ล็อคคาน		สค.		SF6 ตรงข้าม ซ.บ่อดิน
19	เมื่อพร้อมดับไฟ เวลา 08.00 น.						
20	ตรวจสอบ SMC04YB-01 และ SMC07YB-01 จ่ายไฟแบบ Close Loop ตามสภาพปกติ						
21	ดับไฟ 115kV						
22	SMC07YB-01	สับ	ปลด		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
23	SMC07YS-02	สับ	ปลด		SMC		- ใบมีด 115 เควี
24	SMC07YS-03	สับ	ปลด		SMC		- ใบมีด 115 เควี
25	แจ้งชุดฮอทไลน์ 115 kV ปลด DDE สายส่ง 115 kV ฝั่งตรงข้ามซอยบ่อดิน โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ						
26	เมื่อชุดฮอทไลน์ 115 kV ปลด DDE สายส่ง 115 kV ฝั่งตรงข้ามซอยบ่อดิน ออกทั้ง 3 เฟสเรียบร้อยแล้ว						
27	ดับไฟ 22kV						
28	SMCBR-09	สับ	ปลด		SMC		-

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	SMCBR-10	สับ	ปลด		SMC		-
30	SW. load SMCBR-09	สับ	ปลด		บนจ.		DIS
31	SW. load SMCBR-10	สับ	ปลด		บนจ.		DIS
32	SMC10S-02	สับ	ปลด		สค.		DIS ปัญจผล
33	SMC10S-03	สับ	ปลด		สค.		DIS หมื่นทรัพย์แลนด์
34	ตรวจสอบ SF6 ตรงข้ามชอยบอดิน รหัส SMC10S-05 อยู่สถานะ "Open+Lock"						
35	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟส.บางน้ำจืด						
36	แจ้งให้เทสไฟและช็อคกราวด์ 22kV จุด G1,G2,G3,G4 ลงข้อมูล We Safe แล้วให้ปฏิบัติงานได้						
37	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
38	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
39	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
40	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		-
41	SMX02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		-
42	SMX03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		-
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
43	เมื่อ กฟส.บางน้ำจืด ปฏิบัติงานแล้วเสร็จพร้อมลงข้อมูล We Safe						
44	แจ้งให้ปลดช็อคกราวด์ 22kV จุด G1,G2,G3,G4						
45	SXA04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SXA		-
46	SN3-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
47	SN3-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
48	SMX-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SMX		-
49	SMX02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		-
50	SMX03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMX		-
51	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
52	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ 115kV						
53	แจ้งชุดฮอทไลน์ 115 kV เชื่อม DDE สายส่ง 115 kV ผังตรงข้ามชอยบอดิน โดยวิธี Hotline แบบมีไฟ						
54	เมื่อชุดฮอทไลน์ 115 kV เชื่อม DDE สายส่ง 115 kV ผังตรงข้ามชอยบอดินเข้าทั้ง 3เฟสเรียบร้อยแล้ว						
55	SMC07YS-02	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
56	SMC07YS-03	ปลด	สับ		SMC		- ไบมีด 115 เควี
57	SMC07YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		SMC		- เบรกเกอร์ 115 เควี
58	SW. load SMCBR-09	ปลด	สับ		บนจ.		R
59	SW. load SMCBR-10	ปลด	สับ		บนจ.		R
60	SMCBR-09	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMC		-
61	SMCBR-10	ปลด	สับ คง Nonreclosing		SMC		-
62	SMC10S-02	ปลด	สับ		สค.		DIS ปัญจผล
63	SMC10S-03	ปลด	สับ		สค.		DIS หมื่นทรัพย์แลนด์
64	ย้ายโหลด SMC09 บางส่วนกลับจาก SMX02						
65	SMC09S-05	ปลด, ล็อคคาน	สับ		สค.		SF6 ตรงข้าม ช.บอดิน
66	SMC09S-07	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บนจ.		SF6 โกลเดินแพคตอรี

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
67	SMC09S-10	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		บนจ.		DIS โกลเดินแพคตอรีตรงข้ามซอย6
68	SMC09S-05	สับ	ปลด		สค.		SF6 ตรงข้าม ซ.บ่อดิน
69	ย้ายโหลด SMC10 บางส่วนกลับจาก SMC09						
70	SMC10S-04	ปลด,ล๊อคคาน	สับ		สค.		SF6 วิเศษสุขนคร
71	SMC09S-08	สับ	ปลด		บนจ.		SF6 ท้ายซอยวิเศษสุขนคร
72	SMC07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMC		-
73	SXA04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SXA		-
74	SN3-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
75	SN3-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
76	SMCBR-09	Nonreclosing	Normal		SMC		-
77	SMCBR-10	Nonreclosing	Normal		SMC		-
78	SMX-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SMX		-
79	SMX02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		-
80	SMX03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMX		-
	สิ้นสุด Switching ทั้งหมด						

