



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 2 ก.ย. 64

วิญญขอดับไฟ

เลขที่	วันที่
ชื่อผู้รับ นายภัคพงษ์ วงษ์พันธ์ุทา	ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
ชื่อผู้ส่ง นายณัฐกาญจน์ กาญจนกำเนิด	ตำแหน่ง รก.ปบ.(ก.๑)

ด้วย ศูนย์ฯอยุธยา... จะขอฝากโหลดเพื่อดับไฟปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง โดยนำโหลดบางส่วนมารับไฟจากสถานีไฟฟ้า ศรีประจันต์... ตามเอกสาร จำนวน ๒... แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SPC03,05	๒,๓ ก.ย. ๖๔	๐๗.๓๐	๑๖.๓๐	ขอฝากโหลดดวงจร	-	-	
๒	SPA02				SPC03,SPC05 และ SPA02			

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ

ตำแหน่ง

โทร

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ SPC03,05 จาก ฝากโหลดขอ SPC03,05 ถึง
ในวันที่ ๒,๓ ก.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1166/64
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ SPA02 จาก ฝากโหลดขอ SPA02 ถึง
ในวันที่ 23 ก.ย. ๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ชิงเลขที่ 1166/64
พนักงานศูนย์ฯ นาย ณัฐกาญจน์ กาญจนกำเนิด ประสานงานการขอดับไฟกับ กฟภ.1

(นายณัฐกาญจน์ กาญจนกำเนิด)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(จฟ.)
เรียน ผจก. กฟภ.๓ (จฟ.)
อก.วว.(ก.๓)



ขั้นตอนการสวิตซ์ชิง 1 แผ่น
แผนผังแนบ 2 แผ่น

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผจฟ. (สถานีฯ)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา.....น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯ ศรีประจันต์					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	2,3 ก.ย. 64	ระหว่าง	07.30 น.	ถึง	16.30 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟภ.1	งานที่ทำ	ลดโหลดรองรับการฝากโหลด	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1166/64	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายกฤษณะศักดิ์ รั้งเนตรสาคร			วันที่	1 กันยายน 2564	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	1 กันยายน 2564	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	1 กันยายน 2564	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโอช (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายกฤษณะศักดิ์, นายขุนทอง, นายศุภสวัสดิ์, นายสุธี, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. เพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)					

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนทำการ Switching						
2	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	LOAD = 13.2 MW
3	DOA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA	-	LOAD = 1.11 MW
4	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	LOAD = 12.52 MW
5	SPC01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC	-	LOAD = 3.33 MW
6	ย้ายโหลด SPC01 ไปจ่ายจาก DOA03						
7	DOA03S-03	ปลด	สับ		ศปจ.		SF6 สะพานตาแล
8	SPC01VB-01	สับ	ปลด		SPC	-	
9	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	
10	DOA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA	-	
11	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC	-	
12	SPC01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC	-	
13	แจ้ง กฟภ.1 ย้ายโหลดเพื่อฝากโหลดได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
14	เมื่อ กฟภ.1 ย้ายโหลดที่ฝากแล้วเสร็จ						
15	DOA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		DOA	-	
16	DOA03VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		DOA	-	
17	SPC-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		SPC	-	
18	SPC01VB-01	"On" Auto Reclose	"Off" Auto Reclose		SPC	-	
19	ย้ายโหลด SPC01 กลับจาก DOA03						
20	SPC01VB-01	ปลด	สับคง "Off" Auto Reclose		SPC	-	
21	DOA03S-03	สับ	ปลด		ศปจ.		SF6 สะพานตาแล
22	DOA-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		DOA	-	
23	DOA03VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		DOA	-	
24	SPC-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		SPC	-	
25	SPC01VB-01	"Off" Auto Reclose	"On" Auto Reclose		SPC	-	
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กปบ.ก.1

ถึง กปบ.ก.3

เลขที่ ก.1กปบ.(คฟ.)5058/2564

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เรื่อง ขอฝากโหลดระบบ 22 เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง 2 วันที่ 2, 3 กันยายน 2564

เรียน อก.ปบ.ก.3

ด้วยวันที่ 2, 3 กันยายน 2564 เวลา 07.30 - 16.30 น. ของแต่ละวัน กปบ.ก.1 มีแผนงานปรับปรุงสายไฟฟ้าระบบ 22 เควี วงจร Incoming1 สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 (จุดรับไฟใหม่) ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจำเป็นต้องดับไฟ และถ่ายเทโหลดระบบ 22 เควี สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 ไปรับไฟจากสถานีไฟฟ้าข้างเคียงทั้งหมด ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กปบ.ก.1 ขอถ่ายเทโหลด ในวันและเวลาข้างต้นดังนี้

1. วันที่ 2 กันยายน 2564

1.1 ถ่ายเทโหลด ฟีดเดอร์4 สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 ไปรับไฟจาก ฟีดเดอร์3 สถานีไฟฟ้าศรีประจันต์(กฟก.3) โหลดประมาณ 1.8 MW

1.2 ถ่ายเทโหลด ฟีดเดอร์5 สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 ไปรับไฟจาก ฟีดเดอร์5 สถานีไฟฟ้าศรีประจันต์(กฟก.3) โหลดประมาณ 4.0 MW

2. วันที่ 3 กันยายน 2564

2.1 ถ่ายเทโหลด ฟีดเดอร์3 สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 ไปรับไฟจาก ฟีดเดอร์2 สถานีไฟฟ้าสุพรรณบุรี(กฟก.3) โหลดประมาณ 2.7 MW

2.2 ถ่ายเทโหลด ฟีดเดอร์4 สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 ไปรับไฟจาก ฟีดเดอร์3 สถานีไฟฟ้าศรีประจันต์(กฟก.3) โหลดประมาณ 1.8 MW

2.3 ถ่ายเทโหลด ฟีดเดอร์5 สถานีไฟฟ้าอ่างทอง2 ไปรับไฟจาก ฟีดเดอร์5 สถานีไฟฟ้าศรีประจันต์(กฟก.3) โหลดประมาณ 4.0 MW

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป

(นายณัฐกานต์ กาญจนกำเนิด)

รก.ปบ.ก.1 ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.ก.1

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นายณัฐกานต์ กาญจนกำเนิด Date: 31/08/2564 16:47:20

เรียน ผจก.วิเศษชัยชาญ, สามโก้

เพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้ไฟทราบต่อไป

ป

อาจเกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าตกปลายสายในช่วงเวลาที่
ปฏิบัติงาน



(นายณัฐกานต์ กาญจนกำเนิด)

รท.ปบ.ก.1 ปฏิบัติงานแทน อท.ปบ.ก.1

31 ส.ค. 64

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ

โทร. (31)10530, 035323636, 0898013166

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Issued by: PEA Certification Authority

Digitally Signed by: นายณัฐกานต์ กาญจนกำเนิด Date: 31/08/2564 16:47:20