



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PHILIPPINE ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

วันที่ 11 ก.ค. 65

เลขที่ ก.๓ บล.(ปบ.) ๙๖๒๑ /๒๕๖๕

ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์ทอง

ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนา มหารมย์

วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.ฟอ.บางเลน

ด้วยการไฟฟ้าอำเภอบางเลน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ซักเสာ และปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณหน้า

สถานี บางเลน๓ ถนน ๓๕๖ ตามแผนผังสิ่งเขยแบาย จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้


ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่ เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
1.	BEA 8	19 ก.ค.65	08.00 น.	16.00 น.	ซักเสา และปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง	BEABS-10 บ้านสิวารัตน์	BEA8S-12 ปลต.บางภาษี BEA8S-15 แยกเข้าวัดเวฬุ	นายบุญฤทธิ์ พันธิบุตร พว.๖ ผจก.
2.	BEA 9	19 ก.ค.65	08.00 น.	16.00 น.		DIS ชั่วคราว A	DIS ชั่วคราว B	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ (ดับไฟ) - ไม่มีผู้ใช้ไฟที่ได้รับผลกระทบ

ผู้ประสานงานการดับไฟชื่อ นายประสิทธิ์ ไทยงามศิลป์ ตำแหน่ง ชม.ปบ. โทร ๐๘๓-๖๓๒๒๖๕๕

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสขำรุด ผศ.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสขำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสขำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง



(นายวัฒนา มหารมย์)
ผจก.ฟอ.บางเลน

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เขียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ.พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเดอร์ BEA8 จาก BEA8S-10 ถึง BEA8S-12, BEA8S-15
ในวันที่ 19 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1172/2565
- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเดอร์ BEA9 จาก DIS ชั่ว คราว A ถึง DIS ชั่ว คราว B
ในวันที่ 19 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1172/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย อมร โภทพันธ์ ประธานงานขอตัดไฟกับ นายประสิทธิ์ ไทยงามศิลป์
6 ก.ค. 65

อมร โภทพันธ์
๐๘๓.๙ แทน นว.ฉพ.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เขียน ผจก. กฟอ. ๕๑.

อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งกรณข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th



(นายเสอหงส์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง 2 แผ่น

แผนผังแบบ 1 แผ่น

ผจฟ. (สถานี -)

เพื่อทราบและจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม

ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณหน้าสถานีฯ บางเลน 3				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	19 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟอ.บล.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1172/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	8 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิต, นายมนโฆษ 2. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต 3. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	BEA-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEA		-
3	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- โหลด 1.38 MW
4	BEA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- โหลด 2.06 MW
5	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- โหลด 3.36 MW
6	BEA06R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		บล.		R แยกวัดเกษมาฯ
7	BEA08R-03	Normal	Non-Reclosing, GND		บล.		R วัดเวฬาฯ
8	BEU-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		BEU		-
9	BEU05VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEU		- โหลด 2.96 MW
10	ย้ายโหลด BEA8 บางส่วนและ BEA9 บางส่วน ฝาก BEA6						
11	BEA09S-12	ปลด	สับ		บล.		DIS ปากทางเข้า บ.สแกนอินเตอร์
12	BEA08S-12	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ปตท.บางภาษี
13	BEA06S-14	ปลด, ล็อคคาน	สับ		บล.		SF6 เมกก้าคลิน
14	DIS ชั่วคราวจุด B	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS หน้าสถานีฯ บางเลน 3
15	ย้ายโหลด BEA8 บางส่วน ฝาก BEA6						
16	Sw. by Pass BEA08R-03	ปลด	สับ		บล.		DIS R. วัดเวฬาฯ
17	BEA08R-03	สับ	ปลด		บล.		R วัดเวฬาฯ
18	BEA06S-25	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 หลังตลาดลำพญา
19	BEA08S-15	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS เกาะกลางแยกวัดเวฬาฯ
20	ย้ายโหลด BEA6 บางส่วน ฝาก BEU5						
21	BEA06S-24	ปลด	สับ		บล.	SCADA	SF6 สะพานคลองทองกลาง
22	BEA06R-01	สับ	ปลด		บล.	SCADA	R แยกวัดเกษมาฯ
23	เมื่อพร้อมดับไฟปฏิบัติงาน เวลา 08.30 น.						
24	BEA08S-10	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS หมู่บ้านสิวารัตน์
25	DIS ชั่วคราวจุด A	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS หน้าสถานีฯ บางเลน 3
26	แจ้ง กฟอ.บล. ทำการเทสไฟ, ข้อตรกราวด์จุด G1						
27	แจ้ง กฟอ.บล. ทำการเทสไฟ, ข้อตรกราวด์จุด G2						
28	แจ้ง กฟอ.บล. ทำการเทสไฟ, ข้อตรกราวด์จุด G3						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
29	แจ้ง กฟอ.บล. ทำการทดสอบ, ข้อตรกราวด์จุด G4						
30	หลังจาก กฟอ.บล. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
31	แจ้งพื้นที่ดับไฟให้ กฟอ.บล. รับทราบและปฏิบัติงานได้						
32	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- -
33	BEA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- -
34	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- -
35	BEA06R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		บล.		R แยกวัดเกษมา
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
36	เมื่อ กฟอ.บล. ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ พร้อมจ่ายไฟ						
37	BEA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- -
38	BEA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- -
39	BEA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BEA		- -
40	BEA06R-01	Normal	Non-Reclosing, ALT		บล.		R แยกวัดเกษมา
41	แจ้ง กฟอ.บล. ทำการปลดข้อตรกราวด์จุด G1 ออก						
42	แจ้ง กฟอ.บล. ทำการปลดข้อตรกราวด์จุด G2 ออก						
43	แจ้ง กฟอ.บล. ทำการปลดข้อตรกราวด์จุด G3 ออก						
44	แจ้ง กฟอ.บล. ทำการปลดข้อตรกราวด์จุด G4 ออก						
45	หลังจาก กฟอ.บล. ดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมลงข้อมูลใน WE SAFE เรียบร้อย						
46	จ่ายไฟคืนสู่ระบบ						
47	BEA08S-10	ปลด	สับ		บล.		DIS หมู่บ้านสิวารัตน์
48	DIS ชั่วคราวจุด A	ปลด	สับ		บล.		DIS หน้าสถานีฯ บางเลน 3
49	ย้ายโหลด BEA6 บางส่วน คืบจาก BEU5						
50	BEA06R-01	ปลด	สับ คง Non-Reclosing	ALT	บล.	SCADA	R แยกวัดเกษมา
51	BEA06S-24	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 สะพานคลองทองกลาง
52	ย้ายโหลด BEA8 บางส่วน คืบจาก BEA6						
53	BEA08S-15	ปลด	สับ		บล.		DIS เกาะกลางแยกวัดเวฬุา
54	BEA06S-25	สับ	ปลด		บล.	SCADA	SF6 หลังตลาดลำพญา
55	BEA08R-03	ปลด	สับ คง Non-Reclosing	GND	บล.		R วัดเวฬุา
56	Sw. by Pass BEA08R-03	สับ	ปลด		บล.		DIS R. วัดเวฬุา
57	ย้ายโหลด BEA8 บางส่วนและ BEA9 บางส่วน คืบจาก BEA6						
58	DIS ชั่วคราวจุด B	ปลด	สับ		บล.		DIS หน้าสถานีฯ บางเลน 3
59	BEA06S-14	สับ	ปลด, ล็อคคาน		บล.		SF6 เมก้าคลีน
60	BEA08S-12	ปลด	สับ		บล.		DIS ปตท.บางภาษี
61	BEA09S-12	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		บล.		DIS ปากทางเข้า บ.สแกนอินเตอร์
62	BEA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- -
63	BEA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- -
64	BEA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BEA		- -
65	BEA06R-01	Non-Reclosing, ALT	Normal		บล.		R แยกวัดเกษมา
66	BEA08R-03	Non-Reclosing, GND	Normal		บล.		R วัดเวฬุา
สิ้นสุด Switching							

