



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓ ดมช. ๔๕๔ / ๒๕๖๕ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕
 ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิมหิโตทอง ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายจรัญ ศรีบางแพรก ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.ดมช.

ด้วยการไฟฟ้า.....ด้านมะขามเตี้ย.....จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง สถานี.....ด้านมะขามเตี้ย.....ตามแผนผังสังเขป
 แนบ จำนวน.....๑.....แผ่น ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	DMA๐๒.	๒๑ ก.ค. ๖๕ 30	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา และพาด สาย ๑๘๕ ต.มม. เพิ่ม ๑ วงจร	DIS ชั่วคราว หน้าบัมเซลล์ ยางเกาะ	DIS ประปา หนองตะครอง รหัส DMA๐๒S-๐๔	นายสิทธิพร แรงครุฑ โทร.๐๘๑- ๗๒๒๖๔๑๐

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....บ้านแหลมทอง, บ้านยุติธรรม, บ้านยางเกาะ, บ้านหนองบัว, หนองกระทะ, หนองไผ่ล้อม.....
 ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ.....นายชูเกียรติ มาลาคำ.....ตำแหน่ง.....พชง.๓.....โทร.๐๙๘-๔๘๗๕๒๕๖.....

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(.....นายจรัญ..ศรีบางแพรก.....)

ตำแหน่ง.....ผจก.กฟส.อ.ดมช.....

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
 เรียบ อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

30 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ.....! พิดเตอร์.....จาก..... Dis..... Dis.....
 ในวันที่..... ก.ค. ๖๕ ตั้งแต่เวลา..... ๐๘.๓๐ น. ถึง..... ๑๗.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข..... 1173/2565.....
 อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ..... พิดเตอร์.....จาก..... ถึง.....
 ในวันที่..... ตั้งแต่เวลา..... น. ถึง..... น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลข.....

พนักงานศูนย์ นาย..... ศรีสวัสดิ์ เกียงผอง..... ประสานงานการขอตัดไฟกับ..... นายชูเกียรติ มาลาคำ.....

(.....นายศรีสวัสดิ์ เกียงผอง.....)
 ๒๐๒๓-๔ แทน ผคฟ.

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)
 เรียบ ผจก. กฟส. ตำแหน่ง.....
 อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
 พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์..... ๒.....แผ่น
 แผนผังแนบ..... 1.....แผ่น
 ผจฟ..... (สถานี.....)
 เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา..... น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
 รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บ้านยางเกาะ - บ้านหนองตะครอง (DMA02)		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	26 เม.ย. 65 30 ก.ค. 65	ระหว่าง	8.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.ดมข.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1173/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายศุภสวัสดิ์ เทียงผดุง		วันที่ 16 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 16 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายอมร, นายศักดิ์สิทธิ์ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายพนิต, นายสุธี (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง						
2	แจ้ง กฟส.ด้านมะขามเตี้ย ให้ VSPP บ.อธิการกิจไฟฟ้า จำกัด วงจร DMA02 หยุดชานาน						
3	DMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	-
4	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	-
5	ย้ายโหลด DMA02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DMA01						
6	DMA01S-06	ปลด	สับ		ดมข.	SF6	หน้า ร.ร.มัธยมด้านมะขามเตี้ย
7	DMA02S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.	DIS	ประปาบ้านหนองตะครอง
8	เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน						
9	Dis.ชค. DMA02	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		ดมข.	DIS	ชั่วคราว หน้าบัสเซลล์ยางเกาะ
10	KCA08F-55	สับ	ปลด		ดมข.	D/F	ปากทาง บ.อธิการกิจไฟฟ้า
11	DMA02S-08	สับ	ปลด		ดมข.	DIS	แยกบ้านหนองบัว
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ผู้ควบคุมงานทราบ						
13	แจ้ง กฟส.ด้านมะขามเตี้ย ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1						
14	แจ้ง กฟส.ด้านมะขามเตี้ย ให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2						
15	หลังจาก กฟส.ด้านมะขามเตี้ย ทำการ Test ไฟ Short Ground ครบทุกจุด พร้อมลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
16	DMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	-
17	DMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA	-	-
18	แจ้งผู้ควบคุมงานให้ปฏิบัติงานได้						
***** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า *****							
19	หลังผู้ควบคุมงานแจ้งปฏิบัติงานแล้วเสร็จ						
20	แจ้ง กฟส.ด้านมะขามเตี้ย ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G1						
21	แจ้ง กฟส.ด้านมะขามเตี้ย ให้ทำการ ปลด Short Ground จุด G2						
22	หลังจาก กฟส.ด้านมะขามเตี้ย ทำการปลด Short Ground ครบทุกจุด พร้อมยืนยันลงรายละเอียดใน WE SAFE เรียบร้อยแล้ว						
23	DMA01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	-
24	DMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		DMA	-	-
25	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
26	Dis.ชค. DMA02	ปลด	สับ		ดมข.	DIS	ชั่วคราว หน้าบัสเซลล์ยางเกาะ

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ	
27	ย้ายโหลด DMA02 บางส่วนไปจ่ายไฟจาก DMA01							
28	DMA02S-04	ปลด	สับ		ดมข.		DIS	ประปาบ้านหนองตะครอง
29	DMA01S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		ดมข.		SF6	หน้า ร.ร.มัธยมด่านมะขามเตี้ย
30	KCA08F-55	ปลด	สับ		ดมข.		D/F	ปากทาง บ.อิทธิพรกิจไฟฟ้า
31	DMA02S-08	ปลด	สับ		ดมข.		DIS	แยกบ้านหนองบัว
32	แจ้ง กฟส.ด่านมะขามเตี้ย ให้ VSPP บ.อิทธิพรกิจไฟฟ้า จำกัด วงจร DMA02 ขนานได้							
33	DMA01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-	-
34	DMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		DMA		-	-
***** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด *****								

แผนผังไฟ DIS ชั่วคราวหน้าบ่มเซลล์ยางเกาะ ถึง DIS ประปาหนองตะครอง DMA02S-04

วางกรังฟิดเดอร์ 2 เพื่อติดตั้งอุปกรณ์หัวเสา และพาดสายแรงสูง 185 ต.มม. เพิ่ม 1 วงจร

วันที่ 26 ก.ค. 65

