



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.นฐ.ปบ. 884 /๒๕๖๕  
ชื่อผู้รับ นายสมบุญรัตน์ สิงโตทอง  
ชื่อผู้ส่ง นายพิเชฐ อรุณมาศ

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ตำแหน่ง อก.ปบ.(ก.๓)  
ตำแหน่ง ผจก.กฟง.นครปฐม

ด้วยการไฟฟ้า กฟง.นครปฐม จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย สถานีไฟฟ้า นครปฐม๓ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/ บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	NPV02	17 กรกฎาคม 2565	08.00 น.	17.00 น.	ปรับปรุงระบบ จำหน่ายแรงสูง บริเวณ ตรงข้ามบิกซี - ปากทางซอย99	NPV2S-01	NPV2S-02 (รหัสใหม่), NPV2S-03 (รหัสใหม่) โรงแรมธาวารตี	นายพรหมแดน สุทธิงาม ทพ.ปบ.
๒	NPV07					DIS ชค ตรง ข้ามบิกซี	DDE หน้าอุ ส. ไพบูรณ์, NPV7S-02 (รหัสใหม่) ซอยโรงแรม99	
๓	115KV					สฟพ.นฐ3	สฟพ.บ้านโป่ง2	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ)...ตรงข้ามบิกซี

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายพรหมแดน สุทธิงาม ตำแหน่ง ทพ.ปบ.กฟง.นครปฐม โทร ๐๖๕-๔๑๘๒๔๒๘

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน

๑. / มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ / มีโอกาสชำรุด ๑.๒  ไม่มีโอกาสชำรุด  
๒.  ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายพิเชฐ อรุณมาศ)

ตำแหน่ง ผจก.กฟง.นครปฐม.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ. กฟภ. ๓)

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

- อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 1 ฟีดเดอร์ NPV2 จาก NPV2S-01 ถึง NPV2S-03  
ในวันที่ 17 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1174/2565  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 2 ฟีดเดอร์ NPV7 จาก DIS ๓๐๑๑/๖๕ ถึง PDE ๓๐๑๑/๖๕  
ในวันที่ 17 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ 3 ฟีดเดอร์ 115 KV จาก NPT4 YB-๐๓ ถึง BPB74B-01  
ในวันที่ 12 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่  
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอ ฟีดเดอร์ จาก ถึง  
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย พิเชฐ อรุณมาศ ประสานงานการขอตัดไฟกับ ทพ. 4158/1๐๔ สุทธิงาม

10 ก.ค. 65

นายทองสุข วัฒนศิริ  
(นายทองสุข วัฒนศิริ)

จก. ๗ มพ. ๒๕๖๓๗.

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คพ.)

เรียน ผจก. กษ.๗.๕๖

อก.บข.(ก.๓), อก.วว.(ก. ๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย  
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน [www.pea.co.th](http://www.pea.co.th)

ขั้นตอนการสวิตชิง 4 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผจพ. (สถานี )



เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม  
ตั้งแต่วันที่ น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

## ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณตรงข้ามบีกซี					
2. กำหนดวันที่ทำงาน	17 ก.ค. 65	ระหว่าง	08.00 น.	ถึง	17.00 น.	
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.นฐ.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1174/2565	
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพิชชา กลิ่นประทุม			วันที่	11 กรกฎาคม 2565	
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	11 กรกฎาคม 2565	
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	11 กรกฎาคม 2565	
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายสถาพร,นายมงคล,นายศักดิ์สิทธิ์,นายอมร 2. นายเพชรรัตน์,นายพิชชา,นายณัฐกัญญา,นายสามารถ 3. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายมนโฆ				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)	

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	<b>ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและอุปกรณ์ตัดตอนก่อนทำสวิตชิง</b>						
2	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- -
3	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- -
4	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- โหลด 4.6 MW.
5	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- โหลด 4.8 MW.
6	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- โหลด 3.4 MW.
7	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		- -
8	BPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 5.9 MW.
9	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 2.3 MW.
10	BPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		- โหลด 7.1 MW.
11	BPA09R-01	Normal	Nonreclosing, ALT		นฐ.	SCADA	R หนองดินแดง
12	<b>ย้ายโหลด NPV 2 บางส่วนไปจ่ายจาก NPV 4</b>						
13	NPV04S-08	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 แยกเข้าศาลากลาง
14	NPV04S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 รร.สิรินธร
15	<b>ย้ายโหลด BPA 9 บางส่วนไปจ่ายจาก BPA 8</b>						
16	BPA08S-03	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ตรงข้ามโรงเรียนสระกระเทียม
17	BPA09R-01	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	R หนองดินแดง
18	<b>ย้ายโหลด NPV 2 , 7 ไปจ่ายจาก BPA 7 , 9</b>						
19	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		- เบรกเกอร์ชานานบัส
20	BPA09S-05	ปลด	สับ		นฐ.	SCADA	SF6 ข้างโรงปูนซีเมนต์
21	NPV03S-04	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 แยกลาดปลาเค้า
22	DIS ชั่วคราว NPV 7	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ชั่วคราวตรงข้าม บีกซี
23	NPV03S-03	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 โรงแรมธาราวดี
24	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		- เบรกเกอร์ชานานบัส
25	<b>เมื่อพร้อมดับไฟทำงาน</b>						
26	<b>ตรวจสอบสถานะ Loop 115 kV. BPB-NPU-NPT-NPV สถานะ Close Loop อยู่</b>						
27	NPV04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- โหลด 2.3 MW.

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	BPB07YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPB		- โหลด 7.1 MW.
29	NPV04YB-01	สับ	ปลด		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
30	NPV04YS-01	สับ	ปลด		NPV		- ไบมีด 115 เควี
31	NPV04YS-02	สับ	ปลด		NPV		- ไบมีด 115 เควี
32	BPB07YB-01	สับ	ปลด		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
33	BPB07YS-01	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
34	BPB07YS-02	สับ	ปลด		BPB		- ไบมีด 115 เควี
35	NPV02VB-01	สับ	ปลด		NPV		- -
36	NPV02S-01	สับ	ปลด		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
37	แจ้งพนักงาน ทำการปลดโหลด ในไลน์ NPV 7 ออก						
38	หลังจากพนักงาน ทำการปลดโหลด ในไลน์ NPV 7 ออกเสร็จเรียบร้อย						
39	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE บริเวณหน้าอู่ ส.ไพบูรณ์ (NPV 7) ออกทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
40	หลังจากชุด Hotline กระเช้า ทำการปลด DDE บริเวณหน้าอู่ ส.ไพบูรณ์ (NPV 7) ออกทั้ง 3 เฟส แล้วเสร็จ						
41	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้พนักงานรับทราบ						
42	แจ้งพนักงานทดสอบ ซ็อกกราวด์ จุด G1						
43	แจ้งพนักงานทดสอบ ซ็อกกราวด์ จุด G2						
44	แจ้งพนักงานทดสอบ ซ็อกกราวด์ จุด G3						
45	แจ้งพนักงานทดสอบ ซ็อกกราวด์ จุด G4						
46	แจ้งพนักงานทดสอบ ซ็อกกราวด์ จุด G5						
47	แจ้งพนักงานทดสอบ ซ็อกกราวด์ จุด G6						
48	เมื่อไฟฟ้าพนักงาน ทำการทดสอบ และซ็อกกราวด์ ตรวจสอบไฟดับเรียบร้อยทุกจุด พร้อมให้ลงใน WE SAFE ให้เรียบร้อย						
49	แจ้งชุดปฏิบัติงานทำงานได้						
50	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
51	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		- -
52	NPV04VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- -
53	NPV07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- -
54	BP1-KT1A/KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		- -
55	BPA07VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
56	BPA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
57	BPA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPA		- -
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
58	เมื่อชุดปฏิบัติงาน ทำงานแล้วเสร็จพร้อมจ่ายไฟ						
59	NPV-TP1	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- -
60	NPV-TP2	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		NPV		- -
61	NPV02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- -
62	NPV04VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- -
63	NPV07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		NPV		- -

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
64	BP1-KT1A//KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
65	BPA07VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
66	BPA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
67	BPA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		BPA		-
68	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G1						
69	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G2						
70	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G3						
71	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G4						
72	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G5						
73	แจ้งพนักงาน ปลดช็อตกราวด์ จุด G6						
74	เมื่อพร้อมจ่ายไฟ						
75	แจ้งชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE บริเวณหน้าอู่ ส.ไฟบูร์ม เข้าทั้ง 3 เฟส ได้ (ตามแผนผังแนบ)						
76	เมื่อชุด Hotline กระเช้า ทำการเชื่อม DDE บริเวณหน้าอู่ ส.ไฟบูร์ม เข้าทั้ง 3 เฟส เสร็จเรียบร้อย						
77	NPV02S-01	ปลด	สับ		นฐ.		DIS POT HEAD F.2
78	NPV02VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPV		-
79	NPV04YS-01	ปลด	สับ		NPV		- ไบมีด 115 เควี
80	NPV04YS-02	ปลด	สับ		NPV		- ไบมีด 115 เควี
81	NPV04YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
82	BPB07YS-01	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
83	BPB07YS-02	ปลด	สับ		BPB		- ไบมีด 115 เควี
84	BPB07YB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
85	NPV04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		NPV		- เบรกเกอร์ 115 เควี
86	BPB07YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		BPB		- เบรกเกอร์ 115 เควี
87	ย้ายโหลด NPV 2 , 7 กลับจาก BPA 7 , 9						
88	NPVBVB-01	ปลด	สับ		NPV		- เบรกเกอร์ขนานบัส
89	NPV03S-03	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 โรงแรมฮาราวดี
90	DIS ชั่วคราว NPV 7	ปลด	สับ		นฐ.		DIS ชั่วคราวตรงข้าม บิ๊กซี
91	BPA09S-05	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 ข้างโรงปูนซีเมนต์
92	NPV03S-04	สับ	ปลด, ล็อคคาน		นฐ.		SF6 แยกลาดปลาเค้า
93	NPVBVB-01	สับ	ปลด		NPV		- เบรกเกอร์ขนานบัส
94	ย้ายโหลด NPV 2 บางส่วนกลับจาก NPV 4						
95	NPV04S-06	ปลด	สับ		นฐ.		SF6 รร.สิรินธร
96	NPV04S-08	สับ	ปลด		นฐ.	SCADA	SF6 แยกเข้าศาลากลาง
97	ย้ายโหลด BPA 9 บางส่วนกลับจาก BPA 8						
98	BPA09R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing,ALT		นฐ.	SCADA	R หนองดินแดง
99	BPA08S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		นฐ.		DIS ตรงข้ามโรงเรียนสระกระเทียม
100	NPV-TP1	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-
101	NPV-TP2	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		NPV		-



