



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.กบช.(ตบ.) ๓๐๕๐ / ๒๕๖๖
ชื่อผู้รับ นายพิทักษ์ พิชิตสุวรรณชล
ชื่อผู้ส่ง นายสมหมาย ขึ้นดั่ง

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖
ตำแหน่ง อก.ปป.(ก.๓)
ตำแหน่ง อก.บช.(ก.๓)

ด้วยการไฟฟ้า...กบช.(ก.๓)... จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนชนิดโพลีเมอร์ในระบบ ๑๑๕ เควี ช่วง สฟฟ.สองพี่น้อง ๑ ถึง โซล่าโก ดังนี้

ที่	พิดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	สฟฟ.สองพี่น้อง 1 (2Y)	21-26 สิงหาคม 2566	08.30 น.	16.30 น.	-เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนชนิดโพลีเมอร์ในระบบ ๑๑๕ เควี โดยฮอทไลน์กระเช้า ๑๑๕ เควี ชุด ๐๑,๐๒ จำนวน ๙๖ ต้น	สฟฟ.สองพี่น้อง 1	โซล่าโก	นายเศรษฐวิชัย เปาวสันต์ พชง.๕ ผตบ.กบช.(ก๓)

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายบุญพันธ์ เปรมศิริ ตำแหน่ง หน.ตบ.กบช.(ก.๓) โทร ๐๘-๙๗๗๒-๓๐๔๐

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

- ๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
- ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

สมหมาย ขึ้นดั่ง
(นายสมหมาย ขึ้นดั่ง)
ตำแหน่ง อก.บช.(ก3)

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓
เรียน อก.ปป.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 พิดเตอร์ 115 kv จาก สฟฟ.สองพี่น้อง 1 ถึง โซล่าโก (1ทข.๖๖)
ในวันที่ 21-26 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1174/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ พิดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
พนักงานศูนย์ฯ นาย พิชิต ราชบุรีรัมย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายบุญพันธ์ เปรมศิริ

พิชิต ราชบุรีรัมย์
(นายพิชิต ราชบุรีรัมย์)
อตค.4 1ทข.๖ ผ.คฟ.
ชั้นตอช.การสวิตซ์ 2 ๖แผ่น
แผงฝั่งแอม 1 ๖แผ่น

สำหรับผู้อนุมัติ



ที่ ก.๓ กปป.(คฟ.)
เรียน ผจก. *ผย. นล.*
อก.บช.(ก.๓), อก.วว.(ก.๓)
อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ผคฟ. 1 (คต๗๕๑. SPO)
เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานพร้อมทีม
ผู้ดูแลตลอด ๒๔ ชม ตั้งแต่ ๒๓.๐๐ น. เป็นต้นไป
จนกว่าจะแจ้งแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปป.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปป.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	สถานีฯสองพี่น้อง-โทรเชียว				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	21 ส.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น.	ถึง	26 ส.ค. 66 16.30 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กบข.(ก.3)	งานที่ทำ	เปลี่ยนลูกถ้วยแขวนชนิดโพลีเมอร์ในระบบ 115 เควี ตามใบขอปฏิบัติงาน 1174/2566		
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายพนิต ราชกูร์นิยมา			วันที่	9 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	9 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	9 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายนครินทร์, นายณัฐกาญจน์, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายพิชชา, นายสุธี, นายอมร 3. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง (สับเข้า-จ่ายไม่เงิน.)						
2	ตรวจสอบการจ่ายไฟ รหัส SNO2YB-02,03 SNO03YB-02,03 จ่ายไฟ Close loop						
3	Open loop						
4	SPN02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
5	SPN04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
6	2SKY01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		โทรเชียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
7	2SKY02YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		โทรเชียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
8	SPN02YB-01	สับ	ปลด		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
9	2SKY02YB-01	สับ	ปลด		โทรเชียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
10	SPN02YS-01	สับ	ปลด		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
11	SPN02YS-02	สับ	ปลด		SPN	-	ใบมีด 115 เควี
12	2SKY02YS-01	สับ	ปลด		โทรเชียว	-	ใบมีด 115 เควี
13	2SKY02YS-02	สับ	ปลด		โทรเชียว	-	ใบมีด 115 เควี
14	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้ชุดปฏิบัติงานทราบ						
15	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G1 (115kV.)						
16	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ Test ไฟพร้อม Short ground จุด G2 (115kV.)						
17	เมื่อชุดปฏิบัติงาน Test ไฟ และ Short Ground พร้อมลงใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
18	แจ้ง กบข. ปฏิบัติงานได้						
19	SPN04YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
20	2SKY01YB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		โทรเชียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า							
21	เมื่อชุดปฏิบัติงานทำงานแล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับ						
22	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G1 (115kV.)						
23	แจ้งชุดทำงานให้ทำการ ปลด Short ground จุด G2 (115kV.)						
24	ยืนยันการลงข้อมูลใน Wesafe เรียบร้อยแล้ว						
25	SPN04YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SPN	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
26	2SKY01YB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		โทรเชียว	-	เบรกเกอร์ 115 เควี
27	SPN02YS-01	ปลด	สับ		SPN	-	ใบมีด 115 เควี

แผนผังตั้งไปเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนชนิดโพลีเอสเตอร์ระบบ ๑๑๕ เควี ช่วง สฟพ.สองพี่น้อง ๑-โซลาร์โก

