



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.พท. ๙๖๖/๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชด

ชื่อผู้ส่ง นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร

วิฤตขอตัดไฟ

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

ด้วยการไฟฟ้า พนมทวน จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้า ตามแผนผัง
สังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเตอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุม งาน
๑	PTU๐๑	๑๗ ส.ค.๖๖	๐๘.๓๐ น.	๑๗.๐๐ น.	ปักเสา พาดสาย แรงสูง บ้านดอนตาเพชร	PTU๐๑S-๑๒ ตลาดนัด ๓๑	ต.รือปชั้วคราว คลองชลประทาน	นายอนุชา ชำนาญเรือ

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ๔๒๐ ครัว

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายอนุชา ชำนาญเรือ ตำแหน่ง ผ.ก.ป. โทร. ๐๘๕-๓๑๖๒๐๑๕

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ (นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร)

ตำแหน่ง ผจก.กฟส.อ.พนมทวน

- ๓ ส.ค. ๒๕๖๖

สำหรับแผนควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟก.๓
เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเตอร์ PTU1 จาก PTU1S-12 ถึง Depot ๐๑๐-กฟก.๓
ในวันที่ 17 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง 17.๐๐ น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่ 1175/2566

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอ ฟีดเตอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิชชิงเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อดิศักดิ์ วัฒนวิทย์ ประสานงานการขอตัดไฟกับ กฟส.อ. พนมทวน

(นายอรรถพงษ์ สมัครจิตร)
ผจก. ๕ กฟส.อ. พนมทวน

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟส.อ. พนมทวน

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งส่งข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิชชิง ๒ แผ่น
แผนผังแนบ 1 แผ่น



ผจก. (สถานี)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่เวลา น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก.๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

หน้าที 1 จาก 2
ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณบ้านดอนตาเพชร		
2. กำหนดวันทำงาน	17 ส.ค. 66	ระหว่าง	08.30 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.พทน.	งานที่ทำ	ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1175/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายณัฐกาญจน์ ร่มโพธิ์ทอง		วันที่ 7 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 7 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 7 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายศุภสวัสดิ์, นายอนุสรณ์, นายธนิศ, นายวรรณพงษ์, นายมนโษ (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายพีรภัทร, นายขุนทอง, นายศักดิ์สิทธิ์, นายพนิต (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายนครินทร์, นางสาวพิชชา, นายณัฐกาญจน์, นายสุธี, นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	SCADA	- -
3	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	SCADA	- -
4	PTU02R-01	Normal	Nonreclosing		พทน.	SCADA	R R.ดอนตาเพชร
5	เมื่อพร้อมดับไฟทำงานเวลา 08.30 น.						
6	PTU02R-01	สับ	ปลด		พทน.		R R.ดอนตาเพชร
7	PTU01S-12	สับ	ปลด(ใช้ไหลตบัสเตอร์)		พทน.		DIS ตลาดนัด กม.13
8	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการปลดใบมีดด้านออกไลน์ของ PTU02R-01 ออกทั้ง 3 เฟส						
9	แจ้งช่างหน้างานให้ตรวจสอบ Dis PTU02S-20 สีแยกดอนตาเพชร ว่าปลดอยู่ทั้ง 3 เฟส						
10	แจ้ง Hotline ทำการปลดจุดจัมก่อนเข้า DIS PTU02S-20 ออกได้						
11	เมื่อ Hotline ทำการปลดจุดจัมก่อนเข้า DIS PTU02S-20 ออกแล้วเสร็จ						
12	แจ้งพื้นที่ไฟดับให้หน้างานรับทราบ						
13	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G1						
14	แจ้งผู้ควบคุมงาน Test ไฟ Short Ground จุด G2 พร้อมทั้งลง We Safe						
15	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU	SCADA	- -
16	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU	SCADA	- -
17	แจ้งให้ปฏิบัติงานได้						
*** สิ้นสุด Switching ช่วงเช้า ***							
18	เมื่อปฏิบัติงานแล้วเสร็จเวลา 14:00 น. ตรวจสอบ Dis PTU2S-20. ปิดรีเลย์อยู่ทั้ง 3 เฟส						
19	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G1						
20	แจ้งผู้ควบคุมงานปลด Short Ground จุด G2						
21	PTU01VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	SCADA	- -
22	PTU02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		PTU	SCADA	- -
23	แจ้ง Hotline ทำการจัม PG ก่อนเข้า DIS PTU02S-20 เข้าได้						
24	เมื่อ Hotline ทำการจัม PG ก่อนเข้า DIS PTU02S-20 เข้าแล้วเสร็จ						
25	แจ้งช่างหน้างานให้ทำการสับใบมีดด้านออกไลน์ของ PTU02R-01 เข้าทั้ง 3 เฟส						
26	PTU01S-12	ปลด	สับ		พทน.		DIS ตลาดนัด กม.13
27	PTU02R-01	ปลด	สับ คง Nonreclosing		พทน.		R R.ดอนตาเพชร

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
28	PTU01VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU	SCADA	- -
29	PTU02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		PTU	SCADA	- -
30	PTU02R-01	Nonreclosing	Normal		พทน.	SCADA	R R.ดอนตาเพชร
*** สิ้นสุด Switching ทั้งหมด ***							

แบบวงจรควบคุม

