



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ กต.คกข.(ปน) ๙๕๕ / ๒๕๖๕
ชื่อผู้รับ นายสมบุญ สิงห์โตทอง
ชื่อผู้ส่ง นายอนุพงษ์ เกิดชูชื่น

วิathyขอดับไฟ

Switching Deadline
วันที่ 9 ก.ค. 65

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ตำแหน่ง อ.ก.ปน.(ก.๓)
ตำแหน่ง นบท.๙ รักษาการแทน ผจก. กฟฟ.โคกขาม

ด้วยการไฟฟ้า กฟฟ.โคกขาม จะแก้ไขจุดร้อนเพื่อปฏิบัติงานในระบบจำหน่ายแรงสูง/สถานีไฟฟ้าสวครจ. ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ และบริเวณที่ปฏิบัติงาน	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑	SMF3	๑๒ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	SMF๓S-๐๓/ DIS ไค้งวัดตึก	SMF๓S-๐๓/	นายวรวิทย์ เนื่องนอง เบอร์โทร ๐๙๔- ๔๙๔๗๓๓๔ ชุดกระเช้า HOTLINE
๒	SMF2	๑๒ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	SMF๒S-๐๖ SF6 หน้าวัดตึก	SMF๒S-๐๖	
๓	SMF2	๑๒ ก.ค. ๖๕	๐๙.๐๐ น.	๑๖.๐๐ น.	แก้ไขจุดร้อน เร่งด่วน	SMF๒S-๐๔ DIS ปากทางวัดเจษา	SMF๒S-๐๔	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ).....

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์.....ตำแหน่ง ทผ.ปน.....โทร ๐๘๑-๙๔๑-๒๕๓๒
พื้นที่ ที่ขอดับไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผคส.กรส.(ก.๓) จะได้ตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ.....

(นายอนุพงษ์ เกิดชูชื่น.)

ตำแหน่ง..... นบท.๙ รักษาการแทน ผจก. กฟฟ.โคกขาม

แผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อก.ปบ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

✓ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1 ฟีดเตอร์ SMF3 จาก SMF03S-07 ถึง -
ในวันที่ 12 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1177/2565
✓ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 2 ฟีดเตอร์ SMF2 จาก SMF02S-06 ถึง -
ในวันที่ 12 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1177/2565
✓ อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3 ฟีดเตอร์ SMF2 จาก SMF02S-04 ถึง -
ในวันที่ 12 ก.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์เลขที่ 1177/2565

พนักงานศูนย์ฯ นาย นายอมร โมกขพันธ์ ประธานงานการขอดับไฟกับ นายสรศาสตร์ สงวนพันธุ์

สมพร
(วิศวกร 7 ปฏิบัติงานแทน ผคฟ.)

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ กปบ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟฟ.โคกขาม

อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย,
พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

ขั้นตอนการสวิตซ์ 1 แผ่น



แผนผังแนบ - แผ่น

ผจฟ. (สถานี.....)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์
นครปฐม ตั้งแต่วันที่.....น.เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ


(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)
รก.ปบ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อก.ปบ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	บริเวณปากทางวัดเจษฎา, วัดตึก				
2. กำหนดวันที่ทำงาน	12 ก.ค. 65	ระหว่าง	09.00 น.	ถึง	16.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟส.คกข.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน	ตามใบขอปฏิบัติงาน	1177/2565
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายอมร โมกขพันธ์			วันที่	8 กรกฎาคม 2565
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย				วันที่	8 กรกฎาคม 2565
6. อนุมัติสวิตชิงโดย				วันที่	8 กรกฎาคม 2565
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายเพชรรัตน์, นายณัฐกาญจน์, นายพิชชา, นายสามารถ 2. นายสถาพร, นายมงคล, นายศักดิ์สิทธิ์, นายอมร 3. นายนครินทร์, นายขุนทอง, นายสุธี, นายพนิต				(กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบสถานะอุปกรณ์และสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	SMF02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- โหลด 3.32 MW
3	SMF03VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		SMF		- โหลด 5.33 MW
4	1.แก้ไขจุดร้อนที่ SMF02S-04 (DIS ปากทางวัดเจษฎา)						
5	ย้ายโหลด SMF2 บางส่วน ฝาก SMF3						
6	SMF02S-08	ปลด	สับ		คกข.		DIS โค้งตาเคี้ยว
7	SMF02S-04	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS ปากทางวัดเจษฎา
8	แจ้ง กฟฟ.โคกขาม ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SMF02S-04 (DIS ปากทางวัดเจษฎา) ได้ (*ตั้ง Manual SMF2 และ SMF3 ไว้ตลอด)						
9	หลังจาก กฟฟ.โคกขาม ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SMF02S-04 (DIS ปากทางวัดเจษฎา) แล้วเสร็จ						
10	2.แก้ไขจุดร้อนที่ SMF03S-07 (DIS โค้งวัดตึก)						
11	SMF02S-04	ปลด	สับ		คกข.		DIS ปากทางวัดเจษฎา
12	SMF03S-07	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS โค้งวัดตึก
13	แจ้ง กฟฟ.โคกขาม ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SMF03S-07 (DIS โค้งวัดตึก) ได้ (*ตั้ง Manual SMF2 และ SMF3 ไว้ตลอด)						
14	หลังจาก กฟฟ.โคกขาม ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SMF03S-07 (DIS โค้งวัดตึก) แล้วเสร็จ						
15	3.แก้ไขจุดร้อนที่ SMF02S-06 (SF6 หน้าวัดตึก)						
16	SMF03S-07	ปลด	สับ		คกข.		DIS โค้งวัดตึก
17	SMF02S-06	สับ	ปลด, ล็อคคาน		คกข.		SF6 หน้าวัดตึก
18	แจ้ง กฟฟ.โคกขาม ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SMF02S-06 (SF6 หน้าวัดตึก) ได้ (*ตั้ง Manual SMF2 และ SMF3 ไว้ตลอด)						
19	หลังจาก กฟฟ.โคกขาม ทำการแก้ไขจุดร้อนที่ SMF02S-06 (SF6 หน้าวัดตึก) แล้วเสร็จ						
20	ย้ายโหลด SMF2 บางส่วน คืนจาก SMF3						
21	SMF02S-06	ปลด, ล็อคคาน	สับ		คกข.		SF6 หน้าวัดตึก
22	SMF02S-08	สับ	ปลด (ใช้โหลดบัสเตอร์)		คกข.		DIS โค้งตาเคี้ยว
23	SMF02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- -
24	SMF03VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		SMF		- -
สิ้นสุด Switching							