



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

เลขที่ ก.๓.๑๖๖.๑๖๖ / ๒๕๖๖

ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตสุวรรณชล

ชื่อผู้ส่ง นายจรรย์ ศรีวังแพรก

Switching Deadline

11 ส.ค. 66

โทรสารขอตัดไฟ

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด.ม.ข.

ด้วย ผ.จก.กฟส.อ.ด.ม.ข.ด้านมะขามเตี้ย มีแผนก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี DMA๑๐ ในระบบสายส่ง/สถานีไฟฟ้าด้านมะขามเตี้ย ดังนี้

| ที่ | ระบบ/สถานี | วัน/เดือน/ปี | เริ่มเวลา | ถึงเวลา | ลักษณะงานที่ปฏิบัติและบริเวณ | จาก | ถึง | ผู้ควบคุมงาน |
|-----|---------------------|--------------|-----------|----------|---|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| ๑ | สฟพ.ด.ม.ข. DMA10 | ๑๖ ส.ค. ๖๖ | ๐๘.๐๐ น. | ๑๗.๐๐ น. | ก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่าย ๒๒ เควี DMA๑๐ | DMA10S-01 หน้า สฟพ.ด.ม.ข. | DMA10S-05 กองผสมพันธุ์สัตว์ | นายประสานฯ โทร ๐๘-๔๑๕๕-๕๕๑๒ |

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) บริเวณบ้านท่าแล่น ถึง บ้านวังยาง ต.เกาะสำโรง ผู้ประสานงานการตัดไฟ ชื่อ นายประสาน ประสพผล ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด.ม.ข. โทร ๐๓๔-๖๗๒๖๔๘, ๐๘๔-๑๕๕๕๕๑๒ พื้นที่ขอตัดไฟปฏิบัติงาน มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผ.ค.ส.ก.ร.ส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

ลงชื่อ

(นายจรรย์ ศรีวังแพรก)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟส.อ.ด.ม.ข.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ 1 ฟีดเดอร์ DMA 10 จาก DMA 10S-01 ถึง DMA 10S-05
ในวันที่ 16 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่ 1180/66

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

อนุมัติให้ตัดไฟตามคำขอชื่อ ฟีดเดอร์ จาก ถึง
ในวันที่ ตั้งแต่เวลา น. ถึง น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์หมายเลขที่

พนักงานศูนย์ฯ นาย อนุสรณ์ อรรถปณิธิ ประสานงานการขอตัดไฟกับ

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผ.จก. กฟภ. ก.๓, กฟส.ด.ม.ข.

อก.บ.ข.(ก.๓), อก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

(นายคณวัฒน์ เทียงผอง)

ว.ก.๕ แทน ผ.คฟ.

ขั้นตอนการสวิตซ์ 2 แผ่น

แผนผังแนบ 1 แผ่น

ผ.จก. 2 (สถานี DMA)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม ตั้งแต่เวลา 07:30 น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ



(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

(นายเลอพงศ์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก๓) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก๓)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน โฉน DMA10 บริเวณ DMA10S-01 DIS.หัว Pot Head - DMA10S-05 DIS.กองผสมพันธุสัตว์
2. กำหนดวันที่ทำงาน 16 ส.ค. 66 เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน กฟส.ดมข. งานที่ทำ ปรับปรุงระบบจำหน่าย ตามใบขอปฏิบัติงาน 1180/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย นายอนุสรณ์ อรุณประพันธ์ วันที่ 4 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย  วันที่ 4 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย  วันที่ 4 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย
1. นายไพรัชทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.)
 2. นายสถาพร,นายพิชชา,นายวีรวิษฐ์,นายอมร (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.)
 3. นายนครินทร์,นายณัฐกาญจน์,นายสุธี,นายสามารถ (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ |
|-----|--|--------------------------------------|----------------------|------|--------------|------------|----------------------|
| 1 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 2 | DMA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | DMA | | |
| 3 | DMA10VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | DMA | | |
| 4 | TM-KT1A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | |
| 5 | TMA02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | TMA | | |
| 6 | - ย้ายโหลด DMA10 ไปจ่ายจาก TMA02 | | | | | | |
| 7 | DMA10S-06 | ปลด | สับ | | กจ. | | SF6 บ้านเขาแหลม |
| 8 | DMA10VB-01 | สับ | ปลด | | DMA | | CB DMA10 |
| 9 | DMA10S-01 | สับ | ปลด | | ดมข. | | DIS POT HEAD F.10 |
| 10 | ตรวจสอบ SF6 DMA5S-02 ตรงข้าม AVR เก่า อยู่สถานะ OFF และล๊อคคาน | | | | | | |
| 11 | - ดับไฟเวลา 08.00 น. | | | | | | |
| 12 | DMA10S-05 | สับ | ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์) | | ดมข. | | DIS กองผสมพันธุสัตว์ |
| 13 | แจ้งพื้นที่ไฟดับให้กฟส.ด่านมะขามเตี้ยรับทราบ | | | | | | |
| 14 | แจ้งกฟส.ด่านมะขามเตี้ยเทสไฟ ข้อตกราวด์ จุด G1 | | | | | | |
| 15 | แจ้งกฟส.ด่านมะขามเตี้ยเทสไฟ ข้อตกราวด์ จุด G2 | | | | | | |
| 16 | แจ้งกฟส.ด่านมะขามเตี้ยลงรายละเอียดใน WE SAFE ให้เรียบร้อย | | | | | | |
| 17 | DMA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | DMA | | |
| 18 | TM-KT1A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | |
| 19 | TMA02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | TMA | | |
| 20 | แจ้งกฟส.ด่านมะขามเตี้ยชุดปฏิบัติงานได้ทุกชุด | | | | | | |
| | %%%%%%%%%% สิ้นสุด Switching เข้า%%%%%%%%%% | | | | | | |
| 21 | หลังจากกฟส.ด่านมะขามเตี้ยชุดปฏิบัติงานเสร็จทุกชุด | | | | | | |
| 22 | ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง | | | | | | |
| 23 | แจ้งกฟส.ด่านมะขามเตี้ยปลดข้อตกราวด์ จุด G1 ออก | | | | | | |
| 24 | แจ้งกฟส.ด่านมะขามเตี้ยปลดข้อตกราวด์ จุด G2 ออก | | | | | | |
| 25 | DMA-TP1 | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | DMA | | |
| 26 | TM-KT1A | "OLTC" Auto | "OLTC" Manual | | EGAT | | |
| 27 | TMA02VB-01 | "ON" Auto Reclose | "OFF" Auto Reclose | | TMA | | |
| 28 | - จ่ายไฟ | | | | | | |

| ที่ | รหัสอุปกรณ์ | สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ | ดำเนินการ | เวลา | ผู้ดำเนินการ | ผู้สั่งการ | หมายเหตุ | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------|--------------|------------|----------|------------------|
| 29 | DMA10S-05 | ปลด | สับ | | ดมข. | | DIS | กองผสมพันธุสัตว์ |
| 30 | - ย้ายโหลด DMA10 กลับคืนจาก TMA02 | | | | | | | |
| 31 | DMA10S-01 | ปลด | สับ | | ดมข. | | DIS | POT HEAD F.10 |
| 32 | DMA10VB-01 | ปลด | สับ คง OFF Auto Reclose | | DMA | | | |
| 33 | DMA10S-06 | สับ | ปลด, ถี้อคคาน | | กจ. | | SF6 | บ้านเขาแหลม |
| 34 | DMA-TP1 | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | DMA | | | |
| 35 | DMA10VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | DMA | | | |
| 36 | TM-KT1A | "OLTC" Manual | "OLTC" Auto | | EGAT | | | |
| 37 | TMA02VB-01 | "OFF" Auto Reclose | "ON" Auto Reclose | | TMA | | | |
| %%%%%%%%% สิ้นสุด Switching %%%%%%%%%% | | | | | | | | |

