



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

Switching Deadline

9 ส.ค. 66

เลขที่ ก.๓ ๖๖๖ /๒๕๖๖ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖
 ชื่อผู้รับ นายพัทธนันท์ พิชิตราสุวรรณรัชช. ตำแหน่ง อ.ก.ป.บ.(ก.๓)
 ชื่อผู้ส่ง นายวัฒนาว มหารมย์ ตำแหน่ง ผ.จก.กฟผ.ภจ.

ด้วยการไฟฟ้าจังหวัดกาญจนบุรี จะขอตัดไฟเพื่อปฏิบัติงาน เพื่อแก้ไขจุดร้อน สถานีไฟฟ้า ก.ญจนบุรี ๑ ตามแผนผังสังเขปแนบ จำนวน ๑ แผ่น ดังนี้

ที่	ฟีดเดอร์	วัน/เดือน/ปี	ตั้งแต่เวลา	ถึงเวลา	ลักษณะงานที่ปฏิบัติ/บริเวณ	จาก	ถึง	ผู้ควบคุมงาน
๑.	F8 /กจ.	10 ส.ค.66	09.00	15.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิดวงจร Dis KCA 85-04 หน้าโรงงานกระดาษ)	-	นายไชยยศ ไผ่ล้อม โทร 097-0971178
๒.	F8 /กจ.	10 ส.ค.66	09.00	15.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิดวงจร Dis KCA 85-06 หน้าบ้านอ้อคำไม้)	-	
๓.	F9 /กจ.	10 ส.ค.66	09.00	15.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิดวงจร Dis KCA 95-01 หน้าสถานี)	-	
๔.	F9 /กจ.	10 ส.ค.66	09.00	15.00	แก้ไขจุดร้อน	(ปิดวงจร Dis KCA 95-03 หน้าทองม้วนวันวิไล)	-	

พื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟได้รับผลกระทบ(ไฟดับ) ไม่มีไฟดับ

ผู้ประสานงานการดับไฟ ชื่อ นายไชยยศ ไผ่ล้อม ตำแหน่ง ท.ช.๖ โทร 097-0971178

พื้นที่ ที่ขอตัดไฟปฏิบัติงานมีสายเคเบิลใยแก้วนำแสงของ กฟภ. (หากมีโอกาสชำรุด ผศส.กรส.(ก.๓) จะไปตรวจสอบก่อนปฏิบัติงาน)

๑. มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ๑.๑ มีโอกาสชำรุด ๑.๒ ไม่มีโอกาสชำรุด
 ๒. ไม่มีสายเคเบิลใยแก้วนำแสง

(นายวัฒนาว มหารมย์...)

ตำแหน่ง ผ.จก.กฟผ.ภจ.

สำหรับแผนกควบคุมการจ่ายไฟ (ผคฟ.) กฟภ.๓

เรียน อ.ก.ป.บ.(ก.๓)

ผคฟ. พิจารณาแล้วเห็นควร

อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 1, 2 ฟีดเดอร์ KCA8 จาก KCA85-04, KCA85-06 ถึง
 ในวันที่ 10 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่ 1184/2566
 อนุมัติให้ดับไฟตามคำขอข้อ 3, 4 ฟีดเดอร์ KCA9 จาก KCA95-01, KCA95-03 ถึง
 ในวันที่ 10 ส.ค. 66 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 15.00 น. ตามใบสั่งทำสวิตซ์ซึ่งเลขที่
 พนักงานศูนย์ฯ นาย ส.โพธิ์ ๗๐๐๕๐๖ ประสานงานการขอตัดไฟกับ นายไชยยศ ไผ่ล้อม

สำหรับผู้อนุมัติ

ที่ ก.๓ ก.ป.บ.(คฟ.)

เรียน ผจก. กฟภ.๓

อ.ก.บ.ช.(ก.๓), อ.ก.ว.ว.(ก.๓)

อนุมัติ และแจ้ง จป. เพื่อตรวจสอบความปลอดภัย

พร้อมทั้งลงข้อมูลแจ้งแผนดับไฟลงใน www.pea.co.th

(นายพิชิต รัชชรัสมิ์) ทัชชณพ
 ๖๖๕ ททท. ๖๖๖.๐๖

ขั้นตอนการสวิตซ์ซึ่ง ๑ แผ่น
 แผนผังแนบ - แผ่น



ผจฟ. - (สถานี -)

เพื่อทราบ และจัดพนักงานเข้าปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์ฯ นครปฐม
 ตั้งแต่เวลา - น. เป็นต้นไป จนกว่างานจะแล้วเสร็จ

(นายเสอพงค์ แก่นจันทร์)

ร.ก.ป.บ.(ก3) ปฏิบัติงานแทน อ.ก.ป.บ.(ก3)

ใบสั่งทำสวิตชิง

1. สถานที่ทำงาน	KCA08S-04,KCA08S-06,KCA09S-01,KCA09S-03		
2. กำหนดวันที่ทำงาน	10 ส.ค. 66	ระหว่าง	09.00 น. ถึง 15.00 น.
3. ผู้ขอทำงาน	กฟจ.กจ.	งานที่ทำ	แก้ไขจุดร้อน ตามใบขอปฏิบัติงาน 1184/2566
4. เตรียมการสวิตชิงโดย	นายมนอ ท่องย้อย		วันที่ 5 สิงหาคม 2566
5. ตรวจสอบสวิตชิงโดย			วันที่ 5 สิงหาคม 2566
6. อนุมัติสวิตชิงโดย			วันที่ 5 สิงหาคม 2566
7. สั่งทำสวิตชิงโดย	1. นายพรภัทร,นายขุนทอง,นายศักดิ์สิทธิ์,นายพนิต (กะ1 00.00 น. - 08.00 น.) 2. นายศุภสวัสดิ์,นายอนุสรณ์,นายธนิต,นายวรรณพงษ์,นายมนอ (กะ2 08.00 น. - 16.00 น.) 3. นายสถาพร,นายจิรวัดน์,นายพิชชา,นายวีรวัชร,นายอมร (กะ3 16.00 น. - 24.00 น.)		

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
1	ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและสวิตซ์ตัดตอน ก่อนทำการสวิตชิง						
2	แก้ไขจุดร้อนที่ KCA08S-04 หน้าโรงงานกระดาษสิริศักดิ์						
3	KCA06VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- Load= 3.1 MW
4	KCA08VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- Load= 3.4 MW
5	*ย้ายโหลด KCA08 บางส่วนไปรับไฟจาก KCA06*						
6	KCA06S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 ฐานสมบัติพานิช
7	KCA08S-04	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS รง.กระดาษสิริศักดิ์
8	แจ้ง Hotline ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ KCA08S-04(หน้าโรงงานกระดาษสิริศักดิ์) ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงแรก							
9	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ KCA08S-04(หน้าโรงงานกระดาษสิริศักดิ์) แล้วเสร็จ						
10	แก้ไขจุดร้อนที่ KCA08S-06(หน้าบ้านบ่อคำไม้)						
11	KCA08S-04	ปลด	สับ		กจ.		DIS รง.กระดาษสิริศักดิ์
12	KCA08S-06	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS บ้านบ่อคำไม้
13	แจ้ง Hotline ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ KCA08S-06(หน้าบ้านบ่อคำไม้) ได้						
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สอง							
14	หลังจาก Hotline ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ KCA08S-06(หน้าบ้านบ่อคำไม้) แล้วเสร็จ						
15	*ย้ายโหลด KCA08 บางส่วนกลับคืนจาก KCA06*						
16	KCA08S-06	ปลด	สับ		กจ.		DIS บ้านบ่อคำไม้
17	KCA06S-02	สับ	ปลด		กจ.	SCADA	SF6 ฐานสมบัติพานิช
18	KCA06VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
19	KCA08VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA		- -
20	แก้ไขจุดร้อนที่ KCA09S-01						
21	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
22	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
23	KCA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- Load= 6.1 MW

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
24	KCA09VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		KCA		- Load= 6.0 MW
25	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
26	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
27	*ย้ายโหลด KCA02 บางส่วนไปรับไฟจาก TMA02*						
28	KCA02S-11	ปลด	สับ		กจ.		SF6 ก่อนป้อนแก๊ส
29	KCA02S-07	สับ	ปลด, ล็อคคาน		กจ.		SF6 ตรงข้ามป้อนสมันท์
30	*ย้ายโหลด KCA09 บางส่วนไปรับไฟจาก KCA02*						
31	KCA02S-02	ปลด	สับ		กจ.	SCADA	SF6 บ้านพักรถไฟถนนพัฒนาการ
32	KCA09VB-01	สับ	ปลด		KCA		-
33	KCA09S-01	สับ	ปลด		กจ.		DIS POT HEAD F.9
34	แจ้ง Hotline ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ KCA09S-01 ได้						
35	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
36	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
37	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
38	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สาม							
39	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ KCA09S-01 แล้วเสร็จ						
40	แก้ไขจุดร้อนที่ KCA09S-03(หน้าร้านทองม้วนวันวิไล)						
41	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
42	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
43	KCA09S-01	ปลด	สับ		กจ.		DIS POT HEAD F.9
44	KCA09VB-01	ปลด	สับ คง OFF Auto Reclose		KCA		-
45	KCABVB-01	ปลด	สับ		KCA		- ขนानบัส
46	KCA09S-03	สับ	ปลด(ใช้โหลดบัสเตอร์)		กจ.		DIS หน้าทองม้วนวันวิไล
47	KCABVB-01	สับ	ปลด		KCA		- ขนานบัส
48	แจ้ง Hotline ดำเนินการแก้ไขจุดร้อนที่ KCA09S-03(หน้าร้านทองม้วนวันวิไล) ได้						
49	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
50	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT		-
สิ้นสุด Switching ช่วงที่สี่							
51	หลังจากแก้ไขจุดร้อนที่ KCA09S-03(หน้าร้านทองม้วนวันวิไล) แล้วเสร็จ พร้อมย้ายโหลดกลับคืน						
52	KB-KT1A/KT3A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
53	KB-KT2A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
54	TM-KT1A	"OLTC" Auto	"OLTC" Manual		EGAT		-
55	TMA02VB-01	"ON" Auto Reclose	"OFF" Auto Reclose		TMA		-
56	*ย้ายโหลด KCA09 บางส่วนกลับคืนจาก KCA02*						

ที่	รหัสอุปกรณ์	สภาพอุปกรณ์ ปกติก่อน ดำเนินการ	ดำเนินการ	เวลา	ผู้ดำเนินการ	ผู้สั่งการ	หมายเหตุ
57	KCABVB-01	ปลด	ล๊اب		KCA	-	ขนานบัส
58	KCA09S-03	ปลด	ล๊اب		กจ.	DIS	หน้าทองม้วนวันวิไล
59	KCABVB-01	ล๊اب	ปลด		KCA	-	ขนานบัส
60	KCA02S-02	ล๊اب	ปลด		กจ.	SCADA SF6	บ้านพักรถไฟถนนพัฒนาการ
61	*ย้ายโหลด KCA02 บางส่วนกลับคืนจาก TMA02*						
62	KCA02S-07	ปลด	ล๊اب		กจ.	SF6	ตรงข้ามปั๊มสมนันท
63	KCA02S-11	ล๊اب	ปลด, ล็อคคาน		กจ.	SF6	ก่อนปั๊มแก๊ส
64	KB-KT1A//KT3A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
65	KB-KT2A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
66	KCA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA	-	-
67	KCA09VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		KCA	-	-
68	TM-KT1A	"OLTC" Manual	"OLTC" Auto		EGAT	-	-
69	TMA02VB-01	"OFF" Auto Reclose	"ON" Auto Reclose		TMA	-	-
สิ้นสุดสวิตชิงทั้งหมด							